



IMA NIP SA DE CV
Descripción del proyecto: “Expansión Hospital Sanoviv”, dicha expansión consta de 4,253 m2 de construcción

Ubicación: Sanoviv Medical Institute Km39 Carretera libre Tijuana-Ensenada S/N int 6 Colonia Rancho Santini Playas de Rosarito B.C. 22710 www.sanoviv.com , Playas de Rosarito B.C., 22710

Ciente: SANOVIV MEDICAL INSTITUTE

Anexo: T-7
Núm de concurso: INV23/12/20
Fecha de propuesta: 28/feb./2022
Inicio de obra: 27/mar./2022
Fin de obra: 30/jun./2023
Duración en días: 461

Página: 1/2

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LA OBRA																						
Clave	Descripción	%	Fecha de inicio	Fecha de término	01/mar./2022 31/mar./2022	01/abr./2022 30/abr./2022	01/may./2022 31/may./2022	01/jun./2022 30/jun./2022	01/jul./2022 31/jul./2022	01/ago./2022 31/ago./2022	01/sep./2022 30/sep./2022	01/oct./2022 31/oct./2022	01/nov./2022 30/nov./2022	01/dic./2022 31/dic./2022	01/ene./2023 31/ene./2023	01/feb./2023 28/feb./2023	01/mar./2023 31/mar./2023	01/abr./2023 30/abr./2023	01/may./2023 31/may./2023	01/jun./2023 30/jun./2023	Total	
P00	PRELIMINARES	1.58 %	27/03/2022	25/04/2022	20.33 %	79.67 %															100.00 %	
P01	TERRACERÍAS	1.96 %	03/04/2022	02/05/2022		93.44 %	6.56 %															100.00 %
P02	CIMENTACIÓN	7.09 %	29/04/2022	05/07/2022			1.77 %	27.46 %	70.27 %	0.50 %												100.00 %
P03	MURO DE CONTENCIÓN	1.26 %	29/05/2022	12/07/2022			6.67 %	66.67 %	26.67 %													100.00 %
P04	FIRMES DE CONCRETO	0.85 %	29/10/2022	06/03/2023									2.48 %	24.79 %	25.62 %	25.62 %	19.18 %		2.31 %		100.00 %	
P05	ESTRUCTURA DE ACERO	23.49 %	13/06/2022	10/09/2022				19.94 %	34.35 %	34.44 %	11.27 %										100.00 %	
P06	CUBIERTA CUARTO EXTERIOR	1.03 %	10/09/2022	24/09/2022							100.00 %										100.00 %	
P07	ESCALERAS Y ELEVADOR	2.14 %	12/01/2023	25/02/2023											44.12 %	55.88 %					100.00 %	
P08	PUENTE-COTIZAR METALICO	0.80 %	29/08/2022	27/09/2022						10.00 %	90.00 %										100.00 %	
P09	LOSAS DE ENTREPISO	6.50 %	27/06/2022	25/10/2022				3.26 %	25.33 %	25.83 %	24.97 %	20.61 %									100.00 %	
P10	MUROS	8.89 %	29/07/2022	13/12/2022					0.30 %	12.54 %	28.10 %	34.54 %	19.41 %	5.12 %							100.00 %	
P11	PLAFONES	1.63 %	01/03/2023	13/05/2023													27.21 %	52.98 %	19.81 %		100.00 %	
P12	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3.52 %	29/09/2022	11/12/2022							2.55 %	41.79 %	40.63 %	15.04 %							100.00 %	
P14	MEDIA Y BAJA TENSIÓN	5.21 %	10/10/2022	08/12/2022								36.43 %	49.67 %	13.90 %							100.00 %	
P15	DESCONECTADORES, TABLEROS AISLADOS Y UPS	1.34 %	01/03/2023	14/04/2023													68.17 %	31.83 %			100.00 %	
P16	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE CARGA E INTERRUPTORES	3.02 %	04/12/2022	03/03/2023										31.03 %	34.16 %	31.03 %	3.77 %				100.00 %	
P17	CAJAS Y ACCESORIOS	0.08 %	29/12/2022	27/01/2023										10.00 %	90.00 %						100.00 %	
P18	SISTEMA DE PARARRAYOS	0.06 %	01/03/2023	30/03/2023													100.00 %				100.00 %	
P19	SISTEMA DE TIERRAS	0.56 %	13/11/2022	28/03/2023									13.19 %	22.71 %	22.71 %	20.54 %	20.85 %				100.00 %	
P20	MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS	1.42 %	29/03/2023	27/05/2023													4.80 %	49.80 %	45.40 %		100.00 %	
P21	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1.05 %	01/09/2022	15/03/2023							15.28 %	15.79 %	15.28 %	15.79 %	15.79 %	14.26 %	7.81 %				100.00 %	
P22	INSTALACIÓN SANITARIA	0.19 %	01/09/2022	15/03/2023							15.25 %	15.75 %	15.25 %	15.75 %	15.75 %	14.22 %	8.03 %				100.00 %	
P23	SISTEMA DE RIEGO	0.12 %	01/02/2023	17/03/2023												62.22 %	37.78 %				100.00 %	
P24	EXTRACCIÓN	0.71 %	29/10/2022	28/02/2023								2.09 %	24.07 %	25.03 %	25.03 %	23.78 %					100.00 %	
P25	INYECCIÓN Y RETORNOS	5.64 %	01/10/2022	31/03/2023								17.00 %	16.12 %	17.00 %	17.00 %	15.09 %	17.79 %				100.00 %	
P26	INSTALACIONES DE OXÍGENO	0.48 %	29/12/2022	28/01/2023										9.27 %	90.73 %						100.00 %	
P27	INSTALACIONES DE AIRE	1.45 %	29/01/2023	28/02/2023											9.52 %	90.48 %					100.00 %	
P28	INSTALACIONES DE CO2	0.08 %	01/03/2023	31/03/2023													100.00 %				100.00 %	
P29	ACCESORIOS DE VOZ Y DATOS	0.29 %	01/01/2023	15/03/2023												41.50 %	37.48 %	21.01 %			100.00 %	
P30	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	0.34 %	09/01/2023	15/03/2023											34.65 %	42.32 %	23.03 %				100.00 %	
P30-2	INSTALACION DE BACK BONE DE FIBRA OPTICA ENTRE PISOS.	0.10 %	15/03/2023	13/04/2023													56.30 %	43.70 %			100.00 %	



Descripción del proyecto: “Expansión Hospital Sanoviv”, dicha expansión consta de 4,253 m2 de construcción

Cliente: **SANOVIV MEDICAL INSTITUTE**

T-7

INV23/12/20

28/feb./2022

27/mar./2022

30/jun./2023

461

2/2

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	%	Fecha de inicio	Fecha de término	01/mar./2022 31/mar./2022	01/abr./2022 30/abr./2022	01/may./2022 31/may./2022	01/jun./2022 30/jun./2022	01/jul./2022 31/jul./2022	01/ago./2022 31/ago./2022	01/sep./2022 30/sep./2022	01/oct./2022 31/oct./2022	01/nov./2022 30/nov./2022	01/dic./2022 31/dic./2022	01/ene./2023 31/ene./2023	01/feb./2023 28/feb./2023	01/mar./2023 31/mar./2023	01/abr./2023 30/abr./2023	01/may./2023 31/may./2023	01/jun./2023 30/jun./2023	Total
P31	INSTALACIÓN PARA MÚSICA AMBIENTAL	0.08 %	01/05/2023	30/05/2023																	
P32	ACABADOS EN PISOS	6.82 %	01/03/2023	16/06/2023																	
P33	ACABADOS EN MUROS	2.52 %	01/03/2023	10/06/2023																	
P34	PUERTAS	4.41 %	15/05/2023	28/06/2023																	
P35	VENTANAS	0.81 %	01/06/2023	30/06/2023																	
P36	CANCELERÍA	1.59 %	01/06/2023	30/06/2023																	
P37	OBRAS EXTERIORES	0.90 %	01/05/2023	29/06/2023																	
Porcentaje parcial																					
Porcentaje acumulado					0.32 %	3.54 %	5.70 %	16.42 %	26.53 %	37.50 %	46.29 %	55.26 %	62.55 %	66.93 %	71.46 %	76.70 %	81.16 %	86.76 %	93.40 %	100.00 %	

IMA NIP SA DE CV