

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:22 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA DE COLOCAR EL MINGITORIO CONCEPTO 1.63, 1.96 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO SE TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA. SE PROGRAMA PARA MAÑANA 25 DE OCTUBRE INICIAR EL SERVICIO DE LAVADO DEL TÚNEL CONCEPTO 6.1**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:21 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE LOS TRAMOS AUTORIZADOS 1.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO EN TABLEROS, 4.25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA EN TANQUES, TERMINA EL ÁREA DEL CONCEPTO 1.18.1 EN TAPAS DEL GENERADOR, 9.22 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MUEBLE DE TABLARROCA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:21 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS RUTINARIOS COMO EL 7.1, 23.2 Y 23.3 DANDO INICIO EL DÍA DE HOY AL 1.22.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO A TUBERÍAS DEL T-2, 1.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EN LOS BAÑOS DEL TALLER MECÁNICO, CIVIL Y CASA DE TANKA, 1.87 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO EN TRANSFORMADORES DE LA U-2, 1.94 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARTIR DE HOY HASTA EL DÍA 25 DE OCTUBRE UN SERVICIO DIARIO PARA MANTTO. Y LIMPIEZA DE LA CENTRAL, PARA EL DÍA DE MAÑANA ELABORARÁ TRABAJOS CON TABLARROCA EN LA CASETA DE PORTERO VELADOR Y LA DEL JEFE ELÉCTRICO TRABAJOS DEL CONCEPTO 9.22. CON ESTA FECHA SE AUTORIZA PARA PAGO LA ESTIMACIÓN No. 7 TODA VEZ QUE FUE CORREGIDA POR LA CONTRATISTA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:17 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 4.26 COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN EL TALUD DE OBRA DE TOMA RECOMENDÁNDOLE QUE EL PERSONAL PORTE SU EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES PUES SE TRABAJA EN ALTURA. TERMINA DE PINTAR LAS LETRAS DE LA CORTINA CONCEPTO 9.63**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:16 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2019**

**SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LA CONTRATISTA TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 1.27 Y 1.83. SE LE INDICA QUE PUEDE DAR INICIO EL DÍA DE MAÑANA 16 DE OCTUBRE A LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.18.1 A LAS TAPAS DEL GENERADOR DE LAS UNIDADES 2,3 Y 4, 1.96 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLIURETANO EN PISO DE TURBINAS. SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN No. 7 PARA QUE COMPLEMENTE CON FOTOGRAFIAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:16 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LAS ÁREAS ASIGNADAS DE LOS CONCEPTOS 1.27, 1.80, 1.83, 7.1, 14.2, 23.2 Y 23.3, INICIANDO EL DÍA DE HOY EL CONCEPTO 9.63 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LAS LETRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CORTINA. TERMINA DE COLOCAR EL PASAMANO SOBRE LA TRABE CARRIL, TRABAJO REFERENTE AL COMCEPTO NP-06**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:12 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS RUTINARIOS, RECOMENDÁNDOLE INCREMENTE SU MANO DE OBRA PARA SALIR EN TIEMPO, HOY TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 1.5 Y 9.62.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:11 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 1.16, 1.95 Y 4.14.**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:11 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO DEL CONCEPTO 1.2 LIMPIEZA, PULIDO DE PISO DE TERRAZO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2, 1.95, 7.1, 9.62, 14.1, 23.2, 23.3 Y NP-06. TERMINANDO EL ÁREA AUTORIZA D LOS CONCEPTOS 1.86 Y 1.97, CONTINUA CON LOS RUTINARIOS. TAMBIÉN EL DÍA DE HOY LA CONTRATISTA INICIA EN EL TRAMO AUTORIZADO EL 1.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TRAMO PEQUEÑO QUE LO TERMINARA MAÑANA Y EL CONCEPTO 9.87 RETIRO DE LOSETA EXISTENTE EN EL ARCHIVO MUERTO DE LA SUPERINTENDENCIA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, Y QUE DA INICIO A LOS CONCEPTOS 1.5 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TRINCHERAS EN LAS PLATAFORMAS Y OBRA DE TOMA, 1.16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CUBO DE ESCALERAS, 1.80 IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN TALLER ELECTROMECAÁNICO, 1.83 SUMINISTRO DE PISO EPÓXICO EN ÁREA DAÑADAS DEL PISO DE TURBINAS Y EN LA GALERÍA DE TRANSFORMADORES, TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DEL CONCEPTO 9.87, PARA EL DÍA DE MAÑANA 08 DE OCTUBRE SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE PUEDE INICIAR EL 1.27 ROTULACIÓN EN EL ALMACÉN, 4.14 SUSTITUCIÓN DE CABLE DE ACERO EN RETENIDA DE VERTEDORES. LA CONTRATISTA HACE ENTREGA LA ESTIMACIÓN NO. 7 PARA SU REVISIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.86 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD E INFORMÁTICA, 1.97 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE DUROCK, 9.62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN CASA DE TANKA PAKBAL.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CONTINÚE CON LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS QUE SON RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3, TAMBIÉN DEBERÁ DE CONTINUAR CON EL 1.2 LIMPIEZA DE PISO DE TERRAZO EN LAS OFICINAS, TALLERES Y ALMACÉN, EL 1.95 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE Y EL 14.2 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MEDICIÓN CON EL PERSONAL DE GEIC. PARA ESTE MES SE TIENE PROGRAMADO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS LOS CUALES SE LE MENCIONO AL CONTRATISTA: 1.2, 1.3, 1.14, 1.16, 1.18.1, 1.22.3, 1.30, 1.58, 1.83, 1.86, 1.87, 1.93, 1.94, 3.20, 3.22, 4.20, 4.23, 7.1, 7.2, 7.6, 7.10, 9.11, 9.39, 9.55, 9.59, 9.63, 9.80, 9.85, 9.87, 9.93, 9.96, 9.117, 9.118, 9.122, 9.124, 9.131, 9.132, 9.133, 14.2, 14.3, 23.2, 23.3 Y 23.4**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:01 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LOS CONCEPTOS 9.62 EN EL ARCHIVO MUERTO Y EL 9.116 EN EL TALLER MECÁNICO. SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE LE DÍA DE MAÑANA 25 DE SEPTIEMBRE REALICE LA APLICACIÓN DE PINTURA CFE-A1 EN LA CAPILLA QUE SE ENCUENTRA AL ACCESO A TÚNEL DE CASA DE MÁQUINAS Y A LA TECHUMBRE QUE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN UNITARIA**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 01:00 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.2 LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE TERRAZO EN PLAYA DE MONTAJE, 3.24 SERVICIO DE RETIRO DE VEGETACIÓN EN TALUD DE VERTEDORES Y EL 9.116 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN LOS LOCKERS DEL TALLER MECÁNICO UBICADO EN TRANSFORMADORES Y BODEGA DE SEGURIDAD EN PISO DE BARRAS. CONTINUANDO TAMBIÉN CON LOS CONCEPTOS RUTINARIOS**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:58 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**SE AUTORIZA PAREA PAGO LA ESTIMACIÓN No. 6 UNA VEZ QUE FUE CORREGIDA Y REVIZADA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:56 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS RUTINARIOS (7.1, 23.2 Y 23.3), TERMINANDO LA LIMPIEZA DE LA TRABE CARRIL CONCEPTO 1.42, REALIZANDO EL DÍA DE HOY LA INSTALACIÓN DE DOS SALIDAS DE CENTRO EN LA CASETA DE PORTERO VELADOR CONCEPTO 9.127. TAMBIÉN DA INICIO EL CONCEPTO 3.13 LAVADO DE COMPUERTAS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA YA QUE POR CUESTIONES DE PRUEBAS OPERATIVAS ESTAS SE ENSUCIARON DE GRASA. SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA PUEDE REALIZAR LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CFE-A13 EN LOS MUROS DEL ARCHIVO MUERTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEPTO 9.62**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:53 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LABORANDO EN LOS CONCEPTOS 3.21 EN REJILLAS DE VERTEDORES, 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE, 23.2, 23.3 Y NP-06, TERMINANDO EL TRAMO AUTORIZADO DEL CONCEPTO 9.87 EN LA SUPERINTENDENCIA Y ARCHIVO MUERTO DE LA ADMINISTRACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE OTRAS ÁREAS DAÑADAS SE RETOMARAN DICHOS TRABAJOS. ASÍ TAMBIÉN INICIAN EL CONCEPTO 1.42 LIMPIEZA DE DREN LONGITUDINAL DE PLAYA DE MONTAJE Y EL 14.2 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MEDICIÓN COORDINADO CON EL PERSONAL DE GIEC CFE DE MÉXICO QUIENES ESTARÁN SEIS SEMANAS CONTINUAS TRABAJANDO EN LA CENTRAL.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:52 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA LA LIMPIEZA DE CUNETAS CERCANO AL ACCESO A CASA DE MÁQUINAS CONCEPTO 7.2 SE LE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO NP-06 EN EL MURO AGUAS ARRIBA A 1.20 MTS APROXIMADO POR ARRIBA DE LA TRABE CARRIL DEBIENDO DE CUIDAR QUE LA GRUA VIAJERA PUEDA TRASLADARSE SIN NINGÚN PROBLEMA. DEBIENDO DE PORTER SU PERSONAL TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUESTO QUE SE TRABAJA EN ALTURA. DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN No. 06 SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA PARA SU CORRECCIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:49 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TABLARROCA EN LA COCINETA Y OFICINA DE CONTROL CONCEPTO 9.11 Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN TALLER MECÁNICO CONCEPTO 9.12. CONTINUANDO CON EL 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE, 23.2 MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y 23.3 MANTENIMIENTO A ÁREAS RECREATIVAS. TAMBIÉN SE LE INDICO REALIZAR UN SERVICIO DEL CONCEPTO 1.94 Y CONTINUAR HASTA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO NO PREVISTO NP-06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED. 30 EN PLAYA DE MONTAJE DE CASA DE MÁQUINAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; ANCLAS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" CED. 30 Y SOLERA DE 4X1/4", APLICACIÓN DE UNA MANO DE CFE-P23, TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:48 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.18.1, 1.22.3 Y 1.27. CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES QUE TIENE EN PROCESO. LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No. 6 PARA SU REVISIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:47 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.118.1, 1.22.3, 1.27, 7.1, 23.2 Y 23.3. TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO EL CONCEPTO 1.95 Y 9.117, ASÍ TAMBIÉN SE INICIAN EL DÍA DE HOY LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 3.21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A29 EN REJILLAS IRVING DEL VERTEDOR PARA LO CUAL SE LE RECOMIENDA NO MANCHAR PISOS Y ACORDONAR EL ÁREA DE TRABAJO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:18 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 31 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE CONTINUA REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CONTRATISTA, LA CUAL SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOS CONCEPTOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3, ASÍ COMO TAMBIÉN CONTINUARAN LOS SERVICIOS DEL CONCEPTO 8.24 EN EL ALMACÉN Y EL 3.21 EN REJILLAS DE VERTEDORES. EL DÍA DE AYER TERMINARON DE COLOCAR ESCALERAS MARINAS, CONCRETO 4.25 PARA LO CUAL CONTINUARAN LA FABRICACIÓN DE LAS MISMAS PARA COLOCAR EN ÁREAS AUTORIZADAS Y TERMINAN DE COLOCAR EL ÁNGULO DE 2 1/2"X 3/16" CONCEPTO NP-05**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:14 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 24 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 7.1, 23.2 , 23.3 Y NP-04, EL DÍA DE AYER SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.96 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLIURETANO EN PISO DE CHAROLAS Y TURBINAS, 9.84 BANQUETA DE CONCRETO EN CASETA DE PORTERO VELADOR Y EL DÍA DE HOY SE INICIA EL CONCEPTO 9.122 MAMPARAS DE ALUMINIO EN BAÑOS ARRIBA DE TABLEROS Y EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA, EL DÍA DE HOY TERMINAN DE COLOCAR LAS PUERTAS DEL CONCEPTO 1.85 Y TERMINAN TAMBIÉN LA BANQUETA REFERENTE AL CONCEPTO 9.84. SE LE INDICA A LA CONTRATISTA DAR INICIO EL DÍA DE MAÑANA EL CONCEPTO 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN CASA DE VISITA DE TANKA PAKBAL. SE PROGRAMA TAMBIÉN INICIAR EL DÍA DE MAÑANA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO NP-05 EN MURO AGUAS ABAJO DEL PISO DE CHAROLAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:15 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 26 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LA COLOCACIÓN DE ESCALERAS MARINA, CONCEPTO 4.25 EN CASETAS DE ÁREA RECREATIVA, DE SEGURIDAD FÍSICA DE OFICINAS TÉCNICAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASETA DE BAÑO REGADERAS DE TALLER ELECTROMECAÁNICO Y CASA DE TANKA PAKBAL. SUSPENDEN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.96 POR FALTA DE MATERIAL. TERMINAN EL 9.122 MAMPARAS DE ALUMINIO. TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO NP-04 EN BAÑO DE LOS OPERADORES.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:17 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 29 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3, INICIANDO EL CONCEPTO 3.21 EN RIJILLAS IRVING DEL VERTEDOR Y EL 8.24 MOVIMIENTO DE MATERIALES EN EL ALMACÉN, TERMINAN EL ÁREA AUTORIZADA DEL CONCEPTO 9.62**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:46 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LA NOTA DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE Y DA INICIO EL DIA DE HOY LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.18.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A1 EN TAPAS DE REGISTROS, 1.22.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO EN ESCALERA Y PORTÓN DEL TALLER MECÁNICO, 1.27 ROTULACIÓN EN LAS TUBERÍAS DE LAS 8 UNIDADES DEL PISO DE TURBINAS. ASÍ TAMBIÉN SE LE INDICA SE PROGRAME PARA MAÑANA DAR INICIO EL CONCEPTO 9.117 CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA TAPAR VENTANAS EN EL TALLER MECÁNICO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:42 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE LE COMENTA A LA CONTRATISTA QUE DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3 DURANTE TODO EL MES. DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENE PROGRAMADO EL CONTRATISTA PARA ESTE MES DE SEPTIEMBRE SON LOS CONCEPTOS 1.2, 1.3, 1.14, 1.16, 1.18.1, 1.22.3, 1.30, 1.43, 1.58, 1.62, 1.64, 1.83, 1.86, 1.87, 1.94, 3.22, 4.20, 4.23, 7.1, 7.10, 7.18, 8.24, 9.22, 9.35, 9.55, 9.65, 9.84, 9.93, 9.116, 9.117, 9.122, 9.125, 9.126, 9.127, 9.128, 9.133, 14.3, 23.2, 23.3 Y 23.4 DEBIENDO REALIZAR DE ACUERDO A LAS ÁREAS LIBERADAS EN CAMPO. EL DÍA DE AYER RETOMARON LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.95 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN CASA DE MÁQUINAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:41 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3, TERMINARON EL TRAMO AUTORIZADO DE LOS CONCEPTOS 1.96 Y 7.10.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:41 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL TRAMO DEL CONCEPTO 1.16 E INICIA A DESAZOLVAR UN TRAMO DE CUNETAS EL CUAL QUEDA LISTO EL DÍA DE HOY TRABAJOS DEL CONCEPTO 7.2 Y SE LE INDICA QUE EL DÍA DE MAÑANA 29 DE AGOSTO REALICE EL RETIRO DE DERRUMBES EN EL TRAMO CAMINO A CASA DE MAQUINAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:39 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.16, 1.22.3, 4.26, 7.1, 23.2 Y 23.3, TERMINA EL DÍA DE HOY EL 1.30 CANALIZACIÓN DE FILTRACIONES Y DA INICIO EL CONCEPTO 1.96 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLIURETANO EN PISO DE TURBINAS. INFORMA LA CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA 27 DE AGOSTO TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 1.22.3 Y 4.26**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:38 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL ÁREA DE LOS CONCEPTOS 1.14 Y 1.83, SE LE AUTORIZA DAR INICIO EL DÍA DE MAÑANA EL CONCEPTO 1.16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A1 EN TALLER MECÁNICO DE TRANSFORMADORES AMBOS NIVELES.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:36 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 20 DE AGOSTO. EL DÍA DE AYER 21 DE AGOSTO TERMINA EL TRAMO DEL CONCEPTO 1.97 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROCK Y EL DÍA DE HOY TERMINA EL TRAMO DEL CONCEPTO 1.43 PARA LOS CUAL SE LE INDICA YA NO CONTINUAR ESTOS TRABAJOS ASÍ TAMBIÉN TERMINA EL 8.24 MOVIMIENTO DE MATERIALES.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:36 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2019**

**SE RECIBE DE PARTE DE LA CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN No. 5 CORREGIDA Y SE AUTORIZA PARA PAGO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:32 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 16 DE AGOSTO EXCEPTO EL CONCEPTO 9.118 QUE TERMINO EL TRAMO AUTORIZADO EL DÍA 19 DE AGOSTO. HOY SE INICIAN NUEVOS TRAMOS DE CANALIZACIÓN DE FILTRACIONES CONCEPTO 1.30 Y SE CULMINA EL TRAMO AUTORIZADO EL CONCEPTO 1.95 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN BÓVEDA DE CASA DE MAQUINAS, SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA PUEDE DAR INICIO AL CONCEPTO 1.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EL TALLER MECÁNICO Y BAÑO DE AUXILIARES, 1.43 MUROS CORTAFUEGO EN LA TRINCHERA DE CABLES, 9.122 MAMPARAS DE ALUMINIO EN MUEBLE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD LOS CUALES QUEDARON INSTALADOS HOY MISMO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:31 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.83, 1.95, 1.97, 4.26, 7.1, 8.24, 23.2 Y 23.3. EL DÍA DE HOY TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO DE LOS CONCEPTOS 7.16 Y 9.63, EL DÍA DE AYER TERMINA EL TRAMO DEL CONCEPTO 9.62 E INICIA TAMBIÉN EL DÍA DE AYER LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.22.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A1 EN REJILLAS IRVING DE CASA DE MAQUINAS. EL DÍA DE HOY DA INICIO LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 9.118 CONCRETO SIMPLE F´C= 150 KG/CM2 EN BASES DE TECHUMBRE Y BORDE EN ACCESO DE SALA DE BATERÍAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:12 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 22 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN BAÑO DE OPERADORES TERMINÁNDOLO EL DIA DE HOY, 1.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC EN PORTERO VELADOR TERMINANDO TAMBIÉN EL DÍA DE HOY SU INSTALACIÓN, 1.85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA A BASE DE ALUMINIO EN BAÑOS ARRIBA DE TABLEROS Y CASETA DE PORTERO VELADOR 9.126 SALIDA DE CONTACTO Y 9.128 SALIDA DE APAGADOR EN BAÑO DE OPERADORES TERMINANDO AMBOS CONCEPTOS EL DÍA DE HOY. ASÍ TAMBIÉN EL DÍA DE HOY DA POR TERMINADO LOS TRAMOS DE LOS CONCEPTOS 1.22.3 Y 4.24. LA CONTRATISTA TAMBIÉN DA INICIO EL DÍA DE HOY LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO NP-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYLER ELÉCTRICO. CON ESTA FECHA SE INCIA LA COLOCACIÓN DE LAS CHAROLAS GALVANIZADAS REFRENTE AL CONCEPTO NP-02.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 12 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LABORANDO EN LOS CONCEPTOS, 1.2, 1.58, 4.24, 7.1, 9.35, 9.55, 9.63, 23.2 Y 23.3. TERMINANDO LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.3, 9.133 Y 23.4, ASÍ COMO TAMBIÉN TERMINAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO NP-03.**

**NOTA DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.22.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO EN REJILLAS IRVING DE TRINCHERAS EN GALERÍA DE TRANSFORMADORES, 1.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO, 9.11 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TABLARROCA EN BAÑOS DE CASA DE MÁQUINAS TRABAJO QUE LOS TERMINA HOY MISMO, 9.93 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO EN CASA DE VISITA TANKA PAKBAL, CASETA PORTERO VELADOR, BAÑO DE OPERADORES Y OFICINA DE INFORMÁTICA Y 9.135 LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE PISO DE CONCRETO EN TALLER ELECTROMECAÁNICO. DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN No. 04 SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA PARA QUE COMPLEMENTE LO QUE SE LE OBSERVÓ.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive name. The stamp is faint and mostly obscured by the signature.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:02 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 05 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTO LOS ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL, QUEDANDO BAJO REVISIÓN DICHS PRECIOS UNITARIOS. ASÍ TAMBIÉN LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.2 PULIDO DE PISO DE TERRAZO LIBERÁNDOSE LAS ÁREAS DEL TALLER ELECTROMECAÁNICO, TABLEROS Y CASETA DE BUCEO. EL DÍA DE HOY SE SUSTITUYEN CHAPAS EN PUERTAS DE OFICINAS REFERENTE AL CONCEPTO 9.116. LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A ESTA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACION No. 4 PARA SU REVISIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:05 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 09 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINÚA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2, 1.58, 7.1, 23.2, 23.3 Y 23.3. INICIA TAMBIÉN LOS CONCEPTOS 9.63 EN TAPAS DE REGISTROS DE OBRA DE TOMA Y PLATAFORMA ALTA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL 9.133 ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN RAMPA DE ACCESO A CASETA DE SEGURIDAD FISICA DE PORTERO VELADOR. CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS NP-03 Y NP-04 YA QUE SE REQUIEREN PARA DAR CONTINUIDAD A TRABAJOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN, ASÍ COMO EL NP-05 NECESARIO PARA FIJACIÓN DE MURO EN PISO DE CHAROLAS. SE LE AUTORIZA TAMBIÉN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO NP-02 A SOLICITUD DE LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES E INFORMÁTICA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:07 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 18 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, INICIANDO LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 9.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN BAÑO DE OPERADORES, TERMINANDO HOY MISMO. TERMINANDO LOS CONCEPTOS 1.58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS Y BASE DE LAVABOS, 1.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADO. EL DÍA DE AYER CONCLUYO LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LOS CONCEPTOS 9.35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA, 9.55 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, 9.63 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CFE-A1, 9.93 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:11 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 19 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONCLUYE EL TRAMO DE LOS CONCEPTOS 1.2 LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE TERRAZO Y 9.135 LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE PISO DE CONCRETO. SE REALIZA RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA HACE ENTREGA NUEVAMENTE LA ESTIMACIÓN No. 4 CORREGIDA Y SE AUTORIZA PARA PAGO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:06 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 10 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 9 DE JULIO DE 2019, DA INICIO EL CONCEPTO 1.3 LIMPIEZA DE PISO EPÓXICO EN PISO DE CHAROLAS, 4.24 UNA MANO DE PRIMARIO CFE-P34 (10% DEL ÁREA) Y UNA MANO DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO ALTOS SÓLIDOS CFE-A29 EN BARANDALES DE OBRA DE TOMA, 9.35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN BAÑO DE ÁREA RECREATIVA Y POSTERIORMENTE EN ÁREA EN QUE SE HABILITARA COMO REGADERA PARA LOS OPERADORES. CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO NP-03. Y A LA VEZ EL CONCEPTO 9.55 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:28 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS QUE YA SE LE HABÍAN AUTORIZADO Y REINICIA EL 9.63 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A1 EN CASETA DE PORTERO VELADOR, GUARNICIONES FRENTE A OFICINAS TÉCNICAS Y RIELES GUÍA DE OBRA DE TOMA. TERMINAN EL DÍA DE HOY EL 1.27 ROTULACIÓN EN LAS ÁREAS QUE SE LE INDICO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:27 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 09 DE AGOSTO, Y SE LE SOLICITA LLEVAR A CABO EL DÍA DE HOY UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA CENTRAL CONCEPTO 1.94 HASTA EL DÍA 16 DEL PRESENTE MES. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE PROGRAMA DAR INICIO A LOS CONCEPTOS 1.83 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO EPÓXICO EN RESANES DEL PISO DE TURBINAS Y EN GALERÍA DE TRANSFORMADORES, 1.97 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE DUROCK EN PISO DE CHALORAS Y 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN CASETA DE PORTERO VELADOR Y MURO FRENTE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS. SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN No. 5 PARA QUE CORRIJA LA INFORMACIÓN DE CAUERDO A LOS LEVANTAMIENTOS ECHOS EN CAMPO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:27 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA EN LOS CONCEPTO 1.2, 1.27, 1.95, 4.26, 7.1, 7.16, 8.24, 23.2 Y 23.3. EL DÍA DE HOY COLOCAN EL CENTRO DE CARGA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL BAÑO REGADERA DE LOS OPERADORES. TERMINAN DE PULIR LOS PISOS DEL ÁREA AUTORIZADA DEL CONCEPTO 1.2**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:26 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 05 DE AGOSTO Y EL DÍA DE HOY SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.18.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CFE-A1 EN PLACAS DE TAPAS DEL GENERADOR DE LA U-6 Y U-8, TERMINANDO HOY MISMO EL ÁREA INDICADA. SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA PUEDEN DAR INICIO EL CONCEPTO 4.16 COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN EL TALUD DE PLATAFORMA ALTA.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:23 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No. 5 PARA SU REVISIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a flourish. The stamp is faint and mostly obscured by the signature.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:22 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO LA CONTRATISTA LAS CUALES SON EL 7.1, 8.24, 9.136, 23.2 Y 23.3. EL DÍA DE HOY SE REINICIAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.2 LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE TERRAZO EN ALMACÉN, TALLER MECÁNICO Y ELÉCTRICO. SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA PUEDE DAR INICIO LOS CONCEPTOS 1.27 ROTULACIÓN EN CASA DE MAQUINAS Y OBRA DE TOMA, 1.95 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN BÓVEDA DE CASA DE MÁQUINAS PARA LO CUAL SE LE TRAMITO LICENCIA Y SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TENER MUCHO CUIDADO, ASÍ TAMBIÉN INICIAN EL 7.16 DESHIERBE A MANO EN OBRA DE TOMA. TERMINAN DE COLOCAR LAS CHAROLAS GALVANIZADAS REFERENTE AL CONCEPTO NP-02.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 12:21 p. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***


Nota:

**NOTA DE FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE A RAS DE PISO, 23.2**

**MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y 23.3 MANTENIMIENTO A ÁREAS RECREATIVAS, ASÍ TAMBIÉN SE REINICIA EL CONCEPTO 8.24 MOVIMIENTO DE MATERIALES Y SE INICIA EL CONCEPTO 9.136 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN CASETA DE INFORMÁTICA COMPLETÁNDOSE EL ÁREA ADICIONAL EL DÍA DE MAÑANA, LOS CONCEPTOS QUE SE TIENEN PROGRAMADO PARA ESTE MES SON 1.2, 1.14, 1.16, 1.18.1, 1.22.3, 1.27, 1.30, 1.43, 1.60, 1.61, 1.83, 1.86, 1.87, 1.96, 1.97, 3.23, 3.24, 4.20, 7.1, 7.16, 7.18, 9.10, 9.62, 9.63, 9.83, 9.87, 9.116, 9.118, 9.129, 9.135, 14.3, 23.2, 23.3 Y 23.4 LOS CUALES SE REALIZARAN CONFORME SE AUTORICEN LOS TRAMOS Y SEAN REQUERIDOS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 12:01 p. m.  
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com  
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 04 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.58 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE REGADERA DE LAS MUJERES. ASÍ TAMBIÉN SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTE EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL QUE SE REQUIEREN LLEVAR A CABO EN LA CENTRAL COMO SON:**

**NP-02: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA GALVANIZADA MCA. CROSS LINE, ANCHO 300 MM, PERALTE 60 MM Y LARGO DE 3.00 MTS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CONECTORES Y TORNILLERÍA, DESPERDICIOS, MATERIALES DE SUJECCIÓN, ANDAMIOS HASTA 5 MTS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**

**NP-03: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE PANELES DE CEMENTO DUROCK (TABLACEMENTO) A DOS CARAS DE 12.7 MM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; BASTIDOR FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 DE 63.5 MM DE ANCHO A CADA 40.6 CM DE SEPARACIÓN, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 DE 63.5 MM DE ANCHO, ANCLADO AL PISO Y CON TAQUETES DE 1/4" A CADA 61 CM Y CANAL INTERMEDIO DE 63.5 MM DE ANCHO CAL 20 A CADA 2.44 MTS DE ALTURA, CON HOJAS DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS, ANCLAJES INTERMEDIOS Y EN REMATE SUPERIOR DEL MURO A ESTRUCTURA, JUNTEADO CON MORTERO DE POLIMEROS A 1.6 MM DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.**


**NP-04: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA DE 60 LITROS DE CAPACIDAD, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y BASE DE SECCIÓN DE 40X45 CMS Y 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, REFREZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10-10, MOCHETAS DE BLOCK TABICON DE 12X12X40 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 0.80 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.**

**NP-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE 3/16"X2 1/2" PARA SOPORTE DE PANEL**

**DUROCK, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; MATERIALES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE CFE-A1, TAQUETES DE 1/4"X2 1/2", CORTES, NIVELACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.**

**EL DÍA 02 DE JULIO QUEDO TERMINADO EL TRAMO DE CUNETA FRENTE A SALA DE BATERÍAS Y EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CASETA DE SEGURIDAD FÍSICA UBICADA FRENTE A LAS OFICINAS TÉCNICAS.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:59 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## **BITACORA ELECTRONICA DE CFE**

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 01 DE JULIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA SE LE INDICO A LA CONTRATISTA QUE PUEDE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO SIEMPRE Y CUANDO SEA LIBERADO EL ÁREA DE TRABAJO Y NO SE HAYAN ADELANTADO LOS TRABAJOS. EL DÍA DE HOY LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE A RAS DE PISO, 9.85 CUNETA DE CONCRETO, 23.2 MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y 23.3 MANTENIMIENTO A ÁREAS RECREATIVAS. SE LE INDICO TAMBIÉN LOS TRAMOS DE ALAMBRADO QUE TIENE QUE REPARAR INICIANDO EL DÍA DE MAÑANA 2 DE JULIO DE 2019 EN EL CAMINO QUE VA A BOMBANA. HOY TAMBIÉN REALIZAN EL COLADO DEL PISO DEL BAÑO QUE SERÁ PARA EL PERSONAL DE OPERACIÓN EN CASA DE MÁQUINAS QUEDANDO TERMINADO EL DÍA DE HOY ESTOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 8.40. ASÍ COMO EL CONCEPTO 1.64 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA EN DICHO BAÑO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:57 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 29 DE JUNIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS COMO SON EL 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE A RAS DE PISO, 23.2 MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y 23.3 MANTENIMIENTO A ÁREAS RECREATIVAS. TERMINANDO EL DÍA DE HOY LA CANALIZACIÓN EN EL TÚNEL DE CASA DE MAQUINAS Y PISO DE INSPECCIÓN.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:56 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 28 DE JUNIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 25 DE JUNIO Y SE LE INDICA QUE INICIE EL DÍA DE HOY LA CANALIZACIÓN DE LAS FILTRACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TÚNEL DE CASA DE MAQUINAS CONCEPTO 1.30. EL DÍA DE HOY SUSPENDE LOS TRABAJOS DE RETIRO DE CARBONATOS 3.23 POR FALTA DE PERSONAL. TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO DEL CONCEPTO 9.65 CONSTRUCCIÓN DE RODAPIE Y EL DÍA 26 DE JUNIO TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONCEPTO 9.83**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:54 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SIGUE TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 3.23 RETIRO DE CARBONATOS, 7.1 DESHIERBE A MANO, 9.83 GUARNICIÓN DE CONCRETO, 23.2 Y 23.2, EL DÍA DE HOY COLOCA UN AIRE ACONDICIONADO EN EL BAÑO DE HOMBRES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TERMINANDO SU INSTALACIÓN ESTO REFERENTE AL CONCEPTO 9.120 EL DÍA DE AYER DIO INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE RODAPIE BAJO EL ENMALLADO PERIMETRAL DEL TALLER ELECTROMECAÁNICO, CONCEPTO 9.65**

[Firmar Nota de Enterado](#)



**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:52 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019**

**LA CONTRATISTA REGRESA LA ESTIMACIÓN No. 03 CORREGIDA Y SE LE AUTORIZA PARA PAGO.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:51 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### ***EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***

Nota:

**NOTA DE FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN LETRAS EL TALUD DE OBRA DE TOMA Y EL CONCEPTO 9.85 CUNETA DE CONCRETO EN ÁREA RECREATIVA. EL DÍA DE MAÑANA 22 DE JUNIO SE TERMINA EL SERVICIO DEL CONCEPTO 3.24 EN VERTEDORES.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**De:** Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>  
**Enviado el:** viernes, 3 de enero de 2020 11:49 a. m.  
**Para:** mataingenieriaysupervision@gmail.com  
**Asunto:** BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

## BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


### **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Nota:

**NOTA DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2019**

**CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 3.24, 7.1, 9.62, 9.83, 9.85, 23.2 Y 23.3, EL DÍA DE AYER TERMINO LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.85 Y 1.96. EL DÍA DE HOY TERMINA LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 7.16, 9.80, 14.3, 14.4 Y 14.5. SE LE INDICA AL CONTRATISTA TENER CUIDADO EN TODAS LAS ÁREAS EN DONDE LABORA Y REPORTARSE AL INICIO DE SUS ACTIVIDADES DE PREFERENCIA EN CASA DE MAQUINAS BAJO SU NÚMERO DE LICENCIA AUTORIZADA. EL DÍA DE HOY LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 3.23RETIRO DE CARBONATOS DE GRAN DUREZA EN EL INTERIOR DEL TÚNEL 1 Y 2 DE VERTEDORES.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.