

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:46 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 18 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 17 DE JUNIO. TERMINA EL DÍA DE HOY EL TRAMO AUTORIZADO DEL CONCEPTOS 1.22.3., SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.85 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PANEL DE ALUMINIO EN BAÑOS DE CASA DE MÁQUINAS, 1.96 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO POLIURETANO DURAFLOOR 750 EN PISO DE TURBINAS, 9.80 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "C" AL EXTERIOR DE PLATAFORMA BAJA PARA DRENAR AGUA PLUVIAL.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:45 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 17 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.22.3, 7.1, 7.16, 9.62, 9.83, 9.85, 14.3, 14.4, 14.5, 23.2 Y 23.3. EL SÁBADO 15 DE JUNIO TERMINARON DE COLOCAR LOS PARES DE TAMBOR REFERENTE AL CONCEPTO 4.13, ASÍ TAMBIÉN EL DÍA DE HOY TERMINAN DE COLOCAR EL PORTÓN EN EL ACCESO AL TALLER MECÁNICO REFERENTE AL CONCEPTO 9.86 Y TERMINAN EL ÁREA AUTORIZADA DEL CONCEPTO 9.118. EL DÍA DE HOY COLOCAN UNA TASA EN EL BAÑO DE HOMBRES DE LAS OFICINAS TÉCNICAS CONCEPTO 1.61. INICIAN TAMBIÉN EL DÍA DE HOY UN SERVICIO MÁS DEL CONCEPTO 3.24 SERVICIO DE RETIRO DE VEGETACIÓN.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:44 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 14 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO LOS TRABAJOS AUTORIZADOS 9.86 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN EN EL TALLER MECÁNICO, 9.124 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL EN CASETA DE OBRA DE TOMA Y 9.131 AJUSTES DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS OFICINAS DEL COORPORATIVO Y CASETA DE BUCEO (TERMINANDO ESTOS DOS ÚLTIMOS TRABAJOS EL DÍA DE HOY), ASÍ TAMBIÉN EL DÍA DE AYER 13 DE JUNIO SE INICIARON LOS TRABAJOS DEL 1.86 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL EN LA CASETA DE BUCEO, 4.20 SE LLEVO A CABO UN SERVICIO DE LANCHAS, 9.116 SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE LAS OFICINAS TÉCNICAS, 9.83 GUARNICIÓN DE CONCRETO EN MALLA PERIMETRAL DEL TALLER ELECTROMECAÁNICO, 9.118 CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE ACCESO A CASETA DE SEGURIDAD FÍSICA. DANDO POR TERMINADO EL DÍA DE AYER LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.86 Y 9.116. TAMBIÉN EL DÍA DE HOY SE TERMINAN LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.81, 9.64, 9.84 Y 9.136. DE ACUERDO A LAS REVISIONES QUE SE HICIERON A LA ESTIMACION No. 3 SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA PARA SU CORRECCIÓN.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:42 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 11 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 10 DE JUNIO. INICIA NUEVOS TRAMOS AUTORIZADOS COMO EL 4.13 SUSTITUCIÓN DE PARES DE TAMBOR EN LA RETENIDA DE VERTEDORES Y LA RETENIDA MAYOR, 9.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN TALLER ELECTROMECAÁNICO, 9.84 BANQUETA DE CONCRETO FRENTE A OFICINAS TÉCNICAS, 9.85 CUNETAS DE CONCRETO EN ÁREA RECREATIVA. TERMINA EL TRAMO DE ALAMBRADO QUE SE LE INDICO REPARAR REFERENTE AL CONCEPTO 23.3. SE LE INDICA QUE PUEDE DAR INICIO PARA EL DIA DE MAÑANA LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.81 SUMINISTRO DE PROTECCIÓN METÁLICA EN AREA DE REGADERAS DEL PERSONAL FEMENINO, 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:41 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 10 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.22.3, 7.1, 7.16, 14.3, 14.4, 23.2, 23.3 Y 23.4. TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO DEL 7.17 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN TANKA, INICIA EL 9.136 SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA, SOLICITADO POR ING. JORGE CABRERA Y EL 14.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" EN EL INTERIOR DE LA GALERÍA DE CONSTRUCCIÓN PARA ENCAUSAR EL AGUA DE FILTRACIÓN.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:37 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 07 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA LOS TRABAJOS DEL ÁREA AUTORIZADA ADICIONAL DEL CONCEPTO 8.40 PISO DE CONCRETO. CONTINUANDO TAMBIÉN CON LOS RUTINARIOS COMO SON EL 7.1, 23.2 Y 23.3, ENTRE OTROS QUE YA SE INICIARON COMO SE MENCIONA EN LA NOTA DE FECHA 4 Y 6 DE JUNIO.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:37 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.22.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO EN REJILLAS IRVING DEL PISO DE PLAYA DE MONTAJE, 14.3 CANALIZACIÓN DE DRENES EN EL INTERIOR DE LA GALERÍA DE CONSTRUCCIÓN, 14.4 LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LA GALERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y 23.4 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS REPARANDO TRAMOS A UN COSTADO DE LOS CAMINOS INTERNOS. EL DÍA DE HOY TERMINA EL TRAMO AUTORIZADO DEL CONCEPTO 1.16 Y 9.63. LA CONTRATISTA ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACIÓN No. 3 PARA SU REVISIÓN.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:33 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 04 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA ANTERIOR, ASÍ COMO TAMBIÉN DA CONTINUIDAD AL 7.17 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN TANKA, 9.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN BAÑOS DE LAS OFICINAS TÉCNICAS, TERMINÁNDOLO EL DÍA DE HOY.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:32 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 03 DE JUNIO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LA MOCHETA DE TRANSFORMADORES, 7.1 DESHIERBE Y DESMONTE A RAS DE PISO, 7.16 DESHIERBE A MANO, 8.40 PISO DE CONCRETO EN ACCESO A LA PLATAFORMA ALTA, 9.63 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN GUARNICIÓN EN ACCESO AL TÚNEL DE CASA DE MÁQUINAS. SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE SE APEGUE A LOS CONCEPTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, ASÍ COMO A TODAS LAS INDICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR ADELANTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CENTRAL.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:31 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 31 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA LABORANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2 PULIDO DE PISO, 23.2 MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y 23.3 MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS RECREATIVAS, LOS CUALES CONTINUARAN PARA EL SIGUIENTE MES DE JUNIO. EL DÍA DE AYER SE TERMINO EL LAVADO DE LAS COMPUERTAS CONCEPTO 3.13.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:28 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 23 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2 PULIDO DE PISO DE TERRAZO, 3.13 LAVADO DE COMPUERTAS, 23.2 Y 23.4, DANDO POR TERMINADO LAS ÁREAS AUTORIZADAS DE LOS CONCEPTOS 1.22.3, 1.79, 1.99, 7.16, 9.12, 9.63 Y 9.123. SE LE RECOMIENDA QUE SU PERSONAL UTILICE EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EVITAR ACCIDENTES. SE LE RECOMIENDA PROPORCIONAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD A SU PERSONAL DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE REALICEN.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:27 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 21 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA PARA PAGOP LA ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:26 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 20 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA DA INICIO LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 3.13 LAVADO DE COMPUERTAS RECOMENDÁNDOLE QUE TENGA CUIDADO EL PERSONAL QUE HARÁ LOS TRABAJOS ASÍ COMO PORTAR SU EQUIPO DE SEGURIDAD. POR OTRA PARTE EL DÍA DE HOY SE REALIZA EL ÚLTIMO SERVICIO DEL CONCEPTO 14.2 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MEDICIÓN. SE LE TRAMITO LICENCIA PARA DAR INICIO MAÑANA LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 1.99 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN TIPO NARIZ EN LOS ESCALONES QUE VAN DEL PISO DE PLAYA DE MONTAJE A BARRAS POR LA U-8. LA CONTRATISTA REGRESA LA ESTIMACIÓN 02 CON LAS CORRECCIONES INDICADAS

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:22 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 17 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA BOMBA SUMERGIBLE REFERENTE AL CONCEPTO 9.130, ADEMÁS EL DÍA DE AYER TERMINAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 4.25 ESCALERA MARINA, 8.26 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALQUIDÁLICO EN EL ALMACÉN, EL DÍA DE HOY TERMINAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 8.40 EN ACCESO ÁREA RECREATIVA Y ACCESO A PLATAFORMA ALTA.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:21 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 15 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2, 1.223, 1.79, 4.25, 7.16, 8.26, 8.40, 9.63, 9.123, 14.2, 23.2 Y 23.3. CONCLUYE EL ÁREA AUTORIZADA DEL CONCEPTO 9.11 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TABLARROCA. SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN 02 PARA QUE REALICE LAS CORRECCIONES QUE SE LE INDICARON.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape followed by several horizontal and diagonal strokes.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:21 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINÚA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 7.1, 23.2 Y 23.3, TERMINAN LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.14, 1.16, 1.22.3, 2.9, 7.2, 9.129, DANDO INICIO A LOS TRABAJOS 4.20 SERVICIO DE LANCHAS POR EL DÍA DE HOY PARA REPARAR LA RETENIDA EL VASO, 8.40 PISO DE CONCRETO EN EL ACCESO DEL ÁREA RECREATIVA, ASÍ TAMBIÉN SE LE INDICA AL CONTRATISTA PROGRAME PARA EL DÍA 18 DE ABRIL LLEVAR A CABO EL SERVICIO DEL CONCEPTO 9.60 LAVADO DEL TANQUE DEL AUDITORIO.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:16 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 10 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA 1.14, 1.58, 1.60, 1.61, 9.64 Y 9.96, CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS. SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALIZAR UN SERVICIO DEL CONCEPTO 4.20 PARA REPARAR LA RETENIDA MAYOR DEL VASO. ASÍ TAMBIÉN SE PROGRAME PARA EL DÍA 14 DE MAYO INICIAR LOS TRABAJOS DL CONCEPTO 1.79 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. PARA LA ALIMENTACIÓN DEL TALLER ELECTROMECAÁNICO Y LA ALIMENTACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:16 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 09 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS 1.2, 1.22.3, 1.58,1.60, 7.16, 8.26, 8.40, 9.62, 9.63, 9.96, 14.2, 23.2 Y 23.3. SE TERMINA EL ÁREA AUTORIZADA DE LOS CONCEPTOS 7.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA RAS, 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, INICIA LOS TRABAJOS EN ÁREAS AUTORIZADAS DE LOS CONCEPTOS 1.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAYA DE MONTAJE Y ENTRADA HOMBRE DE LAS UNIDADES, 1.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC EN BAÑOS DE LAS OFICINAS TÉCNICAS, 4.25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA, 9.11 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TABLARROCA EN OFICINAS TÉCNICAS, 9.12 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, 9.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN EN AUDITORIO, 9.123 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN OFICINAS TÉCNICAS.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:13 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 02 DE MAYO DE 2019

CON ESTA FECHA SE LE RECORDÓ A LA CONTRATISTA QUE DEBE DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO COMO SON 1.27, 1.58, 1.79, 1.80, 1.81, 1.85, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 3.13, 3.20, 3.21, 3.23, 4.13, 4.14, 4.24, 4.25, 4.26, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, 8.24, 8.26, 8.40, 9.11, 9.12, 9.64, 9.83, 9.85, 9.86, 9.96, 9.115, 9.116, 9.117, 9.121, 9.123, 9.124, 9.130, 9.131, 9.136, 14.1, 14.2, 14.5, 14.6, 23.2, 23.3, 23.4 SIEMPRE Y CUANDO SEAN AUTORIZADOS LAS ÁREAS. EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CONCEPTOS 7.1, 7.6, 8.24 SOLO POR EL DÍA DE HOY, 8.40, 9.62, 9.63, 14.2, 23.2 Y 23.3. EL DIA DE AYER Y HOY SE LLEVO A CABO UN SERVICIO DEL CONCEPTO 3.20 SERVICIO DE APOYO CON LANCHA EN VERTEDORES.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:11 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 30 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA LOS TRAMOS AUTORIZADOS DE LOS CONCEPTOS 1.85, 1.98, 4.14, 6.1, 7.17, 9.35, 9.120, 9.129, 9.137, CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS, 7.1 DESHIERBE A MANO, 7.6, 8.24, 8.40, 9.62, 9.63, 14.2, 23.2 Y 23.3. SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO CIVIL QUE TIENE HASTA EL DÍA 6 DE MAYO PARA ENTREGAR SU ESTIMACIÓN NO. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:09 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 26 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LA NOTA DE FECHA 22 DE ABRIL, DANDO INICIO EL DÍA DE HOY A LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 9.120 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y 9.137 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA. ASÍ MISMO AYER DIO INICIO LOS TRABAJOS DEL 6.1 LIMPIEZA DEL TÚNEL, 9.35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA Y 9.62 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EL EXTERIOR DE LAS CASETA DE OBRA DE TOMA.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:08 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 22 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO Y DÁ INICIO LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.80 IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN TANKA Y OFIC. DEL CORPORATIVO, 1.98 RESANE DE OQUEDADES EN EL PISO DE INSPECCIÓN, 7.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA RAS EN GUARNICIÓN DE TÚNEL DE CASA DE MÁQUINAS, 9.115 MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE OFICINAS, Y SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA INICIAR EL DÍA DE MAÑANA LOS CONCEPTOS 1.85 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN OFICINA DE PROTECCIONES E INFORMÁTICA, 4.14 SUSTITUCIÓN DE CABLE DE ACERO EN RETENIDA MAYOR DEL VASO, 14.2 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MEDICIÓN. CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 7.1, 23.2, 23.3, 8.40, 9.63 Y 7.17. TERMINA EL CONCEPTO 1.60.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 11:06 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nota:

NOTA DE FECHA: 19 DE ABRIL DE 2019

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LABORANDO EN LOS CONCEPTOS 7.1, 23.2, 23.3, 8.40, 9.63, TERMINANDO EL SERVICIO DEL CONCEPTO 9.60. ASÍ TAMBIÉN SE LE AUTORIZAN LOS TRAMOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LOS CONCEPTOS 1.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS TÉCNICAS Y 7.17 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN CAMPAMENTO TANKA PAKBAL. SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL CONCEPTO 3.20 SERVICIO DE APOYO CON LANCHAS QUE SE EJECUTARAN HASTA TERMINAR LAS PRUEBAS DE APERTURA DE COMPUERTA SOLICITÁNDOSE DOS SERVICIOS POR DÍA.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 01:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400099252

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400099252 MANTENIMIENTO CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANUEL MORENO TORRES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AÑO 2019.**

por parte de : **Residente**

Referenta : **a)Apertura;**

Nota Apertura y solicitud de permisos

Nota:


Este día se realiza la apertura de la Bitacora de esta obra y se asigna como responsable de crear notas por parte de CFE:

Residente: 9AVAL

Supervisor de CFE: RAFAEL ALONSO HIDALGO HERNÁNDEZ

Por Parte del Contratista: ABEL MATA HERNÁNDEZ

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 17 de diciembre de 2019 01:22 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


avances de construcción

Nota:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 09 de septiembre de 2019:

- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje D**
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje C y D (1-5) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m**
- c) Verificación de centros de las pilas después del colado**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'M' shape with a diagonal line crossing through it.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 17 de diciembre de 2019 01:23 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


avances de construccion

Nota:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 11 de septiembre de 2019:

- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje E**
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje E (1-8) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m**
- c) Se realiza verificación de centros despues del colado**

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2019 12:38 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

FE DE ERRATAS NOTA NO. 38

Nota:

FE DE ERRATAS NOTA NO. 38 ERROR EN LA FECHA

DECÍA:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 11 de septiembre de 2019:

- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje E
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje E (1-8) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m
- c) Se realiza verificación de centros despues del colado

DEBE DECIR:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 11 de diciembre de 2019:

- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje E
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje E (1-8) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m
- c) Se realiza verificación de centros despues del colado

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 17 de diciembre de 2019 02:36 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

FE DE ERRATAS NOTA NO. 37

Nota:

FE DE ERRATAS NOTA NO. 37 ERROR EN LA FECHA

DECÍA:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 09 de septiembre de 2019:


- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje D
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje C y D (1-5) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m
- c) Verificación de centros de las pilas después del colado

DEBE DECIR:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el dia 09 de diciembre de 2019:

- a) Excavación de pilas tipo P-2 del eje D
- b) Colocación de concreto en pilas tipo P-2 eje C y D (1-5) a nivel inferior del cabezal nivel 20.40 m
- c) Verificación de centros de las pilas después del colado

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 17 de diciembre de 2019 01:36 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


avances de construccion

Nota:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el día 13 de septiembre de 2019:

- A) Se realiza la colocación de concreto de 2 pilas tipo P-2 del eje E (9-10), con esta fecha se finaliza la colocación de concreto a nivel de pila 20.40**
- B) Se realiza la perforación y colocación de concreto de 4 cimentaciones tipo pila para la techumbre de acuerdo al plano.**
- C) Se realiza la colocación de plantilla al nivel 20.40 para los cabezales en los ejes A y B**
- D) Se realiza excavaciones para la construcción de los cabezales**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'M' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 17 de diciembre de 2019 02:42 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **c)Entrega del sitio de los trabajos;**

FE DE ERRATAS NOTA NO. 39

Nota:

FE DE ERRATAS NOTA NO. 39 ERROR EN LA FECHA

DECÍA:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el día 13 de septiembre de 2019:

A) Se realiza la colocación de concreto de 2 pilas tipo P-2 del eje E (9-10), con esta fecha se finaliza la colocación de concreto a nivel de pila 20.40

B) Se realiza la perforación y colocación de concreto de 4 cimentaciones tipo pila para la techumbre de acuerdo al plano.

C) Se realiza la colocación de plantilla al nivel 20.40 para los cabezales en los ejes A y B

D) Se realiza excavaciones para la construcción de los cabezales

DEBE DECIR:


La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el día 13 de diciembre de 2019:

A) Se realiza la colocación de concreto de 2 pilas tipo P-2 del eje E (9-10), con esta fecha se finaliza la colocación de concreto a nivel de pila 20.40

B) Se realiza la perforación y colocación de concreto de 4 cimentaciones tipo pila para la techumbre de acuerdo al plano.

C) Se realiza la colocación de plantilla al nivel 20.40 para los cabezales en los ejes A y B

D) Se realiza excavaciones para la construcción de los cabezales


[Firmar Nota de Enterado](#)

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: viernes, 20 de diciembre de 2019 04:56 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Oficio JASL' 440/2019 atraso de la construccion

Nota:

Se adjunta oficio JASL' 440/2019 mediante el cual se informa del atraso de la construcción del contrato RRSE-191009, con corte al 27 de noviembre de 2019.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'M' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 10:57 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 49

Nota:

En Respuesta a la Nota No. 49, la comisión hace la aclaración que el sitio donde se construye la obra objeto del presente contrato es sobre una instalación existente, razón por la cual al realizar la excavación para el "estacionamiento y techumbre", correspondiente a la actividad del concepto No. 38.- Excavación en cualquier tipo de material, excepto tipo III, para pilas de cimentación; del total de las 5 (cinco) cimentaciones, en 1 (una) de las excavaciones se encontraron tuberías de diferentes diámetros las cuales impidieron continuar con dicha cimentación conforme al proyecto original.

De lo anterior, La Comisión hace entrega por este medio al contratista del cambio de diseño a la cimentación para la Techumbre para estacionamiento (solo aplica para una cimentación en la que se encontró la tubería), lo anterior, para su ejecución. Se anexa cambio de diseño.

Se hace mención que en las 4 (cuatro) cimentaciones restantes para el "estacionamiento y techumbre" no se presentaron inconveniente para la ejecución de las actividades en lo referente a los conceptos 38, 39, 40, 41, 42, así como conceptos subsecuentes. Para lo cual el contratista ha realizado las actividades como se indican a continuación:

El 12 de diciembre de 2019 realizó la actividad del concepto 38.- Excavación en cualquier tipo de material, excepto tipo III, para pilas de cimentación, así como el concepto 39.- colocación de acero de refuerzo en las pilas de cimentación.

El 13 de diciembre de 2019 realizó la actividad del concepto 41.- Suministro, fabricación y colocación de concreto $f'c=300$ kg/cm² para pilas de cimentación y dados (Colocación de concreto en las 4 (cuatro) pilas de cimentación hasta la parte inferior de las anclas), de acuerdo a la nota No. 43.

El contratista no realizo labores del 14 al 19 de diciembre de 2019, de acuerdo a la nota No. 44

El 20 de diciembre de 2019 reanudo trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo $f'y=4200$ kg/cm² para dados de cimentación referente al concepto No. 39 y habilitado e instalación de cimbra de contacto acabado aparente concepto No. 40.


Referente al concepto No. 42 Suministro, habilitado y colocación de anclas de acero ASTM A-36, galvanizado por inmersión en caliente. Incluye arandelas y tuercas, según lo indicado en planos de proyecto el contratista suministro 24 anclas el día 16 de diciembre de un total de 30 anclas requeridas, en el cual el día 20 de diciembre de 2019 se inició con la colocación de dichas anclas

para 4 cimentaciones (6 anclas por cada cimentación), por lo que el contratista está realizando estas actividades de acuerdo al plano de proyecto de techumbre para estacionamiento cimentación y estructura rev.00, de acuerdo a la nota No. 48

Nota: Derivado del cambio de diseño "Las anclas serían las mismas 6, pero de 47 cm de longitud más 20 cm de dobléz. Quedarían 32 cm embebidos del ancla". (De manera general se reduce el tamaño del ancla conforme al proyecto original).

Se aclara que la reanudación de los trabajos está supeditada al cambio de proyecto que en su caso se den y el contratista deberá realizarlos, el convenio es consecuente.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:01 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 50

Nota:

En relación a la nota No. 50, la comisión indica que analizara los requerimientos presentados por el contratista, considerando las cantidades afectadas de los conceptos de obra por los cambios al diseño y variaciones en las mismas.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:06 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 51

Nota:


En respuesta a la nota No. 51 se hace las siguientes aclaraciones al contratista:

a).-El plano con el título: Diseño Estructural con identificador de aseguramiento de calidad No. NSN15062018-E02-SEC004, en la nota número 3 indica lo siguiente: Materiales Tuercas: ASTM A-563 grado DH.

b).-Los planos de taller presentados por el Contratista para aprobación de LA COMISION para la fabricación de la estructura en la nota No. 6 indica que las tuercas deberán ser "ASTM-563 grado de DH" y las anclas deberán ser fabricadas según la norma "NMX-B-254" se anexa plano mencionado.

De lo anterior se indica al contratista que deberá cumplir con el suministro de las tuercas de acuerdo a lo indicado en los planos aprobados para construcción; Así mismo se le indica que el tiempo que requiera para el suministro de dichas tuercas es su responsabilidad, y no genera motivo alguna para la ampliación, prórroga y/o diferimiento alguno del contrato que nos ocupa.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:11 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


RESPUESTA A NOTA 52

Nota:

En respuesta a la Nota no. 52, LA COMISIÓN informa que de acuerdo a la especificación particular de construcción "Fabricación de estructura metálica" SE-OC-II.17a. Incluida en el pliego de requisitos que formó parte para la adjudicación del contrato RRSE-191009, en el apartado "Cargos incluidos en el precio unitario" SE-OC-II-17a.4 en el inciso b) dice "Fabricación de estructura metálica de acuerdo a lo indicado en la presente Especificación, incluye: materiales, cortes, soldadura y tornillería." De lo antes mencionado en la misma especificación en el apartado SE-OC-II.17a.2 FABRICACIÓN; III. Control de Calidad; inciso d) dice "El proveedor debe enviar o entregar a los supervisores de CFE dos copias de los dibujos de taller y montaje aprobados para que la inspección se realice en base a los dibujos aprobados por la CFE". Así mismo, en el apartado SE-OC-II.17a.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO dice "La unidad de medida para estimación y pago, será el kilogramo (kg) de estructura fabricada, con aproximación al centésimo, incluyendo el peso del galvanizado. Para efectos de pago, la contratista debe presentar a la CFE, planos de taller y listas tope, con la cuantificación del peso en negro de la estructura.

De lo antes expuesto se aclara al contratista que es su responsabilidad la elaboración de los planos de taller, por lo que es improcedente su solicitud.

Se aclara que la reanudación de los trabajos está supeditada al cambio de proyecto que en su caso se den y el contratista deberá realizarlos, el convenio es consecuente.


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:17 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 53


Nota:

Precio extraordinario No. 01 "Elaboración de dibujos o planos de taller para la fabricación y montaje de la estructura principal del edificio a partir de los planos de diseño autorizados para construcción debidamente aprobados, incluye dos copias de planos aprobados", referente a su solicitud, la comisión informa al contratista que deberá apegarse a lo indicado en la nota de bitácora No. 58.

Precio extraordinario No. 02 "Cargo por indemnización a vecinos según instrucción de supervisión", la comisión informa a la contratista que de acuerdo al Anexo AT 1 "Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de ejecución de los trabajos y sus condiciones ambientales". En ningún caso la CFE asumirá responsabilidad por las conclusiones que se obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que se desconozca las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en tiempo, forma y los términos y condiciones contractuales.

Así mismo, deberá apegarse a la cláusula Vigésima Primera.- Responsabilidades del Contratista. De lo antes expuesto la comisión manifiesta al contratista que su solicitud de precios extraordinarios no son procedentes.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:25 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 54

Nota:

En relación a la nota de bitácora 54 de fecha 23/12/2019, la Comisión informa que como se indicó en la Nota de bitácora No. 56 de fecha 24/12/2019, esta variación en la cantidad de obra de este concepto será analizada y se determinará su procedencia para el Convenio Modificatorio.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2019 11:25 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA 54

Nota:

En relación a la nota de bitácora 54 de fecha 23/12/2019, la Comisión informa que como se indicó en la Nota de bitácora No. 56 de fecha 24/12/2019, esta variación en la cantidad de obra de este concepto será analizada y se determinará su procedencia para el Convenio Modificatorio.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 08:26 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Actividades de Obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 23 de diciembre de 2019:

a) Se continua con trabajos de armado de acero de refuerzo en cabezales referente al concepto No. 27 realizando un total de 5 piezas en los ejes (A, B, C, D, E) (8), teniendo un avance del 30%, realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales Fierros

4 Ayudante


b) Se realiza la colocación de plantilla de hoja de triplay en cabezales en los siguientes ejes (A, B, C, D, E) (10), realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales carpinteros

1 Topógrafo

1 Ayudante de Topografía

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 09:00 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Actividades de Obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 27 de diciembre de 2019:

a) Se continua con trabajos de armado de acero de refuerzo en cabezales referente al concepto No. 27, realizando un total de 5 piezas en los ejes (D) (5,4), (E) (6,5,4), teniendo un avance del 50%, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales Fierros

4 Ayudante

b) Se inicia con trabajo del concepto "Excavación en cualquier tipo de material, excepto tipo III." Referente al concepto No. 8 de la partida de la "Barda Perimetral", entre los Vértices No. 17 y 18 del plano Localización General del sitio, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Operador de maquinaria

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

c) Habilitado de cimbra para la zapata de muro de contención referente al concepto No. 11, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:


2 oficiales carpinteros

2 ayudantes

d) Se realiza actividades del concepto No. 03 "Desmonte del terreno, incluye derribo de árboles de hasta 12 m de altura", realizando la poda del árbol guanacaste teniendo un avance del 80% en el cual se realizó esta actividad con el número de licencia No. 7144 para la libranza de una línea de 13.8 KV que se encuentra en la Calle prolongación 2 de abril cerca del árbol mencionado, además personal de la zona de distribución realizo poda sobre el área energizada de 13.8 Kv, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 podadores

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'M' shape with a diagonal line crossing through it.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 09:06 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Recursos de la contratista con corte al 27 de Diciembre de 2019


Nota:

LA COMISIÓN INFORMA QUE EL CONTRATISTA "MATA HERNÁNDEZ INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V." CUENTA CON EL SIGUIENTE PERSONAL HASTA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019:

**1 RESIDENTE DE OBRA
1 ENCARGADO DE CALIDAD Y SEGURIDAD
1 TOPÓGRAFO
1 AYUDANTE DE TOPÓGRAFO
1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
1 ALMACENISTA
2 OFICIALES FIERREROS
2 OFICIALES CARPINTEROS
7 AYUDANTE
1 CHOFER
1 OPERADOR
3 PODADORES**

EQUIPO Y MAQUINARIA:

**1 RETROEXCAVADORA
1 EQUIPO TOPOGRAFICO
1 PICK UP**



[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 08:46 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Actividades de Obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 26 de diciembre de 2019:

a) Se continua con trabajos de armado de acero de refuerzo en cabezales referente al concepto No. 27 realizando un total de 4 piezas en los ejes (A) (6,7), B (6), (C) (6), (E) (7), teniendo un avance del 40%, realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales Fierros

4 Ayudante

b) Se realiza la colocación de plantilla de hoja de triplay en cabezales en los siguientes ejes (A, B, C, D, E) (9), realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales carpinteros

1 Topógrafo

1 Ayudante de Topografía

c) Inicia con trabajos de Demolición de mampostería y de concreto referente al concepto no. 1 y 2 en la barda perimetral entre los Vértices No. 17 y 18 del plano Localización General del sitio, realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Operador de maquinaria

Firmar Nota de Enterado



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 08:35 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


No se presentó a laborar contratista

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V."

No se presentó a la obra a realizar trabajos correspondientes del presente contrato los días 24 y 25 de diciembre de 2019.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2019 09:36 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


Respuesta a la Nota No. 64

Nota:

Con relación a la nota no. 64 y no. 55, la comisión hace entrega por este medio al contratista del cambio de diseño a la cimentación para la techumbre para estacionamiento (solo aplica para una cimentación en la que se encontró la tubería), lo anterior, para su ejecución. se anexa cambio de diseño.)

Se aclara que la reanudación de los trabajos está supeditada al cambio de proyecto que en su caso se den y el contratista deberá realizarlos, el convenio es consecuente.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: sábado, 28 de diciembre de 2019 11:51 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Respuesta a la nota de bitacora No. 61

Nota:

En relación a la nota de bitácora no. 61 de fecha 26 de diciembre de 2019, la Comisión hace las siguientes precisiones:

Referente a los trabajos correspondientes a la barda perimetral se aclara que El Contratista inicio actividades el día 26 de diciembre de 2019 como se indicó en la nota de bitácora No. 76, así mismo derivado a la nota no. 61 donde El Contratista manifiesta que se han presentado intervenciones de vecinos en las colindancias que interacciones con los derechos de propiedad incluyendo los derechos de vía, es el caso que en el frente de trabajo correspondiente a la barda perimetral donde se están llevando a cabo los trabajos; La Comisión informa que con la finalidad de que El Contratista de continuidad a los trabajos, se tuvo acercamiento con el propietario del predio colindante, el cual manifiesto no tener ningún inconveniente para llevar a cabo la construcción de la barda perimetral. Por lo antes expuesto se solicita a El Contratista continúe con las actividades para la construcción de la barda perimetral que inicio el 26 de diciembre de 2019, mismas que continuaron el 27 y 28 de diciembre de 2019, con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo


1 Operador de maquinaria

2 oficiales

3 ayudantes

Referente a la misma nota de bitácora No. 61 en la que El Contratista manifiesta "la falta de permiso para la poda del árbol que obstruye esta área", se hace la aclaración que El Contratista destino recursos el 27 de diciembre de 2019 para realizar la actividad de Poda del árbol asociada al concepto No. 3 del anexo AE12, por lo que La Comision realizo la gestión de los permisos de la línea de distribución energizada que se ubica en la calle prolongación 2 de abril con la Zona de Distribución de Tehuantepec, en el cual se realizo esta actividad sin ningún inconveniente como se indicó en la nota de bitácora No.77 en el inciso "D".

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' or 'M' shape with a diagonal line crossing through it.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 05:50 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 28 de diciembre de 2019:

a) Se continua con trabajos de armado de acero de refuerzo en cabezales referente al concepto No. 27, realizando un total de 6 piezas en los ejes D (7, 8, 9, 10) y E (8, 9), teniendo un avance del 62%, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales Fierros

4 Ayudante

b) Se continua con actividades del concepto No. 03 "Desmonte del terreno, incluye derribo de árboles de hasta 12 m de altura", realizando la poda del árbol guanacaste teniendo un avance del 90%, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Podadores

c) Se inicia con el concepto de obra No. 9 "Plantilla de concreto simple $f'c=100$ kg/cm², 5 cm de espesor", realizando la colocación en plantilla entre los vértices No. 17 al 18 de acuerdo al plano Localización General del sitio, teniendo un avance entre estos vértices del 45% referente a este concepto de obra mencionado, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales

2 ayudantes

d) Realizan limpieza entre el vértice No. 17 al No. 18 sobre la colindancia de una propiedad privada


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 06:40 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Avance global con corte al 25 de diciembre de 2019

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." tiene el siguiente avance en global con corte al 25 de diciembre de 2019:


Programado.... 99.37%

Real..... 50.59%

Diferencia..... -48.79%

Se puede observar que existe todavía un atraso entre lo programado contra lo real de acuerdo al Anexo AE12 del "Programa de Ejecución General de los Trabajos", por lo que deberá tomar todas las medidas necesarias para recuperar el atraso observado.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 06:05 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A NOTA NO. 63


Nota:

En relación a la nota No. 63, La comisión hace la aclaración que la tubería retirada tiene una longitud 41 metros aproximadamente, la cual fue verificada conforme a la cantidad almacenada en el sitio de los trabajos, siendo que dicha actividad quedo dentro del alcance indicado para el concepto 1 del anexo AE 12. De lo anterior, se invita a El Contratista a verificar conjuntamente la longitud de la tubería retirada con la finalidad de evitar discrepancias.

Así mismo, se ratifica que la tubería de acero retirada como parte del alcance del concepto No. 1 del anexo AE12 se deberá entregar al almacén de la Zona de Transmisión ISTMO.

Se anexa el reporte fotográfico de la tubería

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 06:25 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

RESPUESTA A LA NOTA DE BITACORA NO. 65

Nota:

En relación a la nota de bitácora No. 65 la Comisión hace la siguiente aclaración: El plano con el título Diseño estructural con identificador de aseguramiento de calidad No. NSN15062018-E02-SEC004 está conformado por 4 hojas (1 de 4 diseño estructural planta y corte, 2 de 4 Diseño estructural detalles, 3 de 4 Diseño estructural detalles y 4 de 4 Diseño estructural detalles), siendo el caso que la hoja 1 de 4 incluye en el apartado NOTAS, un total de 17 notas en la cual la No. 3 dice MATERIALES:

Perfiles estructurales; Según la Norma NMX-B-254

Soldadura E-70XX

Tornillería Según norma NMX-H-124 (ASTM A325)

Tuercas; ASTM A-563 grado DH

De lo anterior en la hoja 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4 en la nota No. 3 dice "Ver notas generales en hoja 1 de 4" por lo que se puede concluir que para las cuatro hojas que forman parte del plano con el título Diseño estructural con identificador de aseguramiento de calidad No. NSN15062018-E02-SEC004 son aplicables las notas indicadas en la hoja 1 de 4.

Así mismo en la nota No. 16 del plano antes citado dice "Estos planos son de diseño, y a partir de ellos se deben elaborar los planos o dibujos de taller para su fabricación y montaje. Por lo que una vez que el Contratista presentó a la Comisión los planos de taller y cumplió con los requerimientos, les fueron aprobados dichos planos en los cuales se indicó nuevamente las características a cumplir para las tuercas a utilizar."

SE anexa las 4 hojas del plano del identificador de aseguramiento de calidad con número "NSN15062018-E02-SEC004"


Plano de diseño estructural "Planta y Cortes" hoja 1 de 4

Plano de diseño estructural "Detalles" hoja 2 de 4

Plano de diseño estructural "Detalles" hoja 3 de 4

Plano de diseño estructural "Detalles" hoja 4 de 4

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 08:41 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 29 de diciembre de 2019:

a) Se continua con actividades del concepto No. 03 "Desmonte del terreno, incluye derribo de árboles de hasta 12 m de altura", realizando la poda del árbol guanacaste teniendo un avance del 95%, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Podadores

La fuerza de trabajo del contratista del día de hoy fue la siguiente:


1 Residente de obra

1 Encargado de seguridad y calidad

1 Encargado ambiental

3 Podadores

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: viernes, 20 de diciembre de 2019 10:18 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de construccion

Nota:

La comisión informa las siguientes actividades que realiza el contratista el día 16 de diciembre de 2019:

- A) El día de hoy el contratista realiza el suministro de las anclas galvanizadas para los cabezales cimentación y los dados de cimentación de la techumbre.**
- B) Se inicia el armado de acero de refuerzo en cabezales**
- C) Se realiza la colocación de cimbra en cabezales**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'M' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: Friday, June 5, 2020 2:54 PM
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Respuesta de la nota No. 226


Nota:

En respuesta a la Nota. 226 de acuerdo a la especificación particular SE-OC-II.17a.- FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA en el inciso "IV. Pruebas b) Previo al embarque, se deben montar temporalmente en el taller del proveedor para revisar la exactitud del trabajo, los largueros, columnas y partes principales de la estructura de acero, a fin de que sean aprobados por la CFE"; asimismo en la Nota número 8 del plano de diseño estructural, planta y cortes Revisión 1 de fecha enero/2019 indica textualmente "las estructuras deben ser armadas en negro para verificar su geometría, inspección visual, dimensional y ensamble; a fin de evitar que después del galvanizado se realicen barrenos, cortes, marcado, etc."

También se le menciona que de acuerdo a le especificar particular mencionada en el iniciso "V. Aceptación a) la CFE debe rechazar cualquier trabajo defectuoso de fabricación o de detalle, o solicitar que se realicen las correcciones necesarias".

Por lo anterior se indica que no es procedente su reclamación debido que estos planos de taller son los que la contratista presentó a la CFE; también se le reitera que los trabajos objeto del contrato los debió haber concluido desde el pasado 30 de Enero de 2020.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 5 de enero de 2020 08:00 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 04 de Enero de 2020:

a) colocación de anclas de acero ASTM A-36, galvanizado por inmersión en caliente en dados de cimentación en los siguientes ejes (A,B,C,D,E) (10) 5 piezas, con la siguiente fuerza de trabajo:

3 oficiales

1 Ayudante

Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

b) habilitado y colocación de acero de refuerzo $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ referente al concepto No. 27, para cabezales en los ejes C (1, 2), teniendo un avance del 84 %, realizado con la siguiente fuerza de trabajo:

4 Oficiales

3 Ayudantes

c) retiro de cimbra en muro de contención en un módulo 12 entre el vértice no. 17 al no. 18, posteriormente se realiza la colocación de curacreto, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 Oficiales

d) colocación de plantilla de 5 cm para zapata de muro de contención en un módulo de 12 m que se encuentra en los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 ayudantes


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 06:51 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 03 de Enero de 2020:

a) Se continua con la colocación de cimbra de contacto, acabado aparente en muro de contención referente al concepto No. 11 en un módulo de 12 ml que se ubica entre los vértices No. 17 al No. 18., realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

6 Oficiales

b) Suministro, habilitado y colocación de concreto $f'c=250$ kg/cm², en muro de contención, en un módulo de 12 ml entre los vértices No. 17 al No. 18, realizado con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Topógrafo

1 Ayudante de Topógrafo

4 Ayudantes

3 oficiales

c) Referente a la Nota de bitácora No. 68, el contratista reanudo actividades en la cimentación afectada (una) por interferencia de tubería existente realizando trabajos de demolición de concreto existente y excavación realizando de acuerdo al plano enviado en la nota de bitácora No. 67, durante el proceso de excavación se encontró dos tuberías más que interfieren en la construcción por lo que inmediatamente se le envió plano firmado, por lo que inmediatamente el contratista continuo con los trabajos, realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Oficial

1 Ayudante

Se anexa plano para la cimentación afectada para tubería de la partida "ESTACIONAMIENTO Y TECHUMBRE" con Rev.01

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2020 06:16 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 02 de Enero de 2020:

a) colocación de cimbra de contacto, acabado aparente en muro de contención referente al concepto No. 11 en un módulo de 12 ml que se ubica entre los vértices No. 17 al No. 18., realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

6 Oficiales

b) Excavación en cualquier tipo de material, excepto tipo III referente al concepto No. 8 en un módulo de 12 ml que se ubica entre los vértices No. 17 al No. 18 teniendo un avance del 70% en este tramo, realizando con la siguiente fuerza de trabajo:

1 Topógrafo

1 Ayudante de Topógrafo


1 Operador de maquinaria

2 Ayudantes

c) habilitado y colocación de acero de refuerzo $F_y=4200$ kg/cm² referente al concepto No. 27, para cabezales en los ejes E (1), C (3)(4)(5), A (5), teniendo un avance del 80 %, realizado con la siguiente fuerza de trabajo:

4 Oficiales

3 Ayudantes


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2019 08:41 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 29 de diciembre de 2019:

a) Se continua con actividades del concepto No. 03 "Desmonte del terreno, incluye derribo de árboles de hasta 12 m de altura", realizando la poda del árbol guanacaste teniendo un avance del 95%, realizando esta actividad con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Podadores

La fuerza de trabajo del contratista del día de hoy fue la siguiente:


1 Residente de obra

1 Encargado de seguridad y calidad

1 Encargado ambiental

3 Podadores

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 03 de abril de 2020:

- a) Se realiza la colocación de concreto fc 250 kg/cm2 en zapatas de cimentación entre los ejes A-B (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:**
 - 4 oficiales**
 - 6 ayudantes**
- b) Se realiza el montaje del portón metalico de acceso entre el modulo no. 1 al no. 2.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:15 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 02 de abril de 2020:

a) Se continua con el armado de acero de refuerzo y la colocación de cimbra para zapatas de cimentación entre los ejes A-B (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


4 oficiales

6 ayudantes

b) Se realiza la aplicación de pintura en castillos y dala de cerramiento en los módulos no. 8 y 7

2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:13 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:


La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 01 de abril de 2020:

a) Se inicia el armado de acero de refuerzo y la colocación de cimbra para zapatas de cimentación entre los ejes A-B (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

6 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:06 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 31 de marzo de 2020:


A) Se continua con la colocación de plantilla simple en área de zapatas entre los ejes (A-B) (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

6 ayudantes

1 Topógrafo

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:02 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:


La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 30 de marzo de 2020:

A) Se realiza el afine del terreno y la compactación en área de las zapatas de cimentación, posteriormente se realiza la colocación de plantilla simple en las áreas de zapatas, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

6 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:34 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 08 de abril de 2020:

- a) Se realiza limpieza a las anclas y colocación de galvanizado en frio a las anclas de cimentación.
12 ayudante**
- b) Resanes en zapatas de cimentación
2 oficiales**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.