

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:31 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 07 de abril de 2020:

- a) Se continua con la colocación de plantilla simple para las zapatas de cimentación entre los ejes E-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo**
4 oficiales
6 ayudantes
- b) Se continua con la aplicación de pintura en castillos y dalas en la barda perimetral en los módulos no. 5, 4, 3 y 2.**
2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:28 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


activiades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 06 de abril de 2020:

- a) Se realiza la colocación de plantilla simple para las zapatas de cimentación entre los ejes E-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo**
 - 4 oficiales**
 - 6 ayudantes**
- b) Se continua con la aplicación de pintura en castillos y dalas en la barda perimetral en los módulos no. 5, 4, 3 y 2.**
 - 2 ayudantes**

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:23 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 04 de abril de 2020:


a) Se realiza el descimbrado de cimbra de contacto en zapatas de cimentación entre los ejes A-B (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

6 ayudantes

b) Se continua con la aplicación de pintura en castillos y dalas en la barda perimetral en los módulos no. 5, 4, 3.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2020 04:36 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra


Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 09 de abril de 2020:

a) Se continua con la limpieza a las anclas y colocación de galvanizado en frio a las anclas de cimentación.

2 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 5 de enero de 2020 08:05 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 05 de Enero de 2020:

a) Se continua con la colocación de anclas de acero ASTM A-36, galvanizado por inmersión en caliente en dados de cimentación en los siguientes ejes (A,B,C,D,E) (10) 5 piezas, con la siguiente fuerza de trabajo:

3 oficiales

1 Ayudante

Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

b) Se realiza la colocación de estribos en castillos tipo k1 en la barda perimetral que se ubica entre los vértices no. 17 al no. 18, con la siguiente fuerza de trabajo:

1 oficial

1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: Friday, June 5, 2020 2:53 PM
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Respuesta a la nota No. 225


Nota:

En respuesta a la Nota. 225 de acuerdo a la especificación particular SE-OC-II.17a.- FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA en el inciso "IV. Pruebas b) Previo al embarque, se deben montar temporalmente en el taller del proveedor para revisar la exactitud del trabajo, los largueros, columnas y partes principales de la estructura de acero, a fin de que sean aprobados por la CFE"; asimismo en la Nota número 8 del plano de diseño estructural, planta y cortes Revisión 1 de fecha enero/2019 indica textualmente "las estructuras deben ser armadas en negro para verificar su geometría, inspección visual, dimensional y ensamble; a fin de evitar que después del galvanizado se realicen barrenos, cortes, marcado, etc."

También se le menciona que de acuerdo a le especificar particular mencionada en el iniciso "V. Aceptación a) la CFE debe rechazar cualquier trabajo defectuoso de fabricación o de detalle, o solicitar que se realicen las correcciones necesarias".

Por lo anterior se indica que no es procedente su reclamación debido que estos planos de taller son los que la contratista presentó a la CFE; también se le reitera que los trabajos objeto del contrato los debió haber concluido desde el pasado 30 de Enero de 2020.

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 30 de enero de 2020 06:35 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 29 de enero de 2020

a) Se continua la colocación de cimbra y colocación de anclas de 3 dados del eje "A" del 1-3, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

2 ayudantes

1 Topógrafo

1 ayudante de topógrafo

b) se realiza la excavación para construcción del muro de contención en la barda perimetral en el módulo no. 05 entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

1 operador de maquinaria

1 ayudante

c) se realiza la compactación en el perímetro de los dados de cimentación de los ejes c (1,2,3), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 ayudantes

d) se realiza el corte con disco al piso de concreto existente para el banco de ductos para los servicios propios, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

1 oficial

1 ayudante

e) se realiza el corte con disco en piso existen para la colocación de registro prefabricado tipo RMTA3 sobre el poste tipo P3

1 oficial

1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 06:06 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 30 de enero de 2020

a) Se continua la colocación de cimbra y colocación de anclas de 3 dados del eje "A" del 1-3, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

2 ayudantes

1 Topógrafo

1 ayudante de topógrafo

b) se realiza la colocación de plantilla de 5 cm en modulo no. 05 y 06 para la construcción del muro de contención entre los vértices no. 17 al no. 18, no. 18 al no. 19

2 Oficiales

2 ayudantes


c) se realiza la compactación en el perímetro de los dados de cimentación de los ejes b (1,2,3), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 ayudantes

d) se realiza el armado de acero de refuerzo de zapatas tipo Z-1 para la cimentación del edificio realizando un aproximado de 50 ml, realizando con a siguiente fuerza de trabajo

3 oficiales

3 ayudantes


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 31 de enero de 2020 01:27 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Avance con fecha de corte al 30 de enero de 2020

Nota:

La Comisión adjunta el cuadro de avance con fecha de corte al 30 de enero de 2020 de cada uno de los conceptos de obra pertenecientes al contrato que nos ocupa.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 08:37 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 24 de enero de 2020

a) Se continua con la Colocación de cimbra y anclas en dados de cimentación en los ejes C (1-5)

1 topógrafo

1 ayudante de topógrafo

4 oficiales


4 ayudantes

b) Se continua con la Colocación de cimbra, así como el anclaje de los castillos para el muro de contención en el módulo no. 02 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

4 oficiales

4 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 08:29 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 22 de enero de 2020

a) Colocación de concreto Fc 250 Kg/cm2 en 10 dados de cimentación delos ejes (E, D) (1-5), realizados con la siguiente fuerza de trabajo:

4 ayudantes

4 oficiales

1 topógrafo

1 ayudante de topógrafo

b) Llega a obra el suministro del transformado trifásico tipo pedestal 300 KVA

c) Colocación de cimbra en muro de contención en el módulo no. 02 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

4 oficiales

4 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 08:16 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 21 de enero de 2020

a) Colocación de cimbra y de anclas en dados de cimentación en los ejes 4 D, 3 D, 2 D, y 2 E, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

4 ayudante

1 topógrafo

1 ayudante de topografía

b) Colocación de concreto FC 250 Kg/Cm2 en zapata en el módulo no. 02 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


4 oficiales

4 ayudantes

c) Se inicia con la excavación del módulo no. 03 entre los vértices no. 17 al no. 18

1 operador de maquinaria

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 07:47 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 18 de enero de 202

a) Se realiza la colocación de cimbra, colocación de anclas y se realiza la colocación de concreto FC 250 kg/cm2 de los ejes (A, B, C, D, E) (7), (C, D, E) (6,5), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

4 ayudantes

1 topógrafo

1 ayudante topógrafo

b) Con esta fecha finaliza la colocación de block macizo en el módulo no.07 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales

2 ayudantes

c) Se realiza la compactación sobre el perímetro de los dados de cimentación entre los ejes (A, B, C, D, E) (10)

2 ayudantes

1 operador de maquinaria


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 06:31 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 12 de enero de 202

a) colocación de cimbra y de anclas en dados de cimentación de edificio de los ejes (A, B, C, D, E) (8), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

4 ayudantes

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

b) Armado de castillos en modulo no. 07

1 oficial

1 ayudante

c) Compactación en cepa del muro de contención modulo no. 07 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


2 ayudantes

1 operador de maquinaria

d) Colocación de plantilla en zapata aislada en cimentación para la techumbre, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

1 oficial

1 ayudante


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 06:20 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 11 de enero de 2020:

a) Demolición de concreto existente y excavación para cimentación de techumbre de estacionamiento en el segundo dado (zapata aislada), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 Ayudantes

b) Compactación en muro de contención en el módulo no. 07 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza d trabajo:

2 Ayudantes

1 Operador de maquinaria

c) colocación de cimbra y de anclas en dados de cimentación de edificio de los ejes (A, B, C, D, E) (8), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 oficiales

4 ayudantes

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 06:11 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 10 de enero de 2020:

a) colocación y nivelación de anclas en dados de cimentación de edificio en los ejes (A, B, C, D, E) (8), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales

3 Ayudantes


1 Topógrafo

1 ayudante de Topógrafo

b) compactación en cepa de cimentación de barda del módulo no. 07 entre los vértices no. 17 al no 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 06:06 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 09 de enero de 2020:

a) Se realiza la colocación de concreto FC 250 Kg/cm2 en dados de cimentación de los ejes (A, B, C, D, E) (9,10) 10 piezas, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

3 Oficiales

5 Ayudantes

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

b) Colocación de cimbra para muro de cimentación de barda en modulo no. 7 entre el vértice no. 17 al no. 18, posteriormente se realiza la colocación de concreto en muro con una resistencia FC 250 Kg/cm2, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

4 Oficiales

5 Ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 08:39 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V", realizo las siguientes actividades el día 25 de enero de 2020

a) Se realiza la colocación de cimbra y anclas en dados de cimentación en los ejes B (1-5)

1 topógrafo

1 ayudante de topógrafo

4 oficiales


4 ayudantes

b) Se continua la colocación de concreto FC 250 Kg/Cm2 en el muro de contención en el módulo no. 02 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

4 oficiales

4 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2020 05:18 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividad de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 27 de enero de 2020

a) Se realiza la colocación de concreto de FC 2500 Kg/Cm2 en 10 dados de cimentación teniendo un avance 45 de 50 piezas con esta fecha, el día de hoy se colaron lo siguientes elementos de los ejes A, B (1-5), se realizó con la siguiente fuerza de trabajo:

5 Oficiales

5 Ayudantes

1 Topógrafo

1 Ayudante de topógrafo

b) Se realiza el armado de acero de refuerzo en dalas de cerramiento, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 Oficiales

2 Ayudantes

c) Se realiza la colocación de cimbra para muro de contención en modulo no. 03 entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 Oficiales

2 Ayudantes

d) Se realiza la colocación de la base del transformador trifásico prefabricado, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 Ayudantes

1 Operador de Maquinaria

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 29 de enero de 2020 06:01 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 28 de enero de 2020

a) Se realiza la demolición de mampostería y de concreto reforzado en el módulo no. 05 que se ubica entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

1 operador de maquinaria

1 operador de camión de carga

b) Se realiza la colocación de concreto fc 250 Kg/cm2 en el muro de contención del módulo no. 03 para la construcción de la barda perimetral que se encuentra entre los vértices no. 18 al 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo.

4 oficiales

4 ayudantes

c) Se realiza la colocación de cimbra y colocación de anclas de 3 dados del eje "A" del 1-3, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

2 ayudantes

1 Topógrafo

1 ayudante de topógrafo

d) Se realiza el montaje de un Registro de media tensión prefabricado tipo RMTA3 (1.16 x 1.16 x 1.16 mts) que se ubica a un lado del base del transformador (Nuevo)

2 Ayudantes

e) Se continua con trabajos armado de acero de refuerzo en dalas de cerramiento para barda perimetral, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 Oficiales

2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2020 06:41 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 18 de febrero de 2020:

a) Se continua con la excavación en el módulo no 1 y posteriormente se realiza la colocación de plantilla de 5 cm para la construcción del muro de contención que se encuentra entre los vértices no. 18 al 19, se realiza con el siguiente personal:

2 oficiales

2 ayudantes

b) Se continua con la colocación de block macizo en el módulo no 5 entre los vértices no 17 al no 18, se realiza con el siguiente personal:

2 oficiales

2 ayudantes

c) Se realiza la colocación de cimbra y colocación de anclas en dado (segundo, cimentación aislada) para la cimentación del estacionamiento, se realiza con el siguiente personal:


2 oficiales

d) Se continua con el armado de zapatas tipo Z-1, se realiza con el siguiente personal:

1 oficial

1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2020 07:03 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 22 de febrero de 2020:

a) Armado de acero de refuerzo en zapatas tipo Z-1, se realiza con el siguiente personal
2 oficiales

2 ayudantes

b) Colocación de block macizo para barda perimetral en el módulo no. 6 y 5, se realiza con el siguiente personal


2 oficiales

2 ayudante

c) Con libranza en muerto del circuito Juc 4020 se realiza la colocación del poste tipo P-2 con su arreglo tipo RD3N, haciendo la reubicación de los equipos (corta fusibles) del poste tipo P-1 al poste tipo P-2, se realiza el tendido de cable acsr del poste tipo P-2 al P-3 solamente quedando pendiente por realizar el remate y la colocación de puentes hacia el poste tipo P-3, también se realiza la retenida en el poste tipo P-1 se realiza estos trabajos en un horario de inicio de 9:00 a 22:00 horas, se realiza con el siguiente personal

3 eléctricos

1 cabo


[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2020 06:56 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 21 de febrero de 2020:

a) Armado de acero de refuerzo en zapatas tipo Z-1, se realiza con el siguiente personal
2 oficiales

2 ayudantes

b) Colocación de plantilla de 5 cm para zapata de cimentación entre los ejes C – D (1-10), se realiza con el siguiente personal

2 oficiales

2 ayudantes

c) Tendido de cables de potencia 1/0 entre el poste de transición al base del transformador de distribución, se realiza con el siguiente personal

3 eléctricos

d) Montaje de transformador de distribución de 300 KVA en la base, se realiza con el siguiente personal

3 eléctricos

1 operador

e) Montaje del poste de transición de aéreo – subterráneo (poste P-3), se realiza con el siguiente personal

1 operador

3 eléctricos

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2020 06:49 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 20 de febrero de 2020:

a) Demolición de piso y excavación para poste de transición de aéreo a subterráneo, se realiza con el siguiente personal

2 ayudantes

b) Armado de acero de refuerzo y colocación de cimbra, y colocación de concreto en zapata y muro en modulo no. 1 entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con el siguiente personal

3 oficiales

3 ayudantes

c) Colocación de concreto en segundo dado (zapata aislada) de estacionamiento, se realiza con el siguiente personal

2 oficiales


2 ayudantes

d) Armado de acero de refuerzo en zapatas tipo Z-1, se realiza con el siguiente personal

2 oficiales

2 ayudantes

Firmar Nota de Enterado



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2020 11:09 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 23 de febrero de 2020:

**a) Se realiza la colocación de cortafusibles, colocación de bajante (PEAD) con los cables de potencia, el conexionado de cables de potencia a los cortafusibles, la colocación de retenida, todos estos trabajos mencionado se realizaron en el poste P-3, se realizaron estos trabajos con el siguiente personal
3 eléctricos**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 25 de febrero de 2020 10:02 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 24 de febrero de 2020:

a) Se inicia con la colocación de block macizo para la barda perimetral en el módulo no 1 que se ubica entre los vértices no. 18 al no. 19, se re realiza con la siguiente fuerza de trabajo
1 oficial


1 ayudante

b) Se realiza la colocación de plantilla de 5 cm entre los ejes C (10-6) para la zapata de cimentación, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2020 08:41 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Solicitud de programa detallado para la realización de actividades pendientes por ejecutar del contrato RRSE-191009

Nota:

La comisión anexa oficio JASL'051/2020, mediante el cual solicita la presencia de el contratista en las instalaciones de esta residencia de obra de zona para llevar a cabo una reunión de trabajo, en dicha reunión se deberá presentar un programa de recuperación de las actividades pendientes por ejecutar del contrato RRSE-191009.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2020 08:16 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 25 de febrero de 2020:

- a) Colocación de plantilla de 5 cm entre el eje (C- D) (8-9), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo**
 - 2 oficiales**
 - 2 ayudantes**
- b) Se termina con esta fecha la colocación de block macizo en el módulo no 1 entre los vértices no 18 al no 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo**
 - 1 oficial**
 - 1 ayudante**
- c) Con esta fecha se realiza el suministro de la soporteria para la barda perimetral**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: jueves, 5 de marzo de 2020 08:11 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 02 de marzo de 2020:

a) Se continua con la colocación de cimbra en zapatas Z-1 entre los ejes C-D (10-7), posteriormente se realiza la colocación de concreto FC 250 kg/cm2, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

4 oficiales


3 ayudantes

b) Se realiza la colocación de cimbra en dala de cerramiento y posteriormente se realiza la colocación de concreto fc 200 kg/cm2 en modulo no. 2 entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: jueves, 5 de marzo de 2020 08:15 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 04 de marzo de 2020:

a) Se realiza el armado y la colocación de acero de refuerzo, colocación de cimbra y la colocación de castillos de anclaje, entre los ejes del C-D (7-4) para las zapatas, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

4 oficiales


3 ayudantes

b) Se realiza la colocación de cimbra en dala de cerramiento y posteriormente se realiza la colocación de concreto fc 200 kg/cm2 en modulo no. 4 entre los vértices no. 18 al no. 19, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2020 06:50 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 19 de febrero de 2020:

a) Se realiza el armado de acero de refuerzo en muro de contención para barda perimetral en el módulo no. 1 entre los vértices no 18 al no 19, se realiza con el siguiente personal:

3 oficiales

2 ayudantes

b) Se realiza excavación del banco de ductos, realizando la colocación de tubería PEAD de 3 vías entre el registro de transición y base del transformador de distribución 300 kva, se realiza con el siguiente personal:

2 oficiales

2 ayudantes

c) Se continua con la colocación de cimbra y colocación de anclas del dado de cimentación (zapata aislada) para el estacionamiento, se realiza con el siguiente personal:

1 oficial

d) Se continua con el armado de acero de refuerzo en zapatas tipo Z-1, se realiza con el siguiente personal:

2 oficiales

2 ayudantes

e) Se realiza la colocación de block macizo en modulo no 4 entre los vértices no 18 al no 19, se realiza con el siguiente personal

2 oficiales

2 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2020 07:32 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 24 de mayo de 2020:


a) se realizó el montaje de 1 trabes primarias de entrepiso A (2-3), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

3 montadores

1 cabo

1 operador de grúa

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2020 07:01 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de trabajo


Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V."

Realizo las siguientes actividades el día 22 de mayo de 2020:

a) se realizó el montaje de 7 trabes primarias eje a (10-9, 8-7), b (10 -9, 8-7), a-b (1, 3, y 4)

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 06:22 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 18 de mayo de 2020:

- a) Llega a sitio el suministro de la estructura metálica galvanizada llegando un aproximado de 49,730 Kgs**
- b) Se realiza la colocación de soportería en el registro de transición.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 06:31 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 19 de mayo de 2020:

a) Se realiza el montaje de 18 columnas metálicas galvanizadas en los dados de cimentación.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 06:36 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 19 de mayo de 2020:

- a) El contratista se realiza seleccionar las trabes suministradas el día de ayer separado por tipos de acuerdo a los planos de taller.**
- b) Se realiza el montaje de la trabe primaria entre el eje a- b, 9**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 06:37 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 20 de mayo de 2020:

a) Se realiza el montaje de trabe primaria (entrepiso) entre el eje a- b, (10, 8, 7, 6 y 5).

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 08:21 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 13 de abril de 2020:


a) Se realiza la nivelación del terreno en área de las zapatas de cimentación, posteriormente se realiza la colocación de plantilla simple de 5 cm, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

1 oficial carpintero

1 ayudante

1 oficial fierro

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 30 de abril de 2020 07:51 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 29 de abril de 2020:

- a) Se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para zapatas de cimentación para los ejes (D-E) (1-10), actualmente cuenta con la siguiente fuerza de trabajo**
2 oficiales
1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:07 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 07 de mayo de 2020:


a) Se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para zapatas de cimentación para los ejes (D-E) (1-10), actualmente cuenta con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

1 ayudante

b) llegan a sitio 20.950 kg de estructura lo equivalente a 15 columnas y 17 trabes secundarias

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 09 de mayo de 2020:

A) Se inicia con la colocación de 11 columnas con la siguiente fuerza de trabajo 4 montadores y 1 operador de grúa

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 10 de mayo de 2020:

A)se continua con la colocación de 15 columnas con la siguiente fuerza de trabajo 4 montadores y 1 operador de grúa

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 09:38 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 11 de mayo de 2020:

- a) Se realiza el montaje de estructura metálica galvanizada de 3 columnas (CPB y CPA) en los ejes B 6, C 5 y C 3.**
- b) Se revisa verticalidad de las columnas montadas en los 9 y 10.**

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 09:41 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 13 de mayo de 2020:

a) Se realiza armado de acero de refuerzo en zapatas de cimentación para los ejes E – D (1-10).

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 09:44 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 14 de mayo de 2020:

a) Se realiza la aplicación de pintura en castillos y dalas de cerramiento entre los vértices No. 18 al No. 19.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 09:51 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 15 de mayo de 2020:

a) Se continua con la aplicación de pintura en castillos y dalas de cerramiento entre los vértices No. 18 al No. 19.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 09 de mayo de 2020:

A) Se inicia con la colocación de 11 columnas con la siguiente fuerza de trabajo 4 montadores y 1 operador de grúa

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:21 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra


Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V."

Realizo las siguientes actividades el día 10 de mayo de 2020:

A)se continua con la colocación de 15 columnas con la siguiente fuerza de trabajo 4 montadores y 1 operador de grúa

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2020 05:07 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 07 de mayo de 2020:


a) Se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para zapatas de cimentación para los ejes (D-E) (1-10), actualmente cuenta con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

1 ayudante

b) llegan a sitio 20.950 kg de estructura lo equivalente a 15 columnas y 17 trabes secundarias

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:01 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:


La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 09 de marzo de 2020:

a) Se realiza el descimbrado de las zapatas de cimentación entre los ejes C – D (7 – 4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

5 oficiales

6 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:06 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 10 de marzo de 2020:

a) Se realiza trabajos de colocación de acero de refuerzo y colocación de cimbra en zapatas de cimentación entre los ejes C – D (4 – 1), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


5 oficiales

6 ayudantes

b) Se realiza restitución de piso de concreto existente en banco de ductos de media tensión, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:11 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 11 de marzo de 2020:

a) Se continua con los trabajos de colocación de acero de refuerzo, colocación de cimbra, se realiza el anclaje de castillos en zapatas de cimentación entre los ejes C – D (4 – 1), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


5 oficiales

6 ayudantes

b) Se continua con trabajos de restitución de piso de concreto existente en banco de ductos de media tensión, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:12 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 12 de marzo de 2020:

a) Se realiza la colocación de concreto Fc 250 Kg/cm2 en zapatas de cimentación entre los ejes C – D (4 – 1), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


5 oficiales

6 ayudantes

b) Se continua con trabajos de restitución de piso de concreto existente en banco de ductos de media tensión, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:22 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:


La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 14 de marzo de 2020:

a) Se realiza la compactación de relleno y la nivelación de terreno, y posteriormente se realiza la colocación de plantilla simple de 5 cm en área de zapata de cimentación en los ejes A – B (1-4), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

5 oficiales

6 ayudantes

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2020 08:16 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 13 de marzo de 2020:

a) Se realiza el descimbrado en zapatas de cimentación entre los ejes C – D (4 – 1), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:


5 oficiales

6 ayudantes

b) Se continua con trabajos de restitución de piso de concreto existente en banco de ductos de media tensión, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo:

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 3 de marzo de 2020 09:04 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 26 de febrero de 2020:

a) Colocación de acero de refuerzo y se inicia con la colocación de cimbra para zapata Z-1 entre los ejes C-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo


4 oficiales

3 ayudantes

b) Colocación de cimbra y colocación de soporteria en dala de cerramiento en el módulo no. 8 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 3 de marzo de 2020 09:06 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 27 de febrero de 2020:

a) Se continua con Colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbra para zapata Z-1 entre los ejes C-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo


4 oficiales

3 ayudantes

b) Colocación de cimbra y colocación de soporteria en dala de cerramiento en el módulo no. 8 y 9 entre los vértices no. 17 al no. 18, posteriormente se realiza la colocación de concreto en estos módulos mencionados se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 3 de marzo de 2020 09:11 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 28 de febrero de 2020:

a) Se continua con Colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbra para zapata Z-1 entre los ejes C-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo


4 oficiales

3 ayudantes

b) Colocación de cimbra y colocación de soporteria en dala de cerramiento en el módulo no. 6 y 5 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: martes, 3 de marzo de 2020 09:12 a. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." realizo las siguientes actividades el día 29 de febrero de 2020:

a) Se continua con Colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbra para zapata Z-1 entre los ejes C-D (10-7), se realiza con la siguiente fuerza de trabajo


4 oficiales

3 ayudantes

b) Se realiza la colocación de concreto en dala de cerramiento en el módulo no. 6 y 5 entre los vértices no. 17 al no. 18, se realiza con la siguiente fuerza de trabajo

2 oficiales

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: jueves, 30 de abril de 2020 07:51 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra RRSE-191009

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **RRSE-191009 OFICINAS JUCHITAN** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**


actividades de obra

Nota:

La comisión informa que el contratista "Mata Hernández Ingeniería y Supervisión S.A. de C.V." Realizo las siguientes actividades el día 29 de abril de 2020:

- a) Se continua con el habilitado y armado de acero de refuerzo para zapatas de cimentación para los ejes (D-E) (1-10), actualmente cuenta con la siguiente fuerza de trabajo**
2 oficiales
1 ayudante

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

EMPRESA CONTRATISTA : MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION SA DE CV

CONTRATO : SEDATU-OP-50-2019

OBJETO DEL CONTRATO : CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA REFORMA II

LUGAR

ESTADO : BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO : TIJUANA

CALLE : RANCHO ALEGRE

NÚMERO EXTERIOR : 303

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 22183

COLONIA : REFORMA

PERIODO : DEL 18/09/19 AL 14/02/20

MONTO DEL CONTRATO : 8,918,546.92 MXN

SEDATU-OP-50-2019

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

No. de nota: 1

Fecha y hora: 21/10/19, 09:51 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
Centro de Trabajo : DIRECCION GENERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO
Teléfono : 5568209700

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION SA DE CV
Domicilio : Calle : AVENIDA INSURGENTES SUR No. Ext. 1647 No. Int. 1 2 4 Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO
Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SEDATU-OP-50-2019 Proyecto :
Plazo : 150 Días naturales. Fecha de Inicio : 18/09/19 Fecha de Término : 14/02/20
Monto : 8,918,546.92 MXN
Objeto del contrato : CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA REFORMA II

Ubicación de los trabajos

Referencia : LATITUD
Latitud : 32.462825 Longitud : -116.9599792
Calle : RANCHO ALEGRE Número Interior : RANCHO ALEGRE
Número Exterior : 303 C.P. : 22183
Estado : BAJA CALIFORNIA Municipio : TIJUANA
Colonia : REFORMA Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : ABEL MATA HERNANDEZ
Profesión : ING. CIVIL
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
Domicilio : Calle : GONZALEZ BOCANEGRA No. Ext. 1753 No. Int. N/A Ciudad: BAJA CALIFORNIA
Teléfono : 6075798
Correo Electrónico : abelote70@hotmail.com

Residente

Nombre : CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO
Profesión : ING. CIVIL
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
Domicilio : Calle : JAZMIN No. Ext. 17307 No. Int. D Ciudad: BAJA CALIFORNIA
Teléfono :
Correo Electrónico : ingclrs89@gmail.com

Supervisor

Nombre : VICTOR CORDERO ZUBIETA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : AV MORELOS No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: ESTADO DE MÉXICO

Teléfono :

Correo Electrónico : vicozub1@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:
I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:38 PM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 18/09/2019 EL RESIDENTE FEDERAL CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, REPRESENTANTE DEL (LA) SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: RANCHO ALEGRE, NUM EXTERIOR: 303, COLONIA: REFORMA, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: TIJUANA, ESTADO: BAJA CALIFORNIA, C.P.: 22183 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE ABEL MATA HERNANDEZ QUIEN RECIBE.

Complemento

SE INFORMA EN LA PRESENTE NOTA QUE CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SE VISITA EL SITIO DE LOS TRABAJOS EN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA, SUPERVISIÓN EXTERNA Y RESIDENTE DE OBRA, PARA HACER ENTREGA DEL INMUEBLE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:41 PM

Tipo de nota: NOMBRAMIENTO DE PERSONAL.

Contenido

SE NOMBRA A PARTIR DE 01/10/2019 A CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO COMO RESIDENTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

* N°. DE DOCUMENTO: IV/400/UAF/COMISION/046/2019

* IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR

* N°. DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL: 167807915270

* TELÉFONO: 6644268804

* TRATAMIENTO: ING. CIVIL

* DOMICILIO: CALLE, JAZMIN, NÚMERO EXTERIOR 17307, NÚMERO INTERIOR D, COLONIA JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN / MUNICIPIO, TIJUANA, ESTADO, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22126

* CORREO ELECTRÓNICO: ingclrs89@gmail.com.

Complemento

QUE CON FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2019 SE ME DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO IV/400/UAF/COMISION/046/2019

Archivos adjuntos

2.- DESIGNACION DE RESIDENTE.PDF

2.- DESIGNACION DE RESIDENTE.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/10/2019 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: MODIFICACIÓN DE PROYECTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2019 SE INFORMA EN LA PRESENTE BITÁCORA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO DE SEDATU.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:43 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 02/10/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/09/2019 AL 30/09/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 1 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:43 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 17/10/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 2 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/10/2019 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: EXHORTO A CONTRATISTA PARA PRESENTAR MINISTRACIÓN 3, SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 SE EXHORTA MEDIANTE OFICIO (ELABORADO POR LA RESIDENCIA) A LA CONTRATISTA PRESENTAR LAS MINISTRACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA LIQUIDEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA EN CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 132 DEL

REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. POR ÚLTIMO SE LE PIDE A LA CONTRATISTA LA DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS CON EL OBJETO DE EVITAR EL INGRESO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA , LA INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, OFICINAS EN CAMPO, LETRERO ALUSIVO DE OBRA, PERSONAL CON CHALECO, CASCO Y BOTAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:45 PM

Tipo de nota: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 25/10/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 25 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2019 SE PRESENTAN FUERTES CONDICIONES DE VIENTOS DE SANTANA, OCASIONANDO INCENDIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ROSARITO Y ENSENADA, ARROGANDO UN ALTO ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN, DE ACUERDO AL BOLETÍN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, SE SUSPENDEN LAS LABORES EN LAS OBRAS POR CUESTIONES DE SALUD, SIEMPRE PENSANDO EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS INVOLUCRADOS EN LA OBRA.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

7.- 25 OCT BOLETIN POR CONDICION SANTA ANA.JPG
7.- 25 OCT BOLETIN POR CONDICION SANTA ANA.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:47 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 02/11/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 3 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/11/2019 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA PAGOS, AJUSTES ECONÓMICOS Y VOLÚMENES DE OBRA, RELATIVO AL TEMA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS, EN ESPECÍFICO A: EXHORTO A CONTRATISTA PARA PRESENTAR MINISTRACIÓN 4, SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE EXHORTA MEDIANTE OFICIO (ELABORADO POR LA RESIDENCIA) A LA CONTRATISTA PRESENTAR LAS MINISTRACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA LIQUIDEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA EN CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. .

Archivos adjuntos

9.-15 NOV OF SED REFORMA Y EL DORADO.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:50 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 18/11/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2019 AL 15/11/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS Y NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 4 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 11/12/19, 04:51 PM

Tipo de nota: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 21/11/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

11.- 20 DE NOV. 21 NOV. PRONOSTICO BOLETIN.JPG
11.- 20 DE NOV. 21 NOV. PRONOSTICO BOLETIN.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:13

Fecha y Hora:11/12/19, 04:52 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 27/11/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS, MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

12.- 27-28-29 NOV PRONOSTICO BOLETIN.JPG
12.- 27-28-29 NOV PRONOSTICO BOLETIN.JPG

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:14

Fecha y Hora:11/12/19, 04:52 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 04/12/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS. MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

13.- 4 DIC PRONOSTICO BOLETIN.JPEG
13.- 4 DIC PRONOSTICO BOLETIN.JPEG

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:15

Fecha y Hora:11/12/19, 04:53 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 06/12/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS, MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:16

Fecha y Hora:23/12/19, 03:20 PM

Tipo de nota:

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 02/12/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/11/2019 AL 30/11/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 5 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:17

Fecha y Hora:23/12/19, 03:29 PM

Tipo de nota:

ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/12/2019 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: EXHORTO MEDIANTE OFICIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE EXHORTA MEDIANTE OFICIO (ELABORADO POR LA RESIDENCIA) A LA CONTRATISTA PRESENTAR LAS MINISTRACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA LIQUIDEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA EN CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO..

Archivos adjuntos

ANEXO 42 DORADO_2.PDF
ANEXO 42 DORADO_1.PDF

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:18

Fecha y Hora:23/12/19, 04:33 PM

Tipo de nota:

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 16/12/2019, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2019 AL 15/12/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 6 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:

19

Fecha y Hora:

23/12/19, 04:37 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 23/12/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

PROTECCION_23_DICIEMBRE.JPEG
PROTECCION_23_DICIEMBRE.JPEG

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:

20

Fecha y Hora:

07/01/20, 02:10 AM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 26/12/2019 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

15.- PRONOSTICO BOLETIN 26-DIC-2019.JPG
15.- PRONOSTICO BOLETIN 26-DIC-2019.JPG

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:

21

Fecha y Hora:

07/01/20, 02:13 AM

Tipo de nota:

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 02/01/2020, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 7, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/12/2019 AL 31/12/2019, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2020 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 7 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:22

Fecha y Hora:23/01/20, 02:27 AM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/01/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA PAGOS, AJUSTES ECONÓMICOS Y VOLÚMENES DE OBRA, RELATIVO AL TEMA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS, EN ESPECÍFICO A: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 08 DE ENERO DEL 2020 SE EXHORTA MEDIANTE OFICIO (ELABORADO POR LA RESIDENCIA) A LA CONTRATISTA PRESENTAR LAS MINISTRACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA LIQUIDEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA EN CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO..

Archivos adjuntos

OF. 61 SEDATU REFORMA II Y EL DORADO.PDF

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:23

Fecha y Hora:23/01/20, 02:30 AM

Tipo de nota:ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 16/01/2020, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 8, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2020 AL 15/01/2020, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2020 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 8 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2020 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota:24

Fecha y Hora:10/02/20, 01:00 PM

Tipo de nota:ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 01/02/2020, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 9, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/01/2020 AL 31/01/2020, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2020 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 9 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 25/03/20, 12:57 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE RECIBE DEL CONTRATISTA EL 11/02/2020, LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N°. 10, NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2020 AL 10/02/2020, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

QUE CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2020 SE PRESENTA ESTIMACIÓN NÚMERO 10 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2020 POR LO QUE SE PROCEDERÁ CON LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 31/03/20, 09:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/02/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXHORTO MEDIANTE OFICIO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO, LE SOLICITO MEDIANTE OFICIO Y DE MANERA URGENTE AUMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, YA QUE A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA VENCIDA SIENDO ACREEDOR SU REPRESENTADA A LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, LA CUAL SE VERÁ REFLEJADA EN SU PRÓXIMA ESTIMACIÓN, EN CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN EL ARTICULO 46BIS, 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECIMA CUARTA ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA.

Archivos adjuntos

17 FEB OF 20 REFORMA II.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 31/03/20, 09:01 PM

Tipo de nota: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 01/03/2020 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 01 Y 02 DE MARZO DEL 2020 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 31/03/20, 09:04 PM

Tipo de nota: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 09/03/2020 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 09,10, 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

12-03-2020.JPG
11-03-2020.JPG
13-03-2020.PNG
09-03-2020.PNG
10-03-2020.JPG
13-03-2020.PNG
10-03-2020.JPG
11-03-2020.JPG
12-03-2020.JPG
09-03-2020.PNG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 31/03/20, 09:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/03/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXHORTO MEDIANTE OFICIO SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO, LE SOLICITO MEDIANTE OFICIO Y DE MANERA URGENTE AUMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, YA QUE A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA VENCIDA SIENDO ACREEDOR SU REPRESENTADA A LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, LA CUAL SE VERÁ REFLEJADA EN SU PRÓXIMA ESTIMACIÓN, EN CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN EL ARTICULO 46BIS, 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECIMA CUARTA ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA.

Archivos adjuntos

17 MAR OF 21 REFORMA II.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 31/03/20, 09:20 PM

Tipo de nota: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 17/03/2020 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 17,18,19 DE MARZO DEL 2020 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

18-03-2020.JPG
19-03-2020.JPG
17-03-2020.JPG
17-03-2020.JPG
18-03-2020.JPG
19-03-2020.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/20

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 24/05/20, 01:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/05/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS EN PRIMERA INSTANCIA SE NOS ORDENA CAMBIAR LOS NIVELES DE PROYECTO DEBIDO A LA ERRÓNEA SOLUCIÓN DEL PROYECTO CONTRATADO SE ORDENA CAMBIAR LOS NIVELES DEL CUERPO CORRESPONDIENTE A LA POLIVALENTE Y LA CANCHA Y LOS ANDADORES DEJANDO NIVELES VARIABLES ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PAR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .

Complemento

SE ADJUNTAN CORREOS DE FALTANTES Y PALNOS PROPUESTO QUE SE AUTORIZARON CON LOS AJUSTES NECESARIOS DURANTE SU EJECUCION

Archivos adjuntos

18 OCT.PDF
PROPUESTA DE NIVELES LAYOUT1 (1).PDF
2 DIC.PDF
CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF
2 DIC.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 30/05/20

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 24/05/20, 01:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/10/2019 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: SE RATIFICAN Y ORDENAN CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS EN PRIMERA INSTANCIA SE NOS ORDENA CAMBIAR LOS NIVELES DE PROYECTO DEBIDO A LA ERRÓNEA SOLUCIÓN DEL PROYECTO CONTRATADO SE ORDENA CAMBIAR LOS NIVELES DEL CUERPO CORRESPONDIENTE A LA POLIVALENTE Y LA CANCHA Y LOS ANDADORES DEJANDO NIVELES VARIABLES ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PAR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN CORREOS DE FALTANTES Y PALNOS PROPUESTO QUE SE AUTORIZARON CON LOS AJUSTES

NECESARIOS DURANTE SU EJECUCIÓN.

Complemento

PLANOS Y COMUNICACIONES DE SUPERVISION

Archivos adjuntos

2 DIC.PDF
2 DIC.PDF
CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF
18 OCT.PDF
PROPUESTA DE NIVELES LAYOUT1 (1).PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 31/05/20

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 24/05/20, 01:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/10/2019 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE DETERMINA CAMBIAR LA CIMENTACIÓN DEL HITO Y LA ESTRUCTURA EN SU TOTALIDAD SIN QUE SE ENTREGUEN DATOS DE LA ILUMINACIÓN ESTOS CAMBIOS GENERAN VOLUMENES CON INCREMENTOS EXCESIVOS ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS POR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN CORREOS DE FALTANTES Y PALNOS PROPUESTO QUE SE AUTORIZARON CON LOS AJUSTES NECESARIOS DURANTE SU EJECUCIÓN.

Complemento

PLANO DE HITO

Archivos adjuntos

18 OCT.PDF
EX OEX-01 HITO-MODEL.PDF
2 DIC.PDF
11 ENE.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 31/05/20

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 24/05/20, 01:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/10/2019 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS EN LA PARTIDA DE LA CANCHA SE NOS ORDENA INCREMENTAR EL ÁREA DE CONCRETO Y EL ESPESOR DE 10 A DOCE CMS REFORZADA CON MALLA Y SUSTITUIR EL POLIETILENO POR MALLA GEOTEXTIL Y SE AGREGAN DOS CAPAS DE TERRACERIAS DE SUBBASE Y BASE HIDRÁULICA COMO ESTRUCTURA SOPORTE DE LA MISMA SE CAMBIAN LA PINTURA DE PROYECTO ORIGINAL DE COLORES DIVERSOS POR PINTURA SPORT CON SELLADOR Y PREPARACIÓN ESPECIAL ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS POR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN CORREOS DE FALTANTES Y PLANOS PROPUESTO QUE SE AUTORIZARON CON LOS

AJUSTES NECESARIOS DURANTE SU EJECUCION.

Complemento

PLANOS Y COMUNICACIONES

Archivos adjuntos

- 18 OCT.PDF
ACA-04 ACABADOS EN CANCHA-MODEL.PDF
CAMBIO DE CANCHA.PDF
CAMBIO DE CANCHA.PDF
GUARNICION DE CANCHA.PDF
11 ENE.PDF
JUNTAS.PDF
PROPUESTA DE NIVELES LAYOUT1 (1).PDF
2 DIC.PDF
PLANOS DESP CANCHA.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)
CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 31/05/20

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 24/05/20, 02:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/10/2019 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE NOS ORDENA CAMBIAR LA BOVEDILLA DE CONCRETO DEL PROYECTO ORIGINAL EN EL ÁREA POLIVALENTE POR BOVEDILLA DE POLIESTIRENO ESTE CAMBIO NO GENERA INCREMENTOS EN EL MONTO NI EN EL PLAZO .

Complemento

FOTOGRAFIAS

Archivos adjuntos

- WHATSAPP IMAGE 2020-02-20 AT 13.18.55.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-02-20 AT 13.19.21.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-02-20 AT 13.19.19.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-02-20 AT 13.19.20.JPEG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)
CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 31/05/20

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 24/05/20, 02:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/10/2019 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS EN TODA EL AREA DE PLAFON PARA LA POLIVALENTE SE ORDENA PONER UN APLANADO PARA DEJAR APARENTE SIN LA VISTA DE LA BOVEDILLA ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PAR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN CORREOS DE FALTANTES Y PLANOS PROPUESTO QUE SE AUTORIZARON CON LOS AJUSTES NECESARIOS DURANTE SU EJECUCIÓN.

Complemento

PLANOS Y FOTOGRAFIAS

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE 2020-05-18 AT 09.06.24.JPEG
ARQ-14 CXF- POLIVALENTE-MODEL.PDF
WHATSAPP IMAGE 2020-05-18 AT 09.06.35.JPEG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 25/05/20, 10:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS DE FORMA PARTICULAR SE NOS ORDENA EL CAMBIO DE UBICACIÓN AL ELEMENTO DE LA PARTIDA A.10.-HITO DICHO ELEMENTO YA SE TENIA CONCLUIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y SE ORDENA CAMBIARLO DE LUGAR A UN SITIO MAS VISIBLE PUES EL PROYECTO ORIGINAL DEJA AL ELEMENTO INSIGNIA DEL PROYECTO SIN VISIBILIDAD, CON LA NUEVA UBICACIÓN SE MUESTRA DE MANERA CLARA ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PAR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE, PLANOS DE PROYECTO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS QUE SE AUTORIZARON CON LOS AJUSTES NECESARIOS DURANTE SU EJECUCIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CAMBIO AL PROYECTO ORIGINAL DE LA PARTIDA A.10.- HITO .

Complemento

PLANO DE PROYECTO Y REPORTE FOTOGRAFICO

Archivos adjuntos

REUBICACION HITO JUNTO.PDF
CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 25/05/20, 11:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE PROYECTO EJECUTIVO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA A.5# CUBIERTA POLIVALENTE SE ORDENA APLICAR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SOBRE EL RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO CON UN ACABADO PARA RECIBIR PINTURA DIFERENTE AL INDICADO EN EL PLANO NUMERO 14 DEL PROYECTO ESTE CAMBIO GENERA DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTA PLANO DE CONTRATO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DEL NUEVO ACABADO QUE SE AUTORIZO .

Complemento

PLANO NUMERO 14 DE PROYECTO ORIGINAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE ACABADO FINAL

Archivos adjuntos

ARQ-14 CXF- POLIVALENTE-MODEL.PDF
ACABADO CON IMP INTEGRAL EN POLIV (1).JPEG
ACABADO CON IMP INTEGRAL EN POLIV (2).JPEG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 26/05/20, 12:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE ORDENA CONSTRUIR UN MURO COLINDANTE EN LOS LIMITES CON LA CALLE JAVIER CAMPO ,ESTE MURO NO SE CONTEMPLA ERRÓNEAMENTE TODA VEZ QUE AHI EXISTEN CAMBIOS DE NIVEL FUERTES QUE SE VEN OBLIGADOS AL TENER CONSTRUCCIONES VECINAS Y LA CIRCULACIÓN DE LA CALLE JAVIER CAMPO ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTA EL PLANO ORIGINAL CON LA OBSERVACIÓN Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL NUEVO MURO .

Archivos adjuntos

ARQ-05 CORTES GENERALES A-B-MODEL COLIN MUR.PDF
MURO COLIN NO PROYECTADO.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 26/05/20, 12:57 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO AL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE ORDENA CAMBIAR EL ACABADO EN LOS PISOS DE LA PARTIDA A.4#.- SERVICIOS SANITARIOS ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS Y EL PLANO ORIGINAL DE ACABADOS .

Archivos adjuntos

PISO EN BANOS2.PDF
ABADO SANIT.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 26/05/20, 01:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/05/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE PROYECTO ORIGINAL , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS DE MANERA DIRECTA SE NOS ORDENA COLOCAR ILUMINACIÓN EN EL ELEMENTO "HITO" PARTIDA A.10# ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTAN LOS PLANOS ORIGINALES QUE MUESTRAN LA FALTA DE ESTA ILUMINACIÓN .

Archivos adjuntos

DISTRIB DE LUMINARIAS.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 26/05/20, 01:19 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE ACABADOS EN PROYECTO ORIGINAL , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE NOS ORDENA CAMBIAR EL ACABADO DE TIERRA APISONADA POR GRAVA TRITURADA EN LOS PISOS DEL ÁREA POLIVALENTE Y ÁREAS EXTERIORES ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTA EL PLANO DE ACABADO ORIGINAL Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ACABADO CON EL CAMBIO FINAL .

Archivos adjuntos

ACAB POLIVALENTE.PDF
ACAB NUEVOS POLI OEXT (2).JPEG
ACAB NUEVOS POLI OEXT (1).JPEG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 26/05/20, 01:29 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/05/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE PROYECTO ORIGINAL INCREMENTO EN PARTIDAS CONTRATADAS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE ORDENA AGREGAR UN AREA DE GIMNASIO EN LA ZONA DE JUEGOS PARTIDA EXTRA ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PAR UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTA EL PLANO ORIGINAL Y LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA PARTIDA EXTRA .

Archivos adjuntos

AREA DE JUEGOS POLIV.PDF
GIMNASIO AGREGADO (2).JPEG
GIMNASIO AGREGADO (1).JPEG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota:44

Fecha y Hora:26/05/20, 01:42 AM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/02/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: CAMBIO DE PROYECTO ORIGINAL EN BANQUETAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DETECTARON FALTANTES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO , EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE VIERON AFECTADOS NOTABLEMENTE LOS AVANCES POR LO QUE SE DIERON DIVERSAS COMUNICACIONES CON LA SUPERVISION Y NOS ORDENA REALIZAR CAMBIOS A LAS PARTIDAS CONTRATADAS EN DIVERSAS ETAPAS SE ORDENA CONSTRUIR BANQUETAS EN ÁREAS COLINDANTES CON CALLE RANCHO ALEGRE Y JAVIER CAMPO ESTAS BANQUETAS NO SE CONTEMPLAN EN EL PROYECTO ORIGINAL Y SE ORDENA CONSTRUIR DRENAJE DE CANCHA CON SALIDA HACIA CALLE RANCHO ALEGRE ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO MISMAS QUE SERÁN VALORADAS PARA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO .SE ADJUNTA EL PLANO ORIGINAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CAMBIOS

Archivos adjuntos

CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF
BANQ Y DRENAJE (2).JPEG
BANQ Y DRENAJE (1).JPEG
BANQ Y DRENAJE (3).JPEG

Nota creada por:ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota:45

Fecha y Hora:26/05/20, 02:20 AM

Tipo de nota:NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.									
EN	RELACIÓN	A	LOS	CONCEPTOS	NOTA				
	DESCRIPCION	IMPORTE							
32	CAMBIO		DE						ESTRUCTURA
	\$131,328.00								
33	CAMBIO		DE	CIMENTACION					HITO
	\$152,742.27								
34	MODIFICACION		A						CANCHA
	\$395,810.00								
35	APLANADO		EN						PLAFON
	\$395,810.00								
36	REUBICACION		DE						HITO
	\$185,745.00								
37	CAMBIO		DE	ACABADOS	DE	PISOS	Y		MUROS
	\$215,325.00								
38	AACABADO		EN	CUBIERTA	DE	POLIVALENTE	CON	IMPERMEABILIZANTE	INTEGRAL
	\$78,000.00								
39	MURO		COLINDANTE	EN	CALLE	JAVIER			CAMPO
	\$24,072.00								
40	CAMBIO		DE	PISO		EN			SANITARIOS

Archivos adjuntos

IMPORTE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.PDF

Nota creada por:ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota:46

Fecha y Hora:26/05/20, 03:08 AM

Tipo de nota:

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 19/02/2020 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 10 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 14/02/2020, POR UN MONTO DE 3,218,431.01 TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 01/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: CARATULA, RESUMEN DE PARTIDAS Y RESUMEN DE CONCEPTOS .

Archivos adjuntos

EST 10 CIERRE_2_OPT_OPT.PDF
EST 10 CIERRE_1.PDF

Nota creada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 02/06/20

Número de Nota:47

Fecha y Hora:26/05/20, 03:11 AM

Tipo de nota:

NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. s/n DE FECHA 14/02/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Archivos adjuntos

CREDITOS A FAVOR.PDF
CREDITOS A FAVOR.PDF

Nota creada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:48

Fecha y Hora:31/05/20, 01:39 AM

Tipo de nota:

ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/05/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A: RESPUESTA A LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA EN LAS NOTAS NUMERO 31 Y 32 DE FECHAS 24 DE MAYO DE 2020., SE INFORMA LO SIGUIENTE: AL RESPECTO SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE EL AJUSTAR EL PROYECTO A LOS NIVELES DE TERRENO FUE PARA NO GENERAR VOLÚMENES ADICIONALES YA QUE SOLAMENTE SE AJUSTARON LOS NIVELES DE PROYECTO A LOS QUE SE TENÍAN FÍSICAMENTE PRINCIPALMENTE PARA DAR CELERIDAD A LOS TRABAJOS Y EVITAR LA GENERACIÓN DE VOLUMETRÍA ADICIONAL DE NINGÚN CONCEPTO.

Complemento

POR LO QUE NO ES PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DE VOLUMETRÍA ADICIONAL DE NINGÚN CONCEPTO POR AJUSTE DE NIVELES DE DESPLANTE DE POLIVALENTE A TERRENO FÍSICO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota:49

Fecha y Hora:31/05/20, 04:14 AM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN RESPUESTA A LA NOTA NUMERO 34 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2020, SE ACLARA AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AFIRMACIÓN DE INCREMENTO DE CONCRETO SE AFIRMA QUE LA GEOMETRÍA DE LA CANCHA NO A SIDO MODIFICADA, EN RELACIÓN A LOS CAMBIOS DE PINTURA MANIFESTADOS SE ACLARA QUE ESTOS FUERON A LA BAJA YA QUE SE ELIMINA LA PINTURA PIGMENTADA EN EL CONCRETO Y SE SUSTITUYE POR PINTURA QUE REPRESENTA AHORROS EN TIEMPO Y COSTO POR SER UN PROCEDIMIENTO MAS SENCILLO, SIN DEJAR DE ACLARAR QUE LA CONTRATISTA NO APLICO LA PINTURA EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE LO QUE LE SIGNIFICO ECONOMÍAS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: NO SE OMITE MENCIONAR QUE LOS CAMBIOS MANIFESTADOS NO REPRESENTARON INCREMENTO EN COSTOS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota:50

Fecha y Hora:31/05/20, 04:29 AM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE ACLARA LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 35 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2020, RESPECTO A LA "AUTORIZACIÓN" DE CAMBIO DE BOVEDILLA DE CONCRETO POR BOVEDILLA DE POLIESTIRENO, ESTO CORRESPONDE A UNA PROPUESTA DE SU REPRESENTADA ARGUMENTANDO QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA INDICADA EN PROYECTO ERAN MUY GRANDES LO QUE REPRESENTARÍA POSIBLES ATRASOS EN LOS TRABAJOS ADEMÁS DE QUE NO SE ENCONTRÓ EN LA CIUDAD DICHO MATERIAL., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ACLARA QUE DICHA SITUACIÓN DERIVO EN ECONOMÍAS TANTO EN MONTO COMO EN PLAZO PARA EL CONTRATISTA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota:51

Fecha y Hora:02/06/20, 01:03 AM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 36 SE ACLARA LO SIGUIENTE, , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ESTA SUPERVISION MANIFIESTA DESCONOCER DICHAS INSTRUCCIONES YA QUE LA COLOCACIÓN DE PASTA SOBRE LA BOVEDILLA SE DERIVA DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA DE SUSTITUIR LA BOVEDILLA DE CONCRETO POR BOVEDILLA DE UNICEL, ARGUMENTANDO QUE DICHO CAMBIO OBEDECIA A LOS TIEMPOS DE SUMINISTRO DERIVADO DE QUE EN LA ZONA NO SE ENCONTRO LA BOVEDILLA DE CEMENTO OFRECIENDO A CAMBIO EL CUBRIR DICHA BOVEDILLA PARA EVITAR DAÑOS A LA BOVEDILLA DE UNICEL, SIN COSTO ADICIONAL. .

Complemento

SE DEJA DE MANIFIESTO QUE NO EXISTEN VOLÚMENES Y/O CONCEPTOS ADICIONALES POR LA PROPUESTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA DE SUSTITUCIÓN DE BOVEDILLA YA QUE FUE EN BENEFICIO DEL CONTRATISTA POR COSTOS DE SUMINISTROS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 02/06/20, 02:08 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA 37 ESTA SUPERVISIÓN MANIFIESTA QUE EN NINGÚN MOMENTO INSTRUYE DICHOS CAMBIOS, SIENDO ADEMÁS DE QUE DICHAS NOTAS SE ASIENTAN DE MANERA EXTEMPORÁNEA SIN SOPORTE Y SIN FUNDAMENTO EN LO MANIFESTADO, POR LO QUE NO SE GENERA NINGÚN COSTO ADICIONAL AL CONTRATO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE YA QUE NO HAY TALES TRABAJOS ADICIONALES, NO OMITO SOLICITAR ATENTAMENTE AL CONTRATISTA PRESENTE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE UBICACIÓN DEL HITO DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA POR ESTA SUPERVISIÓN..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 02/06/20, 02:19 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN RELACIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 38 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2020, SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE ESTA SUPERVISIÓN DESCONOCE LA INSTRUCCIÓN DE COLOCAR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SOBRE EL RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO DE LA CUBIERTA DE POLIVALENTE, ADEMÁS DE QUE ESTA NOTA ESTA SIENDO INGRESADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO Y AL NO HABER DADO NINGUNA INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESTA SUPERVISIÓN MANIFIESTA QUE NO EXISTE NINGÚN CONCEPTO ADICIONAL Y/O EXTRAORDINARIO QUE PUEDA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO QUE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DE IGUAL MANERA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA AL CONTRATISTA PRESENTAR LA DOCUMENTAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR ESTA SUPERVISIÓN QUE SOPORTE SU SOLICITUD.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 02/06/20, 02:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 39 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, SE ACLARA QUE NO EXISTEN LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUE MODIFIQUEN LO CONTRATADO, YA QUE LA MODALIDAD DEL CONTRATO ES APRECIO ALZADO Y EL CONTRATISTA DURANTE LA LICITACIÓN DEBIÓ CONSIDERAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y/O POSIBLES VOLUMENES DE EXCAVACIONES ACARREOS RELLENOS, OBRAS INDUCIDAS Y/O NECESARIAS POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO YA QUE CONOCIÓ EL TERRENO EN LA VISITA DE OBRA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA, EN DONDE DEBIÓ CONSIDERAR DICHOS TRABAJOS INDUCIDOS Y/O NECESARIOS O EN SU CASO HABER MANIFESTADO CUALQUIER DUDA AL RESPECTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE DICHO PROCEDIMIENTO. NO OMITO MENCIONAR QUE ESTA NOTA SE PONE DE MANERA EXTEMPORÁNEA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO NO SE PUEDE CONSIDERAR ALGÚN VOLUMEN Y/O ADICIONAL, LO ANTERIOR OBEDECIENDO A LA MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO, SIENDO IMPROCEDENTE SU SOLICITUD.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 55

Fecha y Hora: 02/06/20, 02:51 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN ALA NOTA NUMERO 40 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, SE ACLARA QUE ESTA NOTA SE COLOCA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, ADEMAS DE QUE ESTA SUPERVISIÓN NO INSTRUYO EL CAMBIO DE ACABADO EN PISO DE SANITARIOS YA QUE EL INDICADO EN PROYECTO CORRESPONDE A UN ACABADO DE PISO DE CONCRETO ALISADO CON LLANA PIGMENTADO EN COLOR OCRE Y AMARILLO, PERO POR OMISIÓN DEL CONTRATISTA AL MOMENTO DE COLAR NO APLICO EL PIGMENTO SOLICITADO EN PROYECTO, REALIZO LA PROPUESTA DE COLOCAR UNA LOSETA DE CERÁMICA OBTIAMENTE CON LOS GASTOS QUE ESTO DERIVARA CUBIERTOS POR EL CONTRATISTA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES MANIFESTADO ESTA SUPERVISION MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ELEMENTOS QUE PUEDAN PRESUMIR Y/O GENERAR UN POSIBLE INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, POR LO CUAL LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA NO ES PROCEDENTE..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 56

Fecha y Hora: 02/06/20, 03:35 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 41 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, EN DONDE SE MENCIONA QUE SE REALIZARON CAMBIOS ORDENANDO COLOCAR ILUMINACIÓN EN EL ELEMENTO "HITO", EN ESTE SENTIDO PRIMERO SE DEJA DE MANIFIESTO QUE LAS NOTAS SON EXTEMPORÁNEAS, ADEMAS DE QUE LA AFIRMACIÓN DEL CONTRATISTA DE QUE NO ESTA CONSIDERADA ILUMINACIÓN EL EL HITO ES FALSA YA QUE EL PROYECTO SI CONSIDERA ILUMINACIÓN AL HITO Y ESTA SUPERVISIÓN INSTRUYO AL CONTRATISTA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN DICHO PROYECTO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: A LO ANTES MANIFESTADO SE ACLARA QUE EL PROYECTO SI CONSIDERA ILUMINACIÓN EL EL HITO CON 8 REFLECTORES DIRIGIBLES, COMO SE INDICA EN LOS PLANOS IE01 "PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA LUMINARIAS" Y EL PLANO IE02 "PLANTA ARQUITECTÓNICA SALIDAS", POR LO QUE NO EXISTEN CANTIDADES ADICIONALES A LO CONTRATADO, SIENDO EN CONSECUENCIA NO PROCEDENTE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA.

Complemento

SE ADJUNTAN LOS PLANOS IE01 "PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA LUMINARIAS", Y EL PLANO IE02 "PLANTA ARQUITECTÓNICA SALIDAS"

Archivos adjuntos

IE-02 PLANO GENERAL _ SALIDAS-MODEL.PDF
IE-01 PLANO GENERAL _ LUMINARIAS-MODEL.PDF
IE-02 PLANO GENERAL _ SALIDAS-MODEL.PDF
IE-02 PLANO GENERAL _ SALIDAS-MODEL.PDF
IE-02 PLANO GENERAL _ SALIDAS-MODEL.PDF
IE-01 PLANO GENERAL _ LUMINARIAS-MODEL.PDF

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 57

Fecha y Hora: 02/06/20, 03:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 42 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, EN DONDE SE MANIFIESTA QUE SE ORDENA CAMBIAR EL ACABADO DE TIERRA APISONADA POR GRAVA TRITURADA EN LOS PISOS DEL ÁREA POLIVALENTE Y ÁREAS EXTERIORES ESTOS CAMBIOS GENERAN DIFERENCIAS EN LO CONTRATADO, AL RESPECTO SE ACLARA QUE ESTA NOTA SE PONE DE MANERA EXTEMPORÁNEA ADEMÁS DE QUE ESTA SUPERVISIÓN DESCONOCE LO MANIFESTADO YA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE DIO DICHA INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA, POR LO QUE MUY ATENTAMENTE SE SOLICITA ATENTAMENTE AL CONTRATISTA PRESENTE LOS OFICIOS DEBIDAMENTE FIRMADOS EN DONDE SE INSTRUYA DICHA SOLICITUD., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO Y DERIVADO DE QUE NO SE DIO NINGUNA INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA DE CAMBIO DE ACABADOS EN PISOS EXTERIORES Y PISOS DE LA POLIVALENTE DE REALIZAR LA COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA, ESTA SUPERVISIÓN INDICA AL CONTRATISTA QUE SU SOLICITUD NO ES PROCEDENTE POR NO EXISTIR DICHA INSTRUCCIÓN Y FALTA DE ELEMENTOS QUE SOPORTEN TAL SITUACIÓN..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 58

Fecha y Hora: 02/06/20, 04:09 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA NUMERO 43 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, EN DONDE SE MANIFIESTA LA INSTRUCCIÓN DE AGREGAR UN ÁREA DE GIMNASIO EN LA ZONA DE JUEGOS, AL RESPECTO SE ACLARA QUE ESTAS NOTAS SON EXTEMPORÁNEAS ADEMÁS DE QUE ESTA SUPERVISIÓN EN NINGÚN MOMENTO DIO TAL INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA, POR LO QUE SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTE LAS FACTURAS DE COMPRA DE DICHOS APARATOS DE GIMNASIO Y LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR ESTA SUPERVISIÓN QUE ACREDITEN LA INSTRUCCIÓN DE COLOCAR UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO Y DERIVADO DE QUE NO SE DA NINGUNA INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA DE REALIZAR LA COLOCACIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO EXTERIOR, ESTA SUPERVISIÓN LE INDICA QUE SU PETICIÓN DE VALORACIÓN PARA UN POSIBLE CONVENIO ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN SU DICHO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 59

Fecha y Hora: 02/06/20, 04:26 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO EN LA NOTA 44 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, SOBRE INSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ÁREAS COLINDANTES CON CALLE RANCHO ALEGRE Y JAVIER CAMPO Y LA ORDEN DE CONSTRUIR DRENAJE DE CANCHA CON SALIDA HACIA CALLE RANCHO ALEGRE, AL RESPECTO SE ACLARA QUE EN NINGÚN MOMENTO ESTA SUPERVISIÓN DIO LA INSTRUCCIÓN DE CONSTRUIR DICHAS BANQUETAS Y LO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES (QUE SOLO SON DOS TRAMOS DE TUBOS DE PVC COLOCADOS EN PISO DEBAJO DE LA TROTA PISTA) SE DEBIÓ A QUE DE MANERA ERRÓNEA SU REPRESENTADA NO SIGUIÓ LA INSTRUCCIÓN DE ESTA SUPERVISIÓN QUIEN INDICO DE MANERA ANTICIPADA QUE EN DICHO TRAMO SE BAJARÍA EL NIVEL DE LA TROTA PISTA DE MANERA PAULATINA PARA EVITAR QUE EN DICHA ÁREA LA MULTICANCHA SE INUNDARA EN ÉPOCA DE LLUVIAS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE POR LA FALTA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN DICHAS INSTRUCCIONES SE CONSIDERA QUE LA PETICIÓN DEL CONTRATISTA ES IMPROCEDENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 60

Fecha y Hora: 02/06/20, 04:46 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN LA NOTA 45 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020 EN RELACIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, AL RESPECTO SE INFORMA QUE DESDE LA NOTA 48 SE HAN ACLARADO DE MANERA PUNTUAL DICHOS VOLÚMENES Y SE A DEJADO DE MANIFIESTO LA FALTA DE ARGUMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA.
, SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO Y ANTE LA FALTA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN LA PETICIÓN SE INDICA AL CONTRATISTA QUE LO SOLICITADO EN LA NOTA NUMERO 45 NO ES PROCEDENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 61

Fecha y Hora: 02/06/20, 05:00 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA PAGOS, AJUSTES ECONÓMICOS Y VOLÚMENES DE OBRA, RELATIVO AL TEMA ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE GENERADORES DE OBRA, EN ESPECÍFICO A: EN ATENCIÓN A LO INDICADO EN LA NOTA NUMERO 46 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, SE ACLARA QUE LA ESTIMACIÓN ADJUNTA ESTA INCOMPLETA ADEMAS DE QUE LA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN ORIGINAL PREVIA CONCILIACIÓN DE VOLÚMENES EJECUTADOS TAL Y COMO A PRESENTADO LAS NUEVE ESTIMACIONES ANTERIORES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR LO ANTES EXPUESTO SE DEJA DE MANIFIESTO QUE CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ES POSIBLE TRAMITAR UNA ESTIMACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE DEBERÁ REALIZAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 05/06/20

Número de Nota: 62

Fecha y Hora: 03/06/20, 06:30 PM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. ACTA 95 VOL 2 DE NOTARIO 32 DE FECHA 26/05/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Complemento

SE ADJUNTA LA FE DE HECHOS LEVANTAD POR EL NOTARIO NUMERO 32 DE LA CD DE TIJUANA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA EXISTENCIA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUYOS MONTOS SIRVEN PARA LOS SOPORTES DE CRÉDITOS A FAVOR MANIFESTADOS EN LA NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EFECTUADA EN LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO (47) CUARENTA Y SIETE

Archivos adjuntos

FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (1)_OPT.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (1)_OPT.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (1)_OPT.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (1)_OPT.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 63

Fecha y Hora: 04/06/20, 11:23 AM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 01/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. sinnumero, CONSISTE ENEN RELACIÓN A LO EXPUESTO EN LA NOTA 48 SE RATIFICA QUE EN EFECTO SE REALIZARON CAMBIOS Y AJUSTES EN EL PROYECTO EN ESTA NOTA EL SUPERVISOR DE OBRA CONFIRMA "LOS AJUSTES AL PROYECTO" MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA Y ABUNDANDO MÁS EN LO ASENTADO EN LA NOTA QUE A SU DECIR ES PARA "NO GENERAR VOLUMENES ADICIONALES" ES NOTORIAMENTE CONTRADICTORIO PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 64

Fecha y Hora: 04/06/20, 01:31 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 18/09/2019, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. SEDATU-OP-50-2019, CONSISTE EN: EN RELACIÓN A LO EXPUESTO EN LAS NOTAS 49,50 Y 51 SE RATIFICA QUE EN EFECTO SE REALIZARON CAMBIOS Y AJUSTES EN EL PROYECTO REFORZANDO NUESTRO DICHO LAS AFIRMACIONES DE LA SUPERVISIÓN ENUNCIANDO QUE HAY CAMBIOS RESALTANDO EN ALGUNOS CASOS QUE ESTOS NOS BENEFICIAN POR SER 'A LA BAJA" SIN PROBAR SU DICHO DE ALGUNA FORMA DOCUMENTAL O PERICIAL , EN BASE A ESTA AFIRMACIÓN DE ACEPTAR CAMBIOS AL PROYECTO SE VIOLA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA Y ABUNDANDO MÁS EN LO ASENTADO EN LAS NOTAS CITADAS AL INICIO DE LA PRESENTE QUE A SU DECIR SON 'PROPUESTAS DEL CONTRATISTA" ES NOTORIAMENTE CONTRADICTORIO PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS

CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

50_5.PDF
50_1.PDF
50_2_3.PDF
50_2_6.PDF
50_2_8.PDF
50_2_5.PDF
50_2_11.PDF
50_2_12.PDF
50_2.PDF
50_7.PDF
50_3.PDF
50_2_1.PDF
50_4.PDF
50_2_4.PDF
50_2_7.PDF
50_8.PDF
50_2_9.PDF
50_9.PDF
50_6.PDF
50_2_2.PDF
50_2_10.PDF
50_9.PDF
50_2.PDF
50_2_2.PDF
50_2_12.PDF
50_2_7.PDF
50_2_1.PDF
50_2_5.PDF
50_2_6.PDF
50_2_11.PDF
50_2_3.PDF
50_2_8.PDF
50_7.PDF
50_8.PDF
50_5.PDF
50_4.PDF
50_2_9.PDF
50_1.PDF
50_6.PDF
50_2_4.PDF
50_3.PDF
50_2_10.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE): Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 65

Fecha y Hora: 04/06/20, 04:07 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIAS DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 26/05/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIAS PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. 95, CONSISTE EN RELACIÓN A LO EXPUESTO EN LAS NOTAS 52,53,54 SE RATIFICA QUE EN EFECTO SE REALIZARON CAMBIOS Y AJUSTES EN EL PROYECTO REFORZANDO NUESTRO DICHO LAS AFIRMACIONES DE LA EXTEMPORANEIDAD QUE MENCIONA EL SUPERVISOR PUES EN EFECTO CUANDO SE ASENTÓ LA COMUNICACIÓN POR ESTE MEDIO OFICIAL QUE ES LA BITÁCORA DE OBRA ESTA NOTA FUE ACEPTADA POR VENCIMIENTO Y AHORA SE ARGUMENTA 'EXTEMPORANEIDAD" ESTE ARGUMENTO FALSO Y ASENTADO CON DOLO Y MALA FE POR LA SUPERVISIÓN Y EN LAS MISMAS NOTAS REITERAN LOS CAMBIOS SOLO NEGANDO EL PAGO ADICIONAL ESTO SE ROBUSTECE CON LOS ARCHIVOS ADJUNTO DONDE SE MUESTRAN CLARAMENTE LOS PLANOS CONTRATADOS Y LOS REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS CAMBIOS Y EN ESTA NOTA DE CONTROVERSIAS ADJUNTAMOS LA FE DE HECHOS CERTIFICADA POR EL NOTARIO NUMERO 32 EXHIBIENDO EL ESTADO ACTUAL A LA FECHA DE LA FE PÚBLICA DESCRITA, POR LO QUE SE ARGUMENTA EN LA NOTA 54 EN SU AFIRMACIÓN SIGUIENTE "YA QUE LA MODALIDAD DEL CONTRATO ES APRECIO ALZADO Y EL CONTRATISTA DURANTE LA LICITACIÓN DEBÍO CONSIDERAR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y/O POSIBLES VOLÚMENES DE EXCAVACIONES ACARREOS RELLENOS, OBRAS INDUCIDAS Y/O NECESARIAS POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO YA QUE CONOCIÓ EL TERRENO EN LA VISITA DE OBRA PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA, EN DONDE DEBÍO CONSIDERAR DICHS TRABAJOS INDUCIDOS Y/O NECESARIOS O EN SU CASO HABER MANIFESTADO CUALQUIER DUDA AL RESPECTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE DICHO PROCEDIMIENTO" ES UNA AFIRMACION CARENTE DE SUSTENTO LEGAL PUES EN LA ETAPA QUE SE

MENCIONA EN LA NOTA ES UNA FASE DISTINTA A LA FASE LEGAL DE CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO ,TODA VEZ QUE ESTA MODALIDAD DEBE ESTAR SOPORTADA POR UN PROYECTO 'EJECUTIVO" TAL COMO LO ESTABLECE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO AL QUE ESTAMOS OBLIGADOS , PUES LA ARGUMENTACIÓN DE PREVISIÓN NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA LEY APLICABLE A ESTA MATERIA , PUES ESTO NO APLICA PARA UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO QUE ESTA CLARAMENTE DEFINIDO EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE ES INADMISIBLE SOLICITAR SE EJECUTE ALGO QUE NO SE HA FORMALIZADO EN TÉRMINOS DE LEY , ES DE RESALTAR QUE SE RATIFICAN LOS CAMBIOS SOLO ARGUMENTANDO EXTEMPORANEIDAD , MISMA QUE ES OCASIONADA POR EL SUPERVISOR EN LAS NOTAS DONDE SE INDICAN LOS CAMBIOS POR LA CAUSA DE "ACEPTACIÓN POR VENCIMIENTO" ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA Y ABUNDANDO MÁS EN LO ASENTADO EN LAS NOTAS CITADAS AL INICIO DE LA PRESENTE QUE A SU DECIR SON 'PROPUESTAS DEL CONTRATISTA" ES NOTORIAMENTE CONTRADICTORIO PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 66

Fecha y Hora: 04/06/20, 05:31 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. s/n, CONSISTE ENEN RELACIÓN A LO EXPRESADO EN LA NOTA 55 ES NECESARIO RESALTAR QUE LA EXTEMPORANEIDAD QUE SE CITA ES IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA PUES DICHA NOTA NUMERO 40 SE REGISTRA EN LA PRESENTE BITÁCORA CON LA LEYENDA "ACEPTADA POR VENCIMIENTO DE PLAZO SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO EN NOTA 1" Y SE RATIFICA QUE NUESTRA EMPRESA SOLO RECIBIÓ LA INSTRUCCIÓN DE CAMBIAR EL ACABADO INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y NO EXISTE NINGUNA OMISIÓN DE APLICAR EL COLOR AL MOMENTO DE "COLAR" PUES EN EL PROYECTO NO SE INDICA ALGUNA PROCESO QUE SEA RESTRICTIVO A ESE MÉTODO ,TODA VEZ QUE EL PRODUCTO QUE SE COLOCARÍA PARA PIGMENTAR EL PISO ES EL SIGUIENTE : FX 2 ARMOR TINTE BASE AGUA PARA APLICAR SOBRE CONCRETO, GRADO INDUSTRIAL SE ADJUNTAS FOTOS DE LAS MUESTRAS PROPUESTAS MISMAS Y LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DONDE SE MUESTRA CLARAMENTE QUE SU APLICACIÓN DEBE SER DESPUÉS DEL "COLADO" DE LOS PISOS DE CONCRETO ESTO MUESTRA QUE LO ASENTADO EN LA NOTA 55 ES FALSO PUES NUESTRA EMPRESA EN CALIDAD DE CONTRATISTA SEGÚN LA DECLARACIÓN II DEL CONTRATO SEDATU-OP-2019 CARECEMOS DE LAS FACULTADES PARA DECIDIR LA SUSTITUCIÓN DE UN ACABADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO , LO CIERTO ES QUE NOS ORDENARON PROCEDER CON A SUSTITUIR EL COLORANTE CONTRATADO ARGUMENTANDO QUE PARA LA DEPENDENCIA SERÍA MEJOR COLOCAR UN PISO CERÁMICO Y EN ESTE CAMBIO SI EXISTEN CARGOS ADICIONALES PUES LA IMPOSICIÓN DE NO COLOCAR EL PRODUCTO ESPECIFICADO QUE YA SE HABÍA ADQUIRIDO Y PONER OTRO FUERA DE PROYECTO IMPLICA GASTOS Y CARGOS ADICIONALES ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO

, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

- FX2-TDS-.PDF
- CAPTURA.JPG
- CAPTURA2.JPG
- CAPTURA3.JPG
- FX2-TDS-.PDF
- CAPTURA.JPG
- CAPTURA3.JPG
- CAPTURA2.JPG

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 67

Fecha y Hora: 04/06/20, 06:07 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. IE04,IE05, CONSISTE ENEN RELACIÓN A LO EXPRESADO EN LA NOTA 56 ES NECESARIO RESALTAR QUE LA EXTEMPORANEIDAD QUE SE CITA ES IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA PUES DICHA NOTA NÚMERO 41 SE REGISTRA EN LA PRESENTE BITÁCORA CON LA LEYENDA "ACEPTADA POR VENCIMIENTO DE PLAZO SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO EN NOTA 1" Y RESPECTO A SU AFIRMACIÓN QUE EL PROYECTO EJECUTIVO SI CONTEMPLA ILUMINACIÓN AL HITO REFERENCIANDO LOS PLANOS IE01 "PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA LUMINARIAS", Y EL PLANO IE02 "PLANTA ARQUITECTÓNICA SALIDAS", SOLO QUE EN DICHS PLANOS SOLO TIENEN LA LEYENDA QUE DICE : " TORRE HITO DE ILUMINACION CON 8 REFLECTORES DIRIGIBLES PERO OMITE MENCIONAR QUE LOS PLANOS ELÉCTRICOS QUE SON LOS QUE ORDENAN LA INSTALACIÓN DE MANERA TÉCNICA EJECUTABLE SON LOS PLANOS SIGUIENTES : IE-04 PLANO GENERAL _ TABLERO DE CONTACTOS EN ESTE PLANO SE MUESTRAN LAS LUMINARIAS QUE DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN EL TABLERO DE CONTROL Y QUE ES EL MISMO QUE SIRVE DE BASE A LA CARGA ELÉCTRICA DE PROYECTO, EN ESTE PLANO SOLO SE INCLUYEN 1(UNA) LUMINARIA EXTERIOR A CANCHA CON CARGA DE 1100 WATTS, 9 (NUEVE) LUMINARIAS EXTERIORES EN JUEGOS INFANTILES CON CARGA DE 1350 WATTS, 15 (QUINCE LUMINARIAS INTERIORES EN SANITARIOS CON CARGA DE 180 WATTS 8 (OCHO) CONTACTOS EXTERIORES EN SANITARIOS CON CARGA DE 1440 WATTS, 8 (OCHO) CONTACTOS INTERIORES EN SANITARIOS CON CARGA DE 1440 WATTS, 1(UNA) SALIDA PARA UNA PIEZA DE FUERZA QUE ALIMENTA LA BOMBA 2 CON CARGA DE 756 WATTS, 1(UNA) SALIDA PARA UNA PIEZA DE FUERZA QUE ALIMENTA LA BOMBA 2 CON CARGA DE 756 WATTS, Y LO CONFIRMA EL PLANO IE-05 DIAGRAMA UNIFILAR DONDE SE CONTEMPLAN LAS MISMAS CANTIDADES DE LUMINARIAS Y ESTOS PLANOS SON LOS QUE TÉCNICAMENTE DEFINEN LAS INSTALACIONES DE LO QUE SE VA A ALIMENTAR ELÉCTRICAMENTE Y LAS CANTIDADES QUE CITAN EN LA NOTA 56 CON EL DICHO " YA QUE EL PROYECTO SI CONSIDERA ILUMINACIÓN AL HITO " ES PRODUCTO DEL DESCONOCIMIENTO TÉCNICO DE QUIEN AFIRMA ESTO O BIEN PONE AL DESCUBIERTO LA MALA FE DE ENUNCIAR DATOS FALSOS PARA CORREGIR LAS FALLAS AL PROYECTO, POR LO QUE NUESTRA EMPRES ACCEDIÓ A LA INSTRUCCIÓN DE COLOCAR DICHAS LUMINARIAS HACIENDO LAS CORRECCIONES A LOS TABLEROS Y A LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS (CABLES) QUE ESTO OCASIONA , CONFIRMANDO EL CAMBIO AL PROYECTO Y CORRIGIENDO DICHO PROYECTO CON LOS CARGOS CORRESPONDIENTES ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO' NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECI, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

IE-04 PO GRAL BL DE CO.PDF
IE-05 DIAGRAMA UNIFILAR-MODEL.PDF
IE-05 DIAGRAMA UNIFILAR-MODEL.PDF
IE-04 PO GRAL BL DE CO.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 68

Fecha y Hora: 04/06/20, 07:19 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. diversos, CONSISTE ENEN RELACIÓN A LO EXPRESADO EN LA NOTA 57 ES NECESARIO RESALTAR QUE LA EXTEMPORANEIDAD QUE SE CITA ES IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA PUES DICHA NOTA NÚMERO 42 SE REGISTRA EN LA PRESENTE BITÁCORA CON LA LEYENDA "ACEPTADA POR VENCIMIENTO DE PLAZO SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO EN NOTA 1" ESTA ACEPTACIÓN POR VENCIMIENTO ESTO CONFIRMA SU MANIFESTACIÓN DE DESCONOCIMIENTO Y SU CONTRADICCIÓN A LA ORDEN DE CAMBIAR EL ACABADO INDICADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO CONTRATADO ESPECÍFICAMENTE EN EL PLANO : ACA-02 PLANTA ARQUITECTONICA Y CORTES DE ACABADOS POLIVALENTE- EN DICHO PLANO SE INDICA DE MANERA CLARA Y PRECISA CON EL NUMERO ONCE EN UN SÍMBOLO CUADRADO QUE DICHO NUMERO CORRESPONDE A UN ACABADO EN "TIERRA APISONADA" , EN DIVERSAS VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN, ESTE LES INSTRUYO EN REALIZAR DICHS CAMBIOS , MISMS QUE NOTIFICAMOS EN LA NOTA 42 DE LA PRESENTE BITÁCORA ,PARA FORMALIZAR DICHO CAMBIO Y SE ADJUNTA EL REPORTE FOTOGRÁFICO Y EL ACTA CORRESPONDIENTE DE LA FE DE HECHOS EXPEDIDA POR EL NOTARIO PÚBLICO NUMERO 32 DONDE CONSTA ESTE ACABADO QUE ES DISTINTO AL INDICADO EN EL PLANO CONTRATADO CONFIRMANDO QUE SE COLOCA GRAVA COMPACTAD EN ESA ZONA EN LUGAR DE TIERRA APISONADA, RESPECTO A SU SOLICITUD DE PRESENTAR OFICIOS CORRESPONDIENTES A ESTE CAMBIO SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA SUPERVISOR QUE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 46 CITA LO SIGUIENTE: "PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS

INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES." Y EN EL CAPITULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO PARA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ESPECÍFICAMENTE EN EL APARTADO VIII NOS INDICA : BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CASO EN EL CUAL SE DENOMINARÁ BITÁCORA ELECTRÓNICA,...; Y EN ESTE MISMO REGLAMENTO EL ARTICULO 122 NOS INDICA LO SIGUIENTE : ARTÍCULO 122.- EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS..., POR LO QUE SU REQUERIMIENTO DE PRESENTAR LOS OFICIOS DEBIDAMENTE FIRMADOS EN DONDE SE INSTRUYA DICHA SOLICITUD ESTA FUERA DEL CONTEXTO LEGAL AL QUE ESTAMOS OBLIGADOS , PUES SE DIO CUMPLIMIENTO DE ASENTAR ESTE CAMBIO IMPORTANTE EN LA BITÁCORA ,SE CONCLUYE QUE CON BASE A LO EXPUESTO EN RENGLONES ANTERIORES SOBRE LA NEGATIVA DE NO HABER DADO INSTRUCCIONES A NUESTRA EMPRESA DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CAMBIO DECLARANDO SU IMPROCEDENCIA DE MANERA TARDÍA PUES FUE EJECUTADO ESTE TRABAJO ES UN ACTO , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

- ACA-01 PLANTA DE ACAB POLIV.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (1).JPEG
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (4).JPEG
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (2).JPEG
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (3).JPEG
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
- ACA-01 PLANTA DE ACAB POLIV.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (2).JPEG
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (3).JPEG
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (1).JPEG
- REPORTE DE ACBADO GRAV EN POLIV (4).JPEG
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
- FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 69

Fecha y Hora: 04/06/20, 07:24 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. s/n, CONSISTE ENSE COMPLEMENTA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 67 ,POR LA RAZÓN QUE EL SISTEMA LIMITA EL NUMERO DE PALABRAS EN CADA NOTA Y EN LA PRESENTE SE COMPLEMENTA CON LO SIGUIENTE : ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 70

Fecha y Hora: 04/06/20, 07:28 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. s/n, CONSISTE ENSE COMPLEMENTA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 68 ,POR LA RAZÓN QUE EL SISTEMA LIMITA EL NUMERO DE PALABRAS EN CADA NOTA Y EN LA PRESENTE SE COMPLEMENTA CON LO SIGUIENTE : DECLARATIVO FALSO POR LO QUE SE LE DARÁ VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA PARA LO QUE PROCEDA ESTO CONFIRMA EL CAMBIO

AL PROYECTO CONTRATADO CON LOS CARGOS CORRESPONDIENTES ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 71

Fecha y Hora: 06/06/20, 03:39 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIAS DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIAS PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. diversos, CONSISTE ENEN RELACIÓN CON LO EXPRESADO EN LA NOTA 58 ES NECESARIO RESALTAR QUE LA EXTEMPORANEIDAD QUE SE CITA ES IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA PUES DICHA NOTA NÚMERO 43 SE REGISTRA EN LA PRESENTE BITÁCORA CON LA LEYENDA "ACEPTADA POR VENCIMIENTO DE PLAZO SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO EN NOTA 1" ESTA ACEPTACIÓN POR VENCIMIENTO ESTO CONFIRMA SU MANIFESTACIÓN DE DESCONOCIMIENTO Y SU CONTRADICCIÓN A LA ORDEN DE AGREGAR UN ÁREA DE GIMNASIO EN LA ZONA DE JUEGOS SI FUE ORDENADA Y EJECUTADA TAL COMO SE ANUNCIÓ EN LA PRESENTE BITÁCORA A TRAVÉS DE LA NOTA 43 Y SE CONFIRMA CON LA FE DE HECHOS DE LA NOTARIA 32 QUE SE ADJUNTA NUEVAMENTE Y AL COMPARAR ESTA FE DE HECHOS Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE A ESA ÁREA CON EL PLANO DEL PROYECTO CONTRATADO ESPECÍFICAMENTE EN EL PLANO CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA PB Y CON LA MEMORIA ARQUITECTÓNICA DESCRIPTIVA SE PUEDE CONSTATAR QUE EN EL PLANO CONTRATADO NUNCA SE CONSIDERÓ UN GIMNASIO URBANO EXTRA SE ADJUNTA EL PLANO FIRMADO POR SEDATU QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO ESTO CONFIRMA EL CAMBIO AL PROYECTO CONTRATADO CON LOS CARGOS CORRESPONDIENTES, ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO, PLAZO Y GASTOS FINANCIEROS.

Archivos adjuntos



CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF
ACAB NUEVOS POLI OEXT (1).JPEG
MEMORIA ARQUITECTÓNICA DESCRIPTIVA.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
GIMNASIO AGREGADO (2).JPEG
PLANTAS FIRMADAS.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
GIMNASIO AGREGADO (1).JPEG
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_4.PDF
CON 02 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA PB-MODEL.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_2.PDF
GIMNASIO AGREGADO (2).JPEG
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_1.PDF
ACAB NUEVOS POLI OEXT (1).JPEG
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_5.PDF
GIMNASIO AGREGADO (1).JPEG
MEMORIA ARQUITECTÓNICA DESCRIPTIVA.PDF
FE DE HECHOS UNID DEP REFORMA II (2)_OPT_3.PDF
PLANTAS FIRMADAS.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:

72

Fecha y Hora:

06/06/20, 03:53 PM

Tipo de nota:

CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. sinnumero, CONSISTE ENCONTINUANDO CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA NOTA 58 ESPECÍFICAMENTE A LA SOLICITUD DE PRESENTAR FACTURAS DE COMPRA DE DICHOS APARATOS DE GIMNASIO SE LE REITERA QUE ESTE ES UN CONTRATO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO SIN QUE SE TENGA LA OBLIGACIÓN DE COMPROBAR NUESTROS COSTOS DIRECTOS ,POR ESTA RAZÓN SU SOLICITUD ES IMPROCEDENTE YA QUE NO HAY FUNDAMENTO LEGAL NI OBLIGACIÓN CONTRACTUAL , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO, PLAZO Y GASTOS FINANCIEROS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:

73

Fecha y Hora:

06/06/20, 04:49 PM


Tipo de nota:

CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. sinnumero, CONSISTE ENEN RELACIÓN CON LO EXPRESADO EN LA NOTA 59 SE PONE DE MANIFIESTO SU CONTRADICCIÓN PUES AFIRMA QUE DIO LA INSTRUCCIÓN DE "BAJAR" EL NIVEL DE LA TROTA PISTA PARA EVITAR QUE EN DICHA ÁREA LA MULTICANCHA SE INUNDARA EN ÉPOCA DE LLUVIAS , ESTA INSTRUCCIÓN PONE DE MANIFIESTO QUE EL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO NO CONTENÍA ESA PREVISIÓN LO QUE SERIA UN PROYECTO INCOMPLETO PUES ES DE RESALTAR QUE AL PROYECTAR UNA PISTA COMO ESA Y UNA CANCHA ADYACENTE SE DEBEN CONSIDERAR LOS FACTORES PRINCIPALES COMO SON LAS INUNDACIONES Y DEMÁS QUE CUALQUIER PROYECTISTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA LO DEBE PREVENIR ,ENTONCES AL INSTRUIR ESE CAMBIO NOS ORDENO PONER ESE SISTEMA DE DRENAJE QUE AFIRMA ES DE DOS TRAMOS DE TUBO PVC QUE TIENEN UN COSTO EXTRA, MISMO QUE EN SU EXPRESIÓN QUIERE APARECER DESPRECIATIVO ,PERO QUE A NUESTRA EMPRESA CON TODAS LAS MANIOBRAS LE REPRESENTA UN COSTO QUE DEBER SER PAGADO AL NO ESTAR EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLADO , ESTO CIRCUNSTANCIA SE PRESENTA POR LOS CAMBIOS DE NIVEL ORDENADOS QUE SE INDICAN EN LA NOTA 32 ,CONJUNTANDO SU AFIRMACIÓN DE CAMBIAR NIVELES Y PONER TUBOS DE PVC ES UN CAMBIO DE PROYECTO QUE GENERA COSTOS EXTRAS ANTE ESTOS CAMBIOS SE REINCIDE EN VIOLAR LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL MULTICITADO CONTRATO MISMO QUE AL SER ESTE OBJETO DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGÚN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 : CONSIDERANDO ESTAS DISCREPANCIAS SOLICITAMOS APEGARNOS A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO, PLAZO, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS: AJUSTE EN MONTO .

Complemento



Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE).

"Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:

74

Fecha y Hora:

06/06/20, 05:14 PM

Tipo de nota:

CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 02/06/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSI A PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. sinnumero, CONSISTE ENEN RELACIÓN LO EXPRESADO EN AL NOTA 6º SE REITERA LA SOLICITUD DE REALIZAR UN CONVENIO MODIFICATORIO ,EN VIRTUD DE LAS CONTRADICCIONES QUE PRESENTAN LAS RESPUESTAS DE LAS NOTAS 48 A LA 59 ,ESTA CIRCUNSTANCIA CON LOS DESACUERDOS MENCIONADOS NOS LLEVAN A COLOCARNOS EN LO QUE DISPONE EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Y TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS :107 Y 284 AL 294 DEL REGLAMENTO APLICABLE ESTA MISMA LEY, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO DAMOS VISTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO, LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 75

Fecha y Hora: 06/06/20, 05:28 PM

Tipo de nota: FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

Contenido

SE PRESENTÓ PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO LA ESTIMACIÓN N°. 10 DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 14/02/2020, LA CUAL FUE AUTORIZADA PARA PAGO POR LA RESIDENCIA DE OBRA EL DÍA 14/03/2020, SIN EMBARGO HAN TRANSCURRIDO 20 DÍAS NATURALES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM) Y SU IMPORTE NO HA SIDO CUBIERTO POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LOPSRM.

Archivos adjuntos

EST 10 CIERRE_2_OPT_OPT.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota: 76

Fecha y Hora: 06/06/20, 06:07 PM

Tipo de nota: CONTROVERSI A DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 26/05/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSI A PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. SINNUMERO, CONSISTE ENSOLICITAMOS LA ACLARACIÓN A LA RELACIÓN DE GASTOS QUE FUE ENTREGADA AL REPRESENTANTE LEGAL DE NUESTRA EMPRESA POR EL ING. VÍCTOR CORDERO ZUBIETA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2020 , ORDENÁNDOSE SE LES DEPOSITE O PAGUE EN EFECTIVO ESTE IMPORTE QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE : \$ 2'774,087.17 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N) DEL CUAL ADJUNTAMOS COPIA CON CARGO A LOS RUBROS AHÍ ESTIPULADOS ESTO POR ORDEN DEL ARQ. FERNANDO SANCHEZ BERNAL Y DEL ARQ. ROMÁN MEYER FALCÓN , SIN QUE NOS INDIQUE LA RAZÓN, MENCIONANDO QUE SI NO SE LES PAGA ESA CANTIDAD SE NOS RETENDRÁN LOS PAGOS EN ESTE Y OTRO CONTRATO QUE SE TIENE CON LA DEPENDENCIA , ESTA SITUACIÓN SE SALE DE TODO ORDEN LEGAL Y PEDIMOS SE ACLARE A LA BREVEDAD PUES NOS AFECTA ESTA MEDIDA COERCITIVA DE NO TRAMITAR NUESTROS PAGOS; SALVO QUE SE LES PAGUE ESTE IMPORTE QUE REPRESENTA EL 31.1047% DEL IMPORTE CONTRATADO , COMO ES UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DAREMOS VISTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE SER PROCEDENTE A LAS INSTANCIAS PENALES O CIVILES QUE LE SEAN INHERENTES ,TAMBIÉN SE HARÁ PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB QUE CORRESPONDAN , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO.

Archivos adjuntos

GAST A PAG ARQ FERNANDO SANCHEZ.PDF
GAST A PAG ARQ FERNANDO SANCHEZ.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:77

Fecha y Hora:16/06/20, 08:48 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/06/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: REUNIÓN DE TRABAJO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2020 SE LE SOLICITA SU PRESENCIA Y DEL ING. ABEL MATA PARA LA DEBIDA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS INDICADOS EN LAS NOTAS DE BITÁCORA Y SU VEZ SEAN REVISADAS EN CONJUNTO CON USTED , LA CITA ES EL PRÓXIMO JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2020 , A LAS 11:00 AM EN LAS OFICINAS DE LA SEDATU, UBICADA EN DONATO GUERRA 3, TORRE B, PISO 27, COL. JUÁREZ , CP. 06600, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
DE LO ANTERIOR SE LE SOLICITA POR ESTE MEDIO LA CONFIRMACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL ING. ABEL MATA Y DE USTED A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2020. EN CASO DE NO RECIBIR LA CONFIRMACIÓN SE APLAZARA LA REUNIÓN EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA PARA EL DÍA LUNES 22 DE JUNIO DEL 2020 SIENDO ESTA LA ÚLTIMA FECHA PROGRAMADA. .

Archivos adjuntos

CAMSCANNER 06-16-2020 16.43.10.PDF

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 06/08/20

Número de Nota:78

Fecha y Hora:03/08/20, 04:37 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 62, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 62 EN LA QUE LA CONTRATISTA AGREGA LA FE DE HECHOS LEVANTADA EN ACTA NO. 95, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020, SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE EL PRESENTE AVISO DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA ES EXTEMPORÁNEO POR LO QUE SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE AL EFECTO ESTABLECE EL CONTRATO. ASIMISMO, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA Y EN RESPUESTA A SU AVISO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019, ESTA SUPERVISIÓN REALIZÓ LA INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2020 LA CONTRATISTA FUE NOTIFICADA DE LOS RECHAZOS DE PARTES DE LA OBRA Y SE LE REQUIRIÓ LA CORRECCIÓN DE DETALLES, CONFORME A LOS ALCANCES DEL CONTRATO. PARA EL CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EJECUTADOS, DEBERÁ PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES PARA SU REVISIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EFECTOS DEL FINIQUITO DEL CONTRATO. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:79

Fecha y Hora:03/08/20, 04:39 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 63, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 63, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO NO PODRÁN SER MODIFICADOS NI EN PLAZO, NI EN MONTO. ASIMISMO, QUE EN CASO DE QUE EXISTIERAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTOS SOLO PODRÍAN SER RECONOCIDOS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DE SU REGLAMENTO. EN EL CASO QUE NOS OCUPA, LA CONTRATISTA NO PRESENTÓ, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, UNA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TALES TRABAJOS. EN SU CASO, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 80

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 64,, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 64, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO NO PODRÁN SER MODIFICADOS NI EN PLAZO, NI EN MONTO.. AHORA BIEN, CON RELACIÓN A SU AFIRMACIÓN DE QUE ESTA SUPERVISIÓN ESTÁ OBLIGADA A PROBAR CON UNA "PERICIAL" SUS AFIRMACIONES, SE LE REITERA A ESA CONTRATISTA QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CUENTA CON LAS FACULTADES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN PARTICULAR, CON LA SEÑALADA EN LA FRACCIÓN XI. EN SU CASO, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 81

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:45 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 65, SE LE REITERA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON RELACIÓN AL 59 DE LA LEY, LO SIGUIENTE: I) QUE LA REGLA GENERAL EN LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO, ES QUE ÉSTOS NO PUEDEN MODIFICARSE NI EN MONTO, NI EN PLAZO; II) QUE LAS EXCEPCIONES QUE PREVEN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE REFIERE AL A NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLO POR CASOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, QUE NO IMPLIQUEN SUBSANAR DEFICIENCIAS DE LA CONTRATISTA Y SEAN POSIBLE CALCULAR VOLÚMENES, CANTIDADES Y COSTOS. EN EL CASO DE QUE TALES TRABAJOS EXISTAN O HAYAN SIDO EJECUTADOS POR ESA CONTRATISTA, QUEDARÁN EN BENEFICIO DE LA OBRA, SIN DERECHO A PAGO ALGUNO, TAL COMO LO PREVE LA CLÁUSULA SEGUNDA, PÁRRAFO CUARTO DEL CONTRATO, A MENOS QUE SE ACREDITE HABER RECIBIDO INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA, Y PRESENTE LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN., SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL DIA 1 DE JULIO DEL 2020.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 82

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:46 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: NOTA ACLARATORIA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE INFORMA QUE LA NOTA NUMERO 78,79 Y 80 DE LA PRESENTE BITACORA LA FECHA CORRECTA ES 1 DE JULIO DEL 2020.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 83

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 65, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 65, SE LE REITERA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON RELACIÓN AL 59 DE LA LEY, LO SIGUIENTE: I) QUE LA REGLA GENERAL EN LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO, ES QUE ÉSTOS NO PUEDEN MODIFICARSE NI EN MONTO, NI EN PLAZO; II) QUE LAS EXCEPCIONES QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE REFIERE AL A NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLO POR CASOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, QUE NO IMPLIQUEN SUBSANAR DEFICIENCIAS DE LA CONTRATISTA Y SEA POSIBLE CALCULAR VOLÚMENES, CANTIDADES Y COSTOS. EN EL CASO DE QUE TALES TRABAJOS EXISTAN O HAYAN SIDO EJECUTADOS POR ESA CONTRATISTA, QUEDARÁN EN BENEFICIO DE LA OBRA, SIN DERECHO A PAGO ALGUNO, TAL COMO LO PREVÉ LA CLÁUSULA SEGUNDA, PÁRRAFO CUARTO DEL CONTRATO, A MENOS QUE SE ACREDITE HABER RECIBIDO INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA, Y PRESENTE LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 84

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 66, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 66, SE LE REITERA QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON RELACIÓN AL 59 DE LA LEY, LO SIGUIENTE: I) QUE LA REGLA GENERAL EN LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO, ES QUE ÉSTOS NO PUEDEN MODIFICARSE NI EN MONTO, NI EN PLAZO; II) QUE LAS EXCEPCIONES QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE REFIERE AL A NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLO POR CASOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, QUE NO IMPLIQUEN SUBSANAR DEFICIENCIAS DE LA CONTRATISTA Y SEA POSIBLE CALCULAR VOLÚMENES, CANTIDADES Y COSTOS. EN SU CASO, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:85

Fecha y Hora:03/08/20, 04:50 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/08/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 67,, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA 67, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE LA SUPERVISIÓN NO QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON RELACIÓN AL 59 DE LA LEY, LO SIGUIENTE: I) QUE LA REGLA GENERAL EN LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO, ES QUE ÉSTOS NO PUEDEN MODIFICARSE NI EN MONTO, NI EN PLAZO; II) QUE LAS EXCEPCIONES QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE REFIERE AL A NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLO POR CASOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, QUE NO IMPLIQUEN SUBSANAR DEFICIENCIAS DE LA CONTRATISTA Y SEA POSIBLE CALCULAR VOLÚMENES, CANTIDADES Y COSTOS. EN SU CASO, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE QUE NE CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS POR ESA CONTRATISTA Y SEAN CONSIDERADOS EN EXCESO POR NO HABER OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDAN EN BENEFICIO DE LA OBRA, SIN DERECHO A PAGO ALGUNO, TAL COMO LO PREVÉ LA CLÁUSULA SEGUNDA, PÁRRAFO CUARTO DEL CONTRATO. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:86

Fecha y Hora:03/08/20, 04:52 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 68, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 68, SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE LA FE DE HECHOS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020 NO HACE PRUEBA ALGUNA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, INCLUYA LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE RECLAMA LA CONTRATISTA, NI QUE LAS MEJORAS QUE EL SITIO PUDIERA CONTENER, SE REFIERA A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS POR LA CONTRATISTA. EL FEDATARIO PÚBLICO ÚNICAMENTE DA FE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA A LA FECHA DE SU DILIGENCIA, Y DA CUENTA DE QUE ESA CONTRATISTA PRETENDE HACER PROPIAS LAS OBRAS ALLÍ DESCRITAS.

ASIMISMO SE LE REITERA AL CONTRATISTA QUE CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2020 SE LE NOTIFICARON RECHAZOS DE OBRA PARA CORRECCIÓN Y QUE EL PASADO 26 DE MAYO NOTIFICÓ POR ESCRITO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:87

Fecha y Hora:03/08/20, 04:54 PM

Tipo de nota:ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 69, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NO. 69, SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE LA FE DE HECHOS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020 SE RECIBE EL AVISO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE EXTEMPORÁNEO YA QUE CON FECHA 29 DE FEBRERO LE FUE NOTIFICADO EL RECHAZO DE LA OBRA Y LOS ASPECTOS DE SETA QUE DEBÍAN CORREGIRSE. EN CONSECUENCIA, ES APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

POR OTRA PARTE, SE LE REITERA QUE EN EL CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RECONOCIDOS POR LA RESIDENCIA Y ESTA SUPERVISIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN..

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE 2020-08-03 AT 2.52.55 PM.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 88

Fecha y Hora: 03/08/20, 04:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE REITERA QUE LA CONTRATISTA QUE EL 29 DE FEBRERO DE 2020, ESTA RESIDENCIA LE NOTIFICÓ EL RECHAZO DE LA OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REITERA QUE LA CONTRATISTA QUE EL 29 DE FEBRERO DE 2020, ESTA RESIDENCIA LE NOTIFICÓ EL RECHAZO DE LA OBRA Y LOS TRABAJOS QUE DEBÍAN CORREGIRSE CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO. EN ESTE SENTIDO, ES PROCEDENTE Y SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RECONOCIDOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y ESTA SUPERVISIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN, PARA EFECTOS DEL FINIQUITO DEL CONTRATO..

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE 2020-08-03 AT 2.52.55 PM.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 89

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA 88, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE REITERA QUE LA CONTRATISTA QUE EL 29 DE FEBRERO DE 2020, ESTA RESIDENCIA LE NOTIFICÓ EL RECHAZO DE LA OBRA Y LOS TRABAJOS QUE DEBÍAN CORREGIRSE CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO. EN ESTE SENTIDO, ES PROCEDENTE Y SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RECONOCIDOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y ESTA SUPERVISIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN, PARA EFECTOS DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 90

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:04 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA 58. ES COMPLEMENTO DE LA NOTA 71, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE REITERA QUE LA CONTRATISTA QUE EL 29 DE FEBRERO DE 2020, ESTA RESIDENCIA LE NOTIFICÓ EL RECHAZO DE LA OBRA Y LOS TRABAJOS QUE DEBÍAN CORREGIRSE CONFORME AL ALCANCE DEL CONTRATO. EN ESTE SENTIDO, ES PROCEDENTE Y SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RECONOCIDOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y ESTA SUPERVISIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS EN EL CITADO ARTÍCULO 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, PARA SU ANÁLISIS CONCILIACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN, PARA EFECTOS DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 91

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA 73,, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REITERA A LA CONTRATISTA, QUE POR DISPOSICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADA A ACREDITAR QUE ESTA MODIFICACIÓN IMPLICÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO, LO QUE A LA FECHA NO HA SUCEDIDO, POR LO QUE SE LE REITERA LA NECESIDAD DE PRESENTAR PARA SU ANÁLISIS, CONCILIACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, LA RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 92

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA NOTA 60, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE REITERA A LA CONTRATISTA QUE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO NO PUEDEN SER MODIFICADOS EN PLAZO NI EN MONTO, SALVO LAS EXCEPCIONES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 229 Y 230 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, QUE NO SE CUMPLEN EN EL SUPUESTO QUE SE PLANTEA. ASIMISMO, SE LE REITERA QUE LOS DERECHOS DE LA CONTRATISTA SE ENCUENTRAN EXPEDITOS PARA QUE LOS EJERZA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE MEJOR CONVenga A SUS INTERESES, Y QUE OBRA EN PODER DE ESA SUPERVISIÓN LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL ESTADO EN EL QUE DEJÓ LA OBRA EL 14 DE FEBRERO DE 2020, Y EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECHAZO DE LOS TRABAJOS DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2020.

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE HAYAN SIDO APROBADOS POR LA RESIDENCIA SE LE REITERA LA NECESIDAD DE PRESENTARLOS PARA SU ANÁLISIS, CONCILIACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, A FIN DE PROCEDER AL FINIQUITO DEL CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 93

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CON RELACIÓN A LA ESTIMACIÓN 10,

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE REITERA AL CONTRATISTA QUE LA CITADA ESTIMACIÓN NO. 10 NO HA SIDO APROBADA, NI CONTIENE LOS ELEMENTOS E INFORMACIÓN PARA PODER ANALIZAR LOS TRABAJOS QUE PRETENDE ACREDITAR.

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE HAYAN SIDO APROBADOS POR LA RESIDENCIA O SUPERVISIÓN, SE LE REITERA LA NECESIDAD DE PRESENTARLOS PARA SU ANÁLISIS, CONCILIACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, A FIN DE PROCEDER AL FINIQUITO DEL CONTRATO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 94

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/06/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVISO Y TERMINO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN FUNCIÓN AL AVISO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS PRESENTADO POR LA EMPRESA EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2020 SE LEVANTA LA ACTA DE VERIFICACIÓN CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020 Y SE LE NOTIFICA A LA EMPRESA QUE EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2020 SE PROCEDERÁ A CELEBRAR EL ACTO PROTOCOLARIO DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 95

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/06/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: QUE CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2020 SE CELEBRA EL ACTO PROTOCOLARIO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN., SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2020 SE CELEBRA EL ACTO PROTOCOLARIO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 96

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: MINUTA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2020 SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA CON LOS ACUERDOS DE LAS PARTIDAS PROCEDENTES Y NO PROCEDENTES ASÍ COMO LOS MONTOS FINALES PARA EL CIERRE DEL CONTRATO, .

Archivos adjuntos

MINUTAS REFORMA.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 97

Fecha y Hora: 03/08/20, 05:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/07/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: DICTAMEN DE SUSTITUCIÓN DE PARTIDAS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE DERIVADO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO Y CONCILIACIÓN SE INFORMA EN LA PRESENTE QUE EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR \$9,941.77 M.N , LA EMPRESA MANIFIESTA A ESTA RESIDENCIA RENUNCIAR A ESTE MONTO Y NO GENERAR COBRO A LA DEPENDENCIA.

QUE CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2020 LA RESIDENCIA DE OBRA ELABORA DICTAMEN DE SUSTITUCIÓN DE PARTIDAS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Archivos adjuntos

DICTAMEN REFORMA.PDF

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 98

Fecha y Hora: 06/08/20, 06:54 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO ACTA DE RECEPCION PRESENTADO CON N°. sin numero , DE FECHA 19/06/2020 RELATIVO A CONSIDERANDO EL CONTENIDO DE LAS NOTAS 94,95,96 Y 97 QUE LA RESIDENCIA ESTABLECE, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR Y DEJAR FIRME EL AJUSTE Y EL MONTO FINAL DEL CONTRATO, AGREGAMOS EN LA PRESENTE NOTA EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA DONDE SE CONFIRMA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS, CON ESTA ACTA EXHIBIDA RATIFICAMOS LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE SE NOTIFICÓ EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2010 MEDIANTE LA NOTA NUMERO 62 ,PARA LOS FINES LEGALES QUE LE SON INHERENTES .

Archivos adjuntos

ACTA DE RECEPCION FISICA REFORMA II_OPT_2.PDF
ACTA DE RECEPCION FISICA REFORMA II_OPT_3.PDF
ACTA DE RECEPCION FISICA REFORMA II_OPT_1.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 99

Fecha y Hora: 06/08/20, 07:02 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO ACTA CIRCUNSTANCIADA PRESENTADO CON N°. sin numero, DE FECHA 03/08/2020 RELATIVO A CONSIDERANDO LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS SE LEVANTA EL ACTA DE ACUERDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA EN LA CUAL SE REVISAS EL MONTO CONTRATADO ACORDANDO EL IMPORTE FINAL MISMO QUE SE FIJA EN LA CANTIDAD DE \$8,908,118.49 MENOS \$9,941.77 PARA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE Y SE REVISAN LOS IMPORTES DE LAS MINISTRACIONES FALTANTES PARA SU TRAMITE DE COBRO CON LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN, SE RATIFICA QUE EL SALDO PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA ES DE 891,854.69 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.), POR LO QUE SE SOLICITA NOS INDIQUEN LA FECHA PARA LA FIRMA DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE..

Archivos adjuntos

ACTA CIRCUNSTFINIQUITO.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 100

Fecha y Hora: 07/08/20, 05:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/06/2020 VICTOR CORDERO ZUBIETA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE REITERA AL CONTRATISTA QUE SE DESCONOCE Y EN CONSECUENCIA, SE RECHAZA LO MENCIONADO EN SU NOTA NO. 76. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE REQUIERE PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SUPERVISIÓN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER AL FINIQUITO DEL CONTRATO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 10/08/20

Número de Nota: 101

Fecha y Hora: 15/08/20, 01:20 PM

Tipo de nota: RATIFICACION DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO OFICIO PARA FINIQUITAR OBRA SEDATU-OP-50-2019 PRESENTADO CON N°. TJ/133/2020, DE FECHA 07/08/2020 RELATIVO A CITA PARA FORMALIZAR EL ACTA FINIQUITO ADJUNTAMOS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN : ESTIMACIÓN NUMERO 10 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 267,263.03(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.), ESTIMACIÓN NUMERO 11 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 3,677.58(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.),ESTIMACIÓN NUMERO 12 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 3,677.58(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.),ESTIMACIÓN NUMERO 13 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 3,677.58(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.),ESTIMACIÓN NUMERO 14 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 3,677.58(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.),ESTIMACIÓN NUMERO 15 POR TRABAJOS EJECUTADOS FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON IMPORTE A PAGAR POR : 527,346.20(QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100M.N.) PARA INTEGRARSE AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE : .

Archivos adjuntos

EST 15 SEDATU 50_OPT.PDF
EST 12 SEDATO 50_OPT.PDF
EST 11 SEDATO 50_OPT.PDF
EST 14 SEDATU 50_OPT.PDF
EST 13 SEDATU 50_OPT.PDF
EST 10 SEDATU 50_OPT.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 102

Fecha y Hora: 15/08/20, 01:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/08/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: ENTREGA DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER AL FINIQUITO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO SU SOLICITUD CONTENIDA EN LA NOTA 100 SE ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS MEDIANTE LA RATIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA NOTA 101 Y 102 .

Archivos adjuntos

EST 10 SEDATU 50_OPT.PDF
EST 12 SEDATO 50_OPT.PDF
EST 13 SEDATU 50_OPT.PDF
CITA UNO FINIQ REFORMA.PDF
EST 11 SEDATO 50_OPT.PDF
EST 15 SEDATU 50_OPT.PDF
EST 14 SEDATU 50_OPT.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 103

Fecha y Hora: 15/08/20, 01:42 PM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO CITA PARA FORMALIZAR EL ACTA FINIQUITO PRESENTADO CON N°. TJ/133/2020, DE FECHA 07/08/2020 RELATIVO A SE RATIFICA Y ADJUNTA EL OFICIO TJ/133/2020 Y SE MANIFIESTA QUE MEDIANTE LA NOTA NUMERO 101 SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES O MINISTRACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y NO PAGADOS HASTA ESTA FECHA,MISMOS QUE SE DEBEN INTEGRAR EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE COMO SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$209,319.55



Archivos adjuntos

CITA UNO FINIQ REFORMA.PDF
CITA UNO FINIQ REFORMA.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 104

Fecha y Hora: 15/08/20, 03:01 PM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 15/08/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. MHIYS/UDREFII/10-19, CONSISTE EN EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS POR PARTE DE SEDATU , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN GASTOS FINANCIEROS.

Complemento

SE ADJUNTA OFICIO

Archivos adjuntos

OFICIO DE INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO.PDF
OFICIO DE INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 105

Fecha y Hora: 15/08/20, 03:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/08/2020 ABEL MATA HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: SOLICITUD POR PARTE DEL ARQ. MOISES MOLINA FONSECA EN SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE SEDATU DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON EL CONTRATO NO. SEDATU-OP-50-2019 QUE SE REFIERE A: LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO “UNIDAD DEPORTIVA REFORMA II” EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA PÁRRAFO TERCERO Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE A LA LETRA DICE:
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

CONSIDERANDO QUE EL CONTRATO QUE NOS VINCULA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FINIQUITO EN EL CUAL EXISTE UN SALDO A FAVOR DE NUESTRA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES IMPORTES:

1.	TRABAJOS	EJECUTADOS	NO	PAGADOS	DEBIDAMENTE	AUTORIZADOS:
	\$809,319.55					
2.	GASTOS	FINANCIEROS	POR	INCUMPLIMIENTO	EN	LOS PAGOS:
	\$27,255.77					

LE NOTIFICAMOS QUE ANTE LA SOLICITUD POR PARTE DEL ARQ. MOISES MOLINA FONSECA EN SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE SEDATU DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO NO SE PODRÁ EFECTUAR PUES CONTRAVIENE EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TODA VEZ QUE HASTA LA FECHA NO SE HA LIQUIDADADO POR PARTE DE SEDATU EL SALDO MENCIONADO EN PÁRRAFOS ANTERIORES.

EN ATENCIÓN A ESTOS ARGUMENTOS SOLICITAMOS A UD. DE LA MANERA MÁS ATENTA LO SIGUIENTE:

A) SE NOS TENGA POR PRESENTADOS ANTE LA SOLICITUD DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO CON LA NEGATIVA DE PARTE NUESTRA HASTA QUE SE LIQUIDE EL SALDO A FAVOR DE NUESTRA EMPRESA

B) SE REITERA LA SOLICITUD DE LIQUIDAR LOS SALDOS A FAVOR DE NUESTRA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SIGUEN GENERÁNDOSE MISMOS QUE SERÁN CUANTIFICADOS HASTA LA FECHA QUE SE LIQUIDEN LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
.EN ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN DE PAGOS PARA LOS IMPORTES MENCIONADOS EN PÁRRAFOS ANTERIORES NOS REITERAMOS A SUS

Archivos adjuntos

OFICIO DIFERIR ACTA DE EXTINCION.PDF

Nota creada por: ABEL MATA HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

SharePoint

AbelMata

COMPARTIR

SEGUIR

Capacitación

Solicitar desbloqueo de cuenta

Manuales, Formatos

Recientes

Si olvidé o no Recibi mi Clave

Control de Obras

Preguntas frecuentes

Buscar este sitio

Bitacora para impresion rapida

Buscar Numero de Obra

9400100328

Imprimir Bitacora

Bitacora

Folio	Nota de:	Nombre de tarea	Nota	Estado de la Nota	Obra:No Obra	Creado
1	Residente	Nota Apertura y solicitud de permisos	Este día se realiza la apertura de la Bitacora de esta obra y se asigna como responsable de crear notas por parte de CFE: Residente: RAMON RAMIREZ Supervisor de CFE: david perez Por Parte del Contratista: ABEL MATA	Firmada	9400100328	6 de agosto, 2019
2	Contratista	inicio diferido de los trabajos	Considerando las instrucciones de la Residencia de obras ratificamos el inicio de los trabajos para el día 12 de agosto de 2018	Cerrada	9400100328	10 de agosto, 2019
3	Contratista	alta de personal	Adjuntamos la relación de personal y vehículos que participaran en el inicio de los trabajos a partir del día 12 de agosto de 2019 para los tramites de acceso correspondientes	Cerrada	9400100328	10 de agosto, 2019
4	Residente	AVANCE DE OBRA AL 21 DE AGOSTO 2019	SE ANEXA ARCHIVO DE AVANCE DE OBRA	Cerrada	9400100328	22 de agosto, 2019
5	Residente	AVANCE DE OBRA DIA 26 AGOSTO	SE ANEXA AVANCE DE OBRA	Cerrada	9400100328	27 de agosto, 2019
6	Supervisor	Reporte de Actividades referente a periodo del 27 de Agosto de 2019 al 02 de Septiembre de 2019.	Se continúan los trabajos de colocación de malla ciclónica y colocación de postes para portón de hojas para acceso vehicular y peatonal del centro de refacciones, con la actividad de sembrado de postes metálicos. Así mismo, todos los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad adecuado para la correcta ejecución de las actividades antes descritas.	Cerrada	9400100328	9 de octubre, 2019
7	Supervisor	Reporte de Actividades referente a periodo del 03 de Septiembre de 2019 al 12 de Septiembre de 2019.	Se continúan los trabajos de colocación de malla ciclónica con la actividad de habilitado y colocación de portón de 2 hojas de posteria y cerco de malla. Así mismo, todos los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad adecuado para la correcta ejecución de las actividades antes descritas.	Cerrada	9400100328	9 de octubre, 2019