

✓	Folio	Nota de:	Nombre de tarea	Nota	Estado de la Nota	Obra:No Obra	Creado	
	8	Residente	Reporte de Actividades referente a periodo del 13 de Septiembre de 2019 al 22 de Septiembre de 2019.	Se concluyen con los trabajos aludidos a presente de Contrato el día 22 de Septiembre de 2019, quedando pendiente la entrega de las estimaciones finales y la verificación física de los trabajos concluidos. Así mismo, todos los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad adecuado para la correcta ejecución de las actividades antes descritas.	Cerrada	9400100328	9 de octubre, 2019	
	9	Supervisor	Aprobacion Estimacion Normal 01	Se adjunta en la presente la Aprobación de la Estimación Normal 01 comprendida en el periodo del 12 de Agosto al 31 de Agosto de 2019	Cerrada	9400100328	11 de noviembre, 2019	
	10	Supervisor	Entrega de documentación faltante por parte del contratista	Se le exhorta al contratista la entrega de la siguiente documentación para realizar las actas de cierre respectivas: Entrega de Estimación Extraordinaria Entrega de Aviso de Terminación de Obra	Cerrada	9400100328	11 de noviembre, 2019	
	11	Supervisor	Estimacion 02 Extraordinaria 9400100328 Autorizada	Se adjunta en la presente Estimación 02 Extraordinaria referente al contrato 9400100328 Autorizada	Cerrada	9400100328	4 de diciembre, 2019	
	12	Residente	terminación de los trabajos	CFE TRANSMISIÓN Zona de Transmisión Sur Chiapas y Nayarit S/N, Col. Garzas C.P.23079 La Paz, B.C.S. Atendiendo lo establecido en la cláusula decimotercera correspondiente al CONTRATO No.:9400100328 DE LA OBRA "OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DEL CEV DE SUBESTACIÓN EL PALMAR". Notificamos a Ud. La terminación de los trabajos inherentes a dicho contrato con fecha 22 de septiembre de 2019 mismos que fueron pagados de acuerdo con las siguientes estimaciones: No. de estimación Periodo Importe Imp acumulado 1(uno) 12/08/2019 31/08/2019 \$199,007.71 \$199,007.71 (uno extraordinaria) 12/08/2019 31/08/2019 \$9,007.21 \$207,007.92 En espera de su revisión y formalización del finiquito correspondiente nos reiteramos a sus órdenes para cualquier comunicado al respecto	Activa	9400100328	Hace aproximadamente un minuto	



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION BAJA CALIFORNIA
ZONA DE TRANSMISION SUR

ACUERDO DE DIFERIMIENTO

ÁREA RESPONSABLE : ZONA DE TRANSMISION SUR ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA: OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DEL CEV DE SUBESTACIÓN EL PALMAR
No. DE CONTRATO: 9400100328 MONTO DEL CONTRATO: \$ 221,363.19 (SON: DOSCIENTOS VENTI UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 02-ago-19
NUEVA FECHA DE INICIO: 12-ago-19 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22-sep-19
CONTRATISTA: MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION S.A. DE C.V.
No. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MHI110427HR0
No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN: 42 FECHA DEL OFICIO: 15-ene-19
MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN: CONCURSO ABIERTO SIMPLIFICADO
CONCURSO No. CFE-0201-CSCON-0030-2019 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 08 DE JULIO DE 2019

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, A 05 DE AGOSTO 2019

DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE SITIO IMPUTABLE A ESTA CFE Y SU ESPECIALIDAD DE SUBESTACIONES, LA CUAL SOLICITO TIEMPO PARA ENTREGA DEL SITIO SE DIFIEREN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS EN 7 DIAS NATURALES TENIENDO COMO NUEVO PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 12 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

POR EL CONTRATISTA:

ING. RAMON FABRITZIO RAMIREZ LIZARRAGA
RESIDENTE DE OBRA CFE TRANSMISION ZTS

C. ABUNDIO RAMIREZ SURIANO
REPRESENTANTE LEGAL
MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION S.A. DE C.V

**OBRA: MODERNIZACIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS DE SUBESTACIÓN EL PALMAR DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN SUR**

SOLPED	CONSTRATO	IMPORTE DE CONTRTO	APERTURA BEOP	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO
700177704	9400100328	\$ 221,363.19	05/08/2019	27.71 %	74.83 %	05 DE AGOSTO DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Reporte de Actividades y Fotográfico referente a periodo del 18 de Agosto de 2019 al 22 de Agosto de 2019.

Se concluyeron las actividades de corte y compensación de terreno, así como, la compactación del mismo, a su vez, de termino con la colocación de plataforma de concreto, así mismo, se inician las actividades de colocación de cerco de malla ciclónica.

Así mismo, todos los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad adecuado para la correcta ejecución de las actividades antes descritas.

**OBRA: MODERNIZACIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS DE SUBESTACIÓN EL PALMAR DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN SUR**

SOLPED	CONSTRATO	IMPORTE DE CONTRTO	APERTURA BEOP	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO
700177704	9400100328	\$ 221,363.19	05/08/2019	27.71 %	74.83 %	05 DE AGOSTO DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019



**OBRA: MODERNIZACIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS DE SUBESTACIÓN EL PALMAR DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN SUR**

SOLPED	CONSTRATO	IMPORTE DE CONTRATO	APERTURA BEOP	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO
700177704	9400100328	\$ 221,363.19	05/08/2019	27.71 %	74.83 %	05 DE AGOSTO DE 2019	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2019 09:13 a. m.
Para: ramon.ramirez01@cfe.gob.mx; david.perez06@cfe.gob.mx
CC: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: Apertura de Bitacora 9400100328

SISTEMA DE CONTROL DE OBRA

Se le informa que el día de hoy se realizó la apertura de la Bitácora de la obra con numero 9400100328.


Además de generar la primera nota a la bitácora, también se solicita los permisos para el acceso al sistema al Contratista y supervisor de CFE.

Este acceso tarda 48 horas en configurarse. En cuanto este, se envía un correo con sus credenciales para poder entrar al sistema y crear notas.

Si ya tienen permisos al sistema por tener otra Bitácora, solo verá reflejado la obra en el listado.

Atentamente:

Administracion del Sistema

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2019 09:26 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100328

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100328 OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DEL CEV DE SUBESTACIÓN EL PALMAR** por parte de : **Residente**

Referenta : **a)Apertura;**

Nota Apertura y solicitud de permisos

Nota:


Este día se realiza la apertura de la Bitacora de esta obra y se asigna como responsable de crear notas por parte de CFE:

Residente: RAMON RAMIREZ

Supervisor de CFE: david perez

Por Parte del Contratista: ABEL MATA

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ABEL MATA', written over a faint circular stamp or watermark.

13	CONCURSO SANOVIV MEDICAL INSTITUTE	El día 15 de diciembre de 2020 el Supervisor de Zona Tula hace entrega de los trabajos	de oficio no. CFEDV000-51/20-012 a esta Residencia de Obra la terminación de los trabajos correspondiente al contrato no. DV000-51/20 denominado: "Aplicación de Pintura Exterior para los Inmuebles de la División de Distribución Centro Oriente, en los Estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo" con un importe de \$2,114,322.16 (Dos Millones Ciento Catorce Mil Trescientos Veintidós Pesos 16/100 M.N.), por lo que se procederá a realizar la revisión y recepción de los trabajos.	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 15:13	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
12	Residente	Ejecución de los trabajos	Con fecha 06 de diciembre de 2020 en el frente de trabajo Zona Tula se determina por parte de la Supervisión de CFE que la aplicación de pintura del Inmueble denominado Area de Distribución Tepeji sea ejecutado en el Edificio de Zona Tula, informando al Contratista de esta necesidad y en común acuerdo por ambas partes se ejecutan un total de 2,000 m2.	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 14:57	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
11	Residente	Avance de obra	Con fecha 15 de diciembre de 2020 se obtiene avance físico - financiero teniendo como avance programado el 50.52% y un avance físico real de 63.97% teniendo un avance superior al programado de 13.45%	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 14:52	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
10	Residente	Ejecución de los trabajos	Con fecha 13 de diciembre de 2020 se continúan con los trabajos de aplicación de pintura vinílica en muros exteriores en los frentes de trabajo de Zona Matamoros, Tlaxcala, Pachuca, Tulancingo y Tula, se tiene como fecha tentativa de terminación de los trabajos para el 15 de diciembre de 2020.	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 14:47	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
9	Residente	Entrega de estimación por parte del contratista	Con fecha 11 de diciembre de 2020 se recibe estimación 1 normal por parte del Contratista para su revisión y visto bueno con un importe de \$ 716,298.96 (Setecientos Dieciséis Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 96/100 M.N.)	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 14:22	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
8	Residente	Ejecución de los trabajos	Con fecha 10 de diciembre de 2020 se concluyen los trabajos en el Frente de Trabajo de Zona Tecamachalco teniendo una cantidad sobrante de 550 m2, del mismo modo se concluyen los trabajos en el Frente de Trabajo de Oficinas Divisionales UTEC concluyendo con los metros cuadrados contratos sin embargo no se alcanzo a pintar el 100% de los muros por lo que se necesita ocupar la cantidad sobrante de Zona Tecamachalco y aplicarlos en la UTEC. Se solicita al Contratista la atención de esta necesidad así como cumplir con el 100% del contrato y en común acuerdo de ambas partes se llevaran acabo dichos trabajos.	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 14:14	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798
7	Residente	Ejecución de los trabajos	Con fecha 05 de diciembre de 2020 por parte del Supervisor de Zona Pachuca y de acuerdo a la visita del Contratista para el levantamiento del Edificio Tiñgueros e iniciar con los trabajos se solicita por parte del Supervisor de CFE realizar la aplicación de Pintura en el Inmueble propiedad de CFE denominado Centro Técnico y Operadores Santa Julia ubicado en Boulevard Ramon G. Bonfil no. 400, Cdl. Santa Julia, Pachuca. Hgo.; comentándose con el Superintendente el Ing. Abel Mata Hernandez confirmando por su parte no	☐ Guillermo Cuautle Serrano	29/12/2020 13:56	Firmada	AbelMata	29/12/2020		9400103798



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 09:39 a. m.
Para: guillermo.cuautle@cfe.mx
CC: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: Apertura de Bitacora 9400103798

SISTEMA DE CONTROL DE OBRA

Se le informa que el día de hoy se realizó la apertura de la Bitácora de la obra con numero 9400103798.


Además de generar la primera nota a la bitácora, también se solicita los permisos para el acceso al sistema al Contratista y supervisor de CFE.

Este acceso tarda 48 horas en configurarse. En cuanto este, se envía un correo con sus credenciales para poder entrar al sistema y crear notas.

Si ya tienen permisos al sistema por tener otra Bitácora, solo verá reflejado la obra en el listado.

Atentamente:

Administracion del Sistema

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 09:54 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**

Referenta : **a)Apertura;**

Nota Apertura y solicitud de permisos

Nota:


Este día se realiza la apertura de la Bitacora de esta obra y se asigna como responsable de crear notas por parte de CFE:

Residente: Guillermo Cuautle Serrano

Supervisor de CFE: JOSE JAVIER TETLA ROSALES

Por Parte del Contratista: ABEL MATA HERNANDEZ

[Firmar Nota de Enterado](#)



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 01:07 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **q)Avance físico y financiero, o Eventos Críticos;**

Avance de obra

Nota:

Con fecha 15 de diciembre de 2020 se obtiene avance físico - financiero teniendo como avance programado el 50.52% y un avance físico real de 63.97% teniendo un avance superior al programado de 13.45%

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 01:02 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 13 de diciembre de 2020 se continúan con los trabajos de aplicación de pintura vinílica en muros exteriores en los frentes de trabajo de Zona Matamoros, Tlaxcala, Pachuca, Tulancingo y Tula, se tiene como fecha tentativa de terminación de los trabajos para el 15 de diciembre de 2020.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 12:38 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

Entrega de estimación por parte del contratista

Nota:

Con fecha 11 de diciembre de 2020 se recibe estimación 1 normal por parte del Contratista para su revisión y visto bueno con un importe de \$ 716,298.96 (Setecientos Dieciséis Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 96/100 M.N.)

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 12:29 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se concluyen los trabajos en el Frente de Trabajo de Zona Tecamachalco teniendo una cantidad sobrante de 550 m2, del mismo modo se concluyen los trabajos en el Frente de Trabajo de Oficinas Divisionales UTEC concluyendo con los metros cuadrados contratos sin embargo no se alcanzo a pintar el 100% de los muros por lo que se necesita ocupar la cantidad sobrante de Zona Tecamachalco y aplicarlos en la UTEC. Se solicita al Contratista la atención de esta necesidad así como cumplir con el 100% del contrato y en común acuerdo de ambas partes se llevaran acabo dichos trabajos.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 12:12 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 05 de diciembre de 2020 por parte del Supervisor de Zona Pachuca y de acuerdo a la visita del Contratista para el levantamiento del Edificio Trigueros e iniciar con los trabajos se solicita por parte del Supervisor de CFE realizar la aplicación de Pintura en el Inmueble propiedad de CFE denominado Centro Técnico y Operadores Santa Julia ubicado en Boulevard Ramon G. Bonfil no. 400, Col. Santa Julia, Pachuca. Hgo.; comentándose con el Superintendente el Ing. Abel Mata Hernandez confirmando por su parte no tener problema con el cambio de dirección del centro de trabajo iniciando este mismo día los trabajos de aplicación de pintura.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 12:03 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 01 de diciembre de 2020 se inician los trabajos en los siguientes frentes de trabajo: Zona Matamoros, Zona Tecamachalco, Zona Tlaxcala y Zona Tulancingo realizando trabajos de limpieza y preparación de superficies delimitando su área de trabajo y portando el equipo de seguridad.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 11:47 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **q)Avance físico y financiero, o Eventos Críticos;**

Avance de obra

Nota:

Con fecha 30 de noviembre de 2020 se obtiene avance físico - financiero teniendo como avance programado el 13.62% y un avance físico real de 36.03% teniendo un avance superior al programado de 22.41%

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 11:31 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 28 de noviembre de 2020 se inicia la aplicación de pintura en muros exteriores que fueron preparados, el color fue autorizado por cada uno de los supervisores responsables de cada Centro de Trabajo. Así mismo se da inicio en el Edificio de Zona Tehuacán presentándose personal para iniciar con la limpieza y preparación de superficie.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 11:19 a. m.
Para: mataingenieriasysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 27 de noviembre de 2020 se inician los trabajos en diferentes centros de trabajo como son: UTEC, Edificio de Zona Poniente, Área Poniente, Sucursal Cholula, Área de Distribución Bugambilias, Edificio Zona San Martin; presentándose diferentes frentes de trabajo para iniciar con la limpieza y preparación de la superficie para la aplicación de pintura.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 11:01 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **c)Entrega del sitio de los trabajos;**

Entrega del inmueble

Nota:

Con fecha 27 de noviembre de 2020 con oficio no. SVS-230-2020 se hace entrega de los inmuebles bajo el amparo del contrato no. DV000-51/20 denominado: "Aplicación de Pintura Exterior para los Inmuebles de la División de Distribución Centro Oriente, en los Estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo".

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 01:11 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de los trabajos

Nota:

Con fecha 06 de diciembre de 2020 en el frente de trabajo Zona Tula se determina por parte de la Supervisión de CFE que la aplicación de pintura del Inmueble denominado Area de Distribución Tepeji sea ejecutado en el Edificio de Zona Tula, informando al Contratista de esta necesidad y en común acuerdo por ambas partes se ejecutan un total de 2,000 m2.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 26 de abril de 2021 10:11 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

Estimación finiquito

Nota:

Con fecha 15 de diciembre de 2020 se notifico mediante oficio no. CFEDV000-51/20-012 el Aviso de Terminación de los Trabajos referente al contrato denominado: "Aplicación de Pintura Exterior para los Inmuebles de la División de Distribución Centro Oriente, en los Estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo" numero DV000-51/20 9400103798, por lo que se solicita la entrega de estimación y números finiquito para realizar convenio modificatorio, ya que a la fecha el Contratista no ha presentado números generadores y en reiteradas ocasiones se ha solicitado vía llamada telefónica.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' or 'G' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 8 de febrero de 2021 02:32 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400103798

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400103798 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR PARA LOS INMUEBLES DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO ORIENTE, EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA E HIDALGO** por parte de : **Residente**


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

Autorización de Estimación 2

Nota:

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se autoriza estimación 2 normal con un importe de \$1,398,023.20 (Un Millón Trescientos Noventa y Ocho Mil Veintitrés Pesos 20/100 M.N.) correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2020.

[Firmar Nota de Enterado](#)





Sistema Electronico de Control de Obras

Capacitación

Manuales, Formatos

Si olvidé o no Recibi mi Clave

Solicitar desbloqueo de cuenta

Recientes

Control de Obras

Preguntas frecuentes

Buscar este sitio

Notas mis obras

Bitacora

☒	Folio	Nota de:↓	Nombre de tarea	Nota	☐ Creado por	Creado	Estado de la Nota	Firmado Por	Fecha Firmado Enterado		Obra:No t
Obra:No Obra : 9400099252 (19)											
Obra:No Obra : 9400100343 (1)											
☒	1	Residente	Nota Apertura y solicitud de permisos	Este dia se realiza la apertura de la Bitacora de esta obra y se asigna como responsable de crear notas por parte de CFE: Residente: Luis Carrasco Santiago Supervisor de CFE: BETSY LAURA ARRAZOLA NARVAEZ Por Parte del Contratista: ABEL MATA HERNANDEZ	☐ Luis Carrasco Santiago	23/07/2019 15:09	Firmada	AbelMata	26/07/2019		9400100
Obra:No Obra : SDC-RGROS-CAS-02/17 (14)											

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 08:26 a. m.

To: betsy.arrazola@cfe.gob.mx

Cc: abelote70@hotmail.com

Subject: Bitacora Nueva Nota de obra "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"

BITACORA ELECTRONICA DE CFE


Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Contratista

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

AUTORIZACION DE PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

Nota:

DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION LA EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN PARA MURO PERIMETRAL EN EL TRAMO A Y D. SERA DE: 1.15 MTS.(UNO PUNTO QUINCE METROS LINEALES) SE ADJUNTA DIBUJO

A handwritten signature or stamp, possibly a circular seal with a signature inside, is located in the lower left quadrant of the page.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 08:21 a. m.

To: betsy.arrazola@cfe.gob.mx

Cc: abelote70@hotmail.com

Subject: Bitacora Nueva Nota de obra "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"

BITACORA ELECTRONICA DE CFE


Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Contratista

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

REPORTE DE ACTIVIDADES

Nota:

SE CONCLUYE CON LA DEMOLICION DEL MURO PERIMETRAL EN EL TRAMO A, Y SE REALIZA UN AVANCE DEL 83% EN LA DEMOLICIÓN DEL MURO PERIMETRAL TRAMO D.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 08:21 a. m.

To: betsy.arrazola@cfe.gob.mx

Cc: abelote70@hotmail.com

Subject: Bitacora Nueva Nota de obra "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"

BITACORA ELECTRONICA DE CFE


Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Contratista

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

REPORTE DE ACTIVIDADES

Nota:

CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LA BARDA EN EL TRAMO A Y D, SIENDO A LAS 11:30 AM INICIA BLOQUEO A LAS INSTALACIONES DE CFE. JUCHITAN OAXACA, RETRASANDO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE LA BARDA TRAMO A Y D. ASÍ COMO EL INGRESO DE LOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE PLANTILLA .

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 08:35 a. m.

To: betsy.arrazola@cfe.gob.mx

Cc: abelote70@hotmail.com

Subject: Bitacora Nueva Nota de obra "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"

BITACORA ELECTRONICA DE CFE


Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Contratista

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

INCIDENCIAS EN BARDA TRAMO D

Nota:

EN RECORRIDO DE LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION SE AUTORIZA E INICIA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN EN MURO PERIMETRAL TRAMO D, ESTA ACTIVIDAD NO ESTA CONTEMPLADA EN CATALOGO ASÍ COMO DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUERTOS DE CONCRETO QUE SUSTITUÍAN A LA CIMENTACIÓN Y EN CONJUNTO TAMBIÉN SE DEMUELEN LOS CASTILLOS CON UN AVANCE DEL 16%, DE IGUAL FORMA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (TABICON, ACERO, ARENA) Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL TRAMO A Y D. SE RESALTA QUE LA CADENA DE DESPLANTE A DEMOLER EN EL TRAMO D ES DE 15X 30 CMS DIFERENTE AL CONCEPTO 1.15 DE LA PARTIDA DEMOLICIONES EN EL TRAMO "D" QUE CONTEMPLA LO SIGUIENTE : 1.15"DEMOLICIÓN CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 15 X 20CM(TRAMO D)" MISMA ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA Y EN CONSECUENCIA SE PRESENTARA PARA SU REVISIÓN EL PRECIO UNITARIO FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIO QUE CORRESPONDA



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 01:23 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente


Referenta : **s)Seguridad, higiene y protección al ambiente;**

APLICACIÓN DE CAPITULO 100

Nota:

Por este medio se le recuerda al contratista que, durante la ejecución de los trabajos, deberá atender y dar estricta aplicación a lo indicado en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAPITULO 100 DISTRIBUCIÓN, con la finalidad de cubrir todos los aspectos relacionados con la seguridad del personal involucrado en la ejecución de los trabajos. (se anexa el Reglamento de Seguridad e Higiene CAPITULO 100).

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 01:09 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente


Referenta : **c)Entrega del sitio de los trabajos;**

ENTREGA DE INMUEBLE

Nota:

Por medio de la presente nota se hace constar que con fecha 23 y 24 de julio del 2019 durante el recorrido de los sitios de los trabajos, se puso a disposición del contratista el inmueble donde se llevaran a cabo los trabajos de "Reparación De Edificios Y Subestaciones Zona De Distribución Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca". Anexando al presente el oficio número OCZTH-0060-2019 de fecha 24 de julio del 2019, para pronta referencia.

[Firmar Nota de Enterado](#)



From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 01:06 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente


Referenta : **b)Alta, baja o sustitución de personal;**

Residencia y Supervision

Nota:

Por este medio se hace la presentación formal del Residente y Supervisor de obra, Ing. Luis Carrasco Santiago e Ing. Betsy Laura Arrazola Narváez respectivamente, quienes son los encargados del seguimiento y control de los trabajos, así como los facultados para subir las notas de bitácora correspondientes, para lo cual se anexa el oficio No.- DKB00/SPPC/0826/2019 de fecha 17 de junio del 2019.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>

Sent: sábado, 27 de julio de 2019 01:31 p. m.

To: mataingenieriaysupervision@gmail.com

Subject: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente

Referenta : **s)Seguridad, higiene y protección al ambiente;**

APLICACIÓN DE ANEXO S

Nota:

Por este medio, se le recuerda al contratista la aplicación de los Lineamientos de Seguridad y Salud en el trabajo para proveedores y contratistas "Anexo S", se le indica que dicho anexo será de aplicación obligatoria durante la ejecución del contrato de obra, y será de aplicación de manera mensual y hasta el último periodo de ejecución de los trabajos, el cual pasara a formar parte de la estimación de obra correspondiente y será requisito indispensable para poder dar trámite a dichas estimaciones.

Así mismo se le recuerda al contratista que la implementación de la Reunión de Inicio de Jornada (RIJ) y la Reunión de Inicio de Maniobra (RIM) serán de aplicación diaria y durante el periodo de ejecución del presente contrato, de igual forma se le solicita al contratista la entrega a la residencia de obra de los Registros 1 y 2 (Resumen Estadístico Mensual Sobre Accidentes De Trabajo y Datos Del Personal Del Proveedor Y/O Contratista Responsable De Proporcionar Las Estadísticas De Accidentabilidad respectivamente), lo anterior con la finalidad dar cumplimiento a Lineamientos de Seguridad y Salud en el trabajo y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra.

Para tal efecto se anexa a la presente nota los siguientes anexos:

- 1.- Lineamientos de Seguridad y Salud en el trabajo para proveedores y contratistas Anexo S**
- 2.- Registro 1: Resumen Estadístico Mensual Sobre Accidentes De Trabajo**
- 3.- Registro 2: Datos Del Personal Del Proveedor Y/O Contratista Responsable De Proporcionar Las Estadísticas De Accidentabilidad**
- 4.- Registro 3: Reporte De Incidente/Accidente Personal De Proveedores Y/O Contratistas**
- 5.- Registro 5 Requerimientos Del Anexo "S"**
- 6.- Formato de la Reunión de inicio de Jornada N-4001-706-RIJ**
- 7.- Formato de la Reunión de inicio de Maniobra N-4001-709-RIM**

[Firmar Nota de Enterado](#)

abelote70@hotmail.com

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 12:00 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

AVANCE DE TRABAJOS

Nota:


Con fecha 12 de Agosto del 2019, se finalizaron trabajos de construcción de barda correspondiente al Tramo A.

Con fecha de hoy, se continúan actividades de construcción de barda a base de Block de concreto para el Tramo D, así como la construcción de contrafuertes de concreto armado de acuerdo a proyecto correspondiente a Tramo C.

Retiro de aplanado en muros exteriores del edificio de vivienda, así como el retiro de impermeabilizante existente.

Por este medio se informa al contratista que la altura de construcción para barda, correspondiente al Tramo B y Tramo C será de 3.50 mts. Incluyendo cadena de desplante y cadena de cerramiento.

[Firmar Nota de Enterado](#)



SharePoint

AbelMata

NAVEGAR

VER

COMPARTIR

SEGUIR

Firmar
Firmar
Nota

Editar
elemento

Eliminar elemento

Historial de versiones

Compartido con

Flujos de trabajo

Enviarme alertas

Administrar

Acciones



Sistema Electronico de Control de Obras

Capacitación Manuales, Formatos Si olvidé o no Recibi mi Clave
Solicitar desbloqueo de cuenta Recientes Control de Obras Preguntas frecuentes

Buscar este sitio

Bitacora

Clasificación g)Conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;

Nombre de tarea MODIFICACION AL ANEXO AE10

Nota En relación al séptimo párrafo de la nota numero 38 y al párrafo octavo se le notifica mediante le oficio número CFE9400100343-09_RESEZDTEH el nombramiento del ING HECTOR ARIAS DIAZ COMO AUXILIAR DE COSTOS Y ESTIMACIONES DEL SUPTE DE OBRA ING.ABEL MATA HERNANDEZ, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, para atender las correcciones de estimaciones, revisar los volúmenes adicionales y extraordinarios correspondientes al contrato, convenir y formalizar los convenios modificatorios que resulte y en su caso firmar dichos convenios . Ratificando lo anterior para los fines legales que le son inherentes.
Dicho profesionista se presentara con la supervisión y la residencia para atender lo establecido en la disposición 54 y también lo establecido en la clausula VIGESIMO TERCERA



Datos adjuntos [OF No. CFE9400100343-09_RESEZDTEH.pdf](#)


Tipo de contenido: Nota en curso

Versión: 4.0

Creado el 23/09/2019 6:15 por ☐ AbelMata

Última modificación realizada el 23/09/2019 6:20 por ☐ AbelMata

Cerrar



abelote70@hotmail.com

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Sent: jueves, 12 de septiembre de 2019 10:26 p. m.
To: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de : **Supervisor**

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

ejecución de trabajos


Nota:

El día 10 de Septiembre del 2019 se finalizó el suministro y aplicación de entortado en azotea del jefe de vivienda.

Con fecha del 12 de Septiembre del 2019 se realizaron las siguientes actividades:

- 1. Construcción de barda correspondiente al tramo B y tramo C.**
- 2. Se finalizó el retiro de aplanado en muros interiores de un cuarto correspondiente a la vivienda del jefe de distribución.**
- 3. Se iniciaron trabajos de aplicación de impermeabilizante a base de termofusión en azotea de vivienda del jefe de distribución.**

Por este medio se le solicita al contratista los números generadores del periodo (1 de Agosto del 2019 al 31 de Agosto del 2019) correspondiente a la estimación número 2, para su revisión, así mismo se le recuerda que deberá entregar a la residencia de obra la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago (Generadores de obra, álbum fotográfico, Croquis, formato 14) dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.



[Firmar Nota de Enterado](#)

abelote70@hotmail.com

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Sent: sábado, 14 de septiembre de 2019 12:05 p. m.
To: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **I)Suspensiones de trabajos;**

Suspensión de actividades

Nota:

Siendo las 11:00 hrs del día 14 de Septiembre del 2019 se suspendieron actividades sin causa justificada por el contratista.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 22 de septiembre de 2019 02:36 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente

Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Nota:

CON RELACIÓN A LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 20 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y A LA NOTA DE BITACORA NÚMERO 21 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR PARTE DE LA CONTRATISTA, EN DONDE SE HACE MENCIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLO SE PRESENTO A LABORAR EN OBRA UN ALBAÑIL Y UN AYUDANTE DE ALBAÑIL, REALIZANDO ÚNICAMENTE TRABAJOS DE APLANADO EN UN MURO INTERIOR DE LA VIVIENDA DEL JEFE DE DISTRIBUCIÓN Y A PARTIR DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 HASTA EL DIA DE HOY SE HAN SUSPENDIDO LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA POR PARTE DEL CONTRATISTA, YA QUE NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PERSONAL A LABORAR EN OBRA, PERMANECIENDO SIN AVANCE LOS DOS FRENTE DE TRABAJO QUE TENIA EL CONTRATISTA (BARDA PERIMETRAL Y VIVIENDA DEL JEFE DE DISTRIBUCION).

ASI MISMO SE LE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA NO ACTÚA CON DOLO, POR EL CONTRARIO SE HACE CONSTAR, QUE DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA DE CFE, SE ENCUENTRA REALIZAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE DE TODOS LOS HECHOS RELEVANTES QUE SE SUSCITEN DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO QUE REPERCUTAN O PUEDAN REPERCUTIR EN EL AVANCE DE OBRA, EL CUAL DE ACUERDO A LOS REGISTROS, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE AL DÍA DE HOY SE TIENE UN AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL 47.97% CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DEL 44.94 %, EXISTIENDO UN 3.03 % DE AVANCE POR ARRIBA DE ACUERDO A PROGRAMA, SIN EMBARGO SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA REINICIAR DE MANERA INMEDIATA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, YA QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMA AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBERÁ CUBRIR UN AVANCE DEL 68.49 %.

[Firmar Nota de Enterado](#)

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 22 de septiembre de 2019 02:55 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente

Referenta : **g)Conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;**

VOLÚMENES ADICIONALES DE OBRA

Nota:

CON RELACIÓN A LAS NOTAS DE BITÁCORA NUMERO 25, 26 Y 29 TODAS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN DONDE EL CONTRATISTA HACE MENCIÓN A VOLÚMENES ADICIONALES DE OBRA EJECUTADOS POR PARTE DE SU REPRESENTADA, SOLICITANDO SE CONSIDERE EL PAGO CORRESPONDIENTE, Y EN DONDE AL MISMO TIEMPO INFORMA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN TANTO ESTOS VOLÚMENES NO SEAN FORMALIZADOS E INTEGRADOS A UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA SU EJECUCIÓN, AL RESPECTO SE LA HACE DEL CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA QUE LA DECISIÓN UNILATERAL DE SUSPENDER LOS TRABAJOS ES DE SU TOTAL Y ENTERA RESPONSABILIDAD, DADO QUE DE PRESENTARSE ALGÚN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTA CFE ESTAR EN CONDICIONES DE APLICAR LA CLAUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO DE OBRA QUE A LA LETRA DICE: DÉCIMO SÉPTIMA. - PENAS, DAÑOS Y PERJUICIOS

A fin de verificar si EL CONTRATISTA está realizando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa general de ejecución de los trabajos, LA CFE DISTRIBUCIÓN comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior y por causas imputables al contratista, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor de la que debió realizarse, conforme al programa general de ejecución de los trabajos vigente previamente establecido y acordado por las partes, LA CFE DISTRIBUCIÓN penalizará el 1 % de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de (meses) transcurridos a partir de la fecha en la cual se encuentran en atraso los trabajos, hasta el de la revisión.

Por lo tanto, se hará la penalización, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, dichas penalizaciones tendrán el carácter de definitivas, quedando en poder de LA CFE DISTRIBUCIÓN y no procederá su devolución.

Al término de cada periodo establecido en el programa general de ejecución de los trabajos, se calculará la penalización, a fin de que el importe que resulte se incluya en la estimación

correspondiente a favor de CFE DISTRIBUCIÓN.

Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha pactada en el contrato, como pena convencional deberá cubrir a LA CFE DISTRIBUCIÓN la cantidad de 1% (uno por ciento) sobre el monto correspondiente a la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural de atraso, hasta el momento en que la obra quede concluida a entera satisfacción de LA CFE DISTRIBUCIÓN. Si EL CONTRATISTA continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deberán ajustarse las penas, descontando los importes de los trabajos que se vayan ejecutando, considerando para su cálculo las fechas de corte de las estimaciones señaladas en el programa general de ejecución de los trabajos.

POR OTRA PARTE, REFERENTE A LA FORMALIZACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL QUE HACE MENCIÓN EN SU NOTA NUMERO 26 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA SE CONCERTÓ CITA CON EL ING. ABEL MATA HERNANDEZ EN LAS OFICINAS DE ESTA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN CARRETERA PANAMERICANA KM. 821, COLONIA FELIPE PESCADOR, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA PARA EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, PARA TRATAR EL TEMA DE LOS VOLUMENES ADICIONALES DE OBRA Y DETONAR EL TRAMITE DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO POR INCREMENTO AL MONTO DERIVADO DE LOS VOLUMENES DE OBRA ADICIONALES DETECTADOS EN OBRA, PORTERIORMENTE ESE MISMO DIA POR LA TARDE ALREDEDOR DE LAS 18:00 HRS DE MANERA PRESENCIAL SE CONFIRMO DICHA CITA CON EL C.P. ABUNDIO RAMIREZ SURIANO QUIEN CONFIRMO LA ASISTENCIA, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION S.A. DE C.V. A LA CITA ACORDADA.

CABE ACLARAR QUE PARA PODER DAR INICIO AL TRAMITE DE FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO ES NECESARIO LA PRESENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA DETERMINACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VOLÚMENES RESULTANTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA DEL CONTRATO OBJETO DE LOS PRESENTES TRABAJOS Y EN BASE A LA DISPOSICIÓN 54.- MODIFICACIONES AL MONTO, PLAZO O VIGENCIA DE LOS CONTRATOS, DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CFE Y SUS EPS QUE ESTABLECEN:

VIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES

Las Partes convienen en que podrán modificar el monto o plazo de este contrato o sus anexos, en cuyo caso, deberá celebrarse, por escrito, el convenio correspondiente con las nuevas condiciones.

.....

Disposición 54.- Modificaciones al monto, plazo o vigencia de los Contratos

Los contratos se podrán modificar para incrementar o disminuir el monto, plazo o vigencia originalmente pactados.

.....

La Empresa Contratante podrá realizar modificaciones al monto y plazo de los Contratos por Obra Determinada a Precios


Unitarios, los Contratos de Obra Mixtos en la parte correspondiente y los Contratos de Amortización Programada,

mediante convenios, siempre y cuando éstos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y no se afecten

las condiciones esenciales del objeto del contrato.

.....

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

abelote70@hotmail.com

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Sent: lunes, 9 de septiembre de 2019 10:16 p. m.
To: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Subject: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de : **Supervisor**


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

Ejecución de trabajos

Nota:

El día de hoy 09 de Septiembre del 2019 se comenzaron trabajos de demolición a mano de aplanado en muros interiores, y retiro de loseta cerámica, correspondiente al Edificio de Vivienda del jefe de Distribución, así mismo se continuaron trabajos en reparación de Barda perimetral (Construcción de cadena intermedia para tramo C, armado y habilitado de acero para tramo B y C).

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

abelote70@hotmail.com

From: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Sent: domingo, 15 de septiembre de 2019 06:26 a. m.
To: betsy.arrazola@cfe.gob.mx
Cc: abelote70@hotmail.com
Subject: Bitacora Nueva Nota de obra "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"

BITACORA ELECTRONICA DE CFE


Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de : **Contratista**

Referenta : **I)Suspensiones de trabajos;**

suspension de actividades

Nota:

En relacion a la nota numero 20 mencionada con "dolo" y mala fe por parte de la supervision se le notifica que la citada "suspension" no es tal pues como se puede verificar en días anteriores los días sábados, se ha trabajado hasta medio día y los días domingos y festivos no se ha laborado siguiendo lo establecido en el contrato colectivo de trabajo firmado con el SUTERM por lo cual se le ratifica que el día domingo y el día 16 de septiembre es festivo e inhábil por lo tanto no se tendrán labores hasta el día 17 de septiembre



De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2019 07:43 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Supervisor


Referenta : **d)Ejecución de Trabajos;**

REANUDACIÓN DE TRABAJOS

Nota:

Por este medio se informa que a la fecha no se ha presentado a laborar personal por parte del contratista, por lo que se le solicita reanudar las actividades lo más pronto posible a fin de evitar atrasos en los trabajos y evitar penalizaciones por incumplimiento del programa.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2019 06:31 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Supervisor


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

ESTIMACIÓN 2

Nota:

Con fecha del día 24 de Septiembre del 2019 se presentó el Ing. Héctor Arias Diaz (Auxiliar de costos y estimaciones) del SUPPTE de obra Ing. Abel Mata Hernández, entregando el formato 14 que corresponde a la hoja de detalle, la cual no puede ser autorizada ya que carece de firmas por parte del superintendente de obra (Ing. Abel Mata Hernández).

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2019 07:20 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Supervisor


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

Estimación numero 2

Nota:

Se informa que a la fecha no se ha entregado documentación completa relacionada a la estimación número 2 del mes de agosto

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2019 07:58 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Supervisor


Referenta : **g)Conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;**

VOLÚMENES ADICIONALES

Nota:

Por este medio se le solicita al superintendente de Obra Ing. Abel Mata Hernández, se presente a más tardar el día viernes 27 de Septiembre del 2019 a la oficina de Planeación y Construcción con el Residente de Obra Ing. Luis Carrasco Santiago y tratar asuntos relacionados a la estimación número 3, así mismo conciliar volúmenes adicionales referente a la barda perimetral.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2019 08:46 a. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA CFE nueva nota de obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Supervisor


Referenta : **e)Estimaciones o Valores de Obra;**

ESTIMACIÓN 2

Nota:

Se informa que a la fecha no se ha entregado documentación completa de la estimación número 2 referente al mes de Agosto, así mismo los números generadores carecen de firma por parte del contratista para su formalización.

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De: Sistema Electronico de Control de Obras <control.obras@cfe.gob.mx>
Enviado el: domingo, 22 de septiembre de 2019 02:55 p. m.
Para: mataingenieriaysupervision@gmail.com
Asunto: BITACORA nueva de nota a la obra 9400100343

BITACORA ELECTRONICA DE CFE

Se registro una nueva nota en la bitacora de la obra **9400100343 "Reparación de Edificios y Subestaciones Zona de Distribución Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca"** por parte de :
Residente

Referenta : **g)Conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;**

VOLÚMENES ADICIONALES DE OBRA

Nota:

CON RELACIÓN A LAS NOTAS DE BITÁCORA NUMERO 25, 26 Y 29 TODAS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN DONDE EL CONTRATISTA HACE MENCIÓN A VOLÚMENES ADICIONALES DE OBRA EJECUTADOS POR PARTE DE SU REPRESENTADA, SOLICITANDO SE CONSIDERE EL PAGO CORRESPONDIENTE, Y EN DONDE AL MISMO TIEMPO INFORMA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN TANTO ESTOS VOLÚMENES NO SEAN FORMALIZADOS E INTEGRADOS A UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA SU EJECUCIÓN, AL RESPECTO SE LA HACE DEL CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA QUE LA DECISIÓN UNILATERAL DE SUSPENDER LOS TRABAJOS ES DE SU TOTAL Y ENTERA RESPONSABILIDAD, DADO QUE DE PRESENTARSE ALGÚN ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTA CFE ESTAR EN CONDICIONES DE APLICAR LA CLAUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO DE OBRA QUE A LA LETRA DICE: DÉCIMO SÉPTIMA. - PENAS, DAÑOS Y PERJUICIOS

A fin de verificar si EL CONTRATISTA está realizando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa general de ejecución de los trabajos, LA CFE DISTRIBUCIÓN comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior y por causas imputables al contratista, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor de la que debió realizarse, conforme al programa general de ejecución de los trabajos vigente previamente establecido y acordado por las partes, LA CFE DISTRIBUCIÓN penalizará el 1 % de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de (meses) transcurridos a partir de la fecha en la cual se encuentran en atraso los trabajos, hasta el de la revisión.

Por lo tanto, se hará la penalización, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, dichas penalizaciones tendrán el carácter de definitivas, quedando en poder de LA CFE DISTRIBUCIÓN y no procederá su devolución.

Al término de cada periodo establecido en el programa general de ejecución de los trabajos, se calculará la penalización, a fin de que el importe que resulte se incluya en la estimación

correspondiente a favor de CFE DISTRIBUCIÓN.

Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha pactada en el contrato, como pena convencional deberá cubrir a LA CFE DISTRIBUCIÓN la cantidad de 1% (uno por ciento) sobre el monto correspondiente a la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural de atraso, hasta el momento en que la obra quede concluida a entera satisfacción de LA CFE DISTRIBUCIÓN. Si EL CONTRATISTA continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deberán ajustarse las penas, descontando los importes de los trabajos que se vayan ejecutando, considerando para su cálculo las fechas de corte de las estimaciones señaladas en el programa general de ejecución de los trabajos.

POR OTRA PARTE, REFERENTE A LA FORMALIZACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL QUE HACE MENCIÓN EN SU NOTA NUMERO 26 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA SE CONCERTÓ CITA CON EL ING. ABEL MATA HERNANDEZ EN LAS OFICINAS DE ESTA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN CARRETERA PANAMERICANA KM. 821, COLONIA FELIPE PESCADOR, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA PARA EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS, PARA TRATAR EL TEMA DE LOS VOLUMENES ADICIONALES DE OBRA Y DETONAR EL TRAMITE DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO POR INCREMENTO AL MONTO DERIVADO DE LOS VOLUMENES DE OBRA ADICIONALES DETECTADOS EN OBRA, PORTERIORMENTE ESE MISMO DÌA POR LA TARDE ALREDEDOR DE LAS 18:00 HRS DE MANERA PRESENCIAL SE CONFIRMO DICHA CITA CON EL C.P. ABUNDIO RAMIREZ SURIANO QUIEN CONFIRMO LA ASISTENCIA, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN PERSONAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION S.A. DE C.V. A LA CITA ACORDADA.

CABE ACLARAR QUE PARA PODER DAR INICIO AL TRAMITE DE FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO ES NECESARIO LA PRESENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA DETERMINACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VOLÚMENES RESULTANTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA DEL CONTRATO OBJETO DE LOS PRESENTES TRABAJOS Y EN BASE A LA DISPOSICIÓN 54.- MODIFICACIONES AL MONTO, PLAZO O VIGENCIA DE LOS CONTRATOS, DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CFE Y SUS EPS QUE ESTABLECEN:

VIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES

Las Partes convienen en que podrán modificar el monto o plazo de este contrato o sus anexos, en cuyo caso, deberá celebrarse, por escrito, el convenio correspondiente con las nuevas condiciones.

.....

Disposición 54.- Modificaciones al monto, plazo o vigencia de los Contratos

Los contratos se podrán modificar para incrementar o disminuir el monto, plazo o vigencia originalmente pactados.

.....

La Empresa Contratante podrá realizar modificaciones al monto y plazo de los Contratos por Obra Determinada a Precios


Unitarios, los Contratos de Obra Mixtos en la parte correspondiente y los Contratos de Amortización Programada,

mediante convenios, siempre y cuando éstos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y no se afecten

las condiciones esenciales del objeto del contrato.

.....

[Firmar Nota de Enterado](#)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.