

Número de Nota:28

Fecha y Hora:28/03/20, 04:27 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 09/03/2020 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 09,10, 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2020 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

10-03-2020.JPG
09-03-2020.PNG
11-03-2020.JPG
12-03-2020.JPG
13-03-2020.PNG
09-03-2020.PNG
11-03-2020.JPG
12-03-2020.JPG
13-03-2020.PNG
10-03-2020.JPG

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:29

Fecha y Hora:31/03/20, 09:33 PM

Tipo de nota:

ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/03/2020 CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: FUERZA DE TRABAJO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: QUE CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO, LE SOLICITO MEDIANTE OFICIO Y DE MANERA URGENTE AUMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, YA QUE A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA VENCIDA SIENDO ACREEDOR SU REPRESENTADA A LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES, LA CUAL SE VERÁ REFLEJADA EN SU PRÓXIMA ESTIMACIÓN, EN CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN EL ARTICULO 46BIS, 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECIMA CUARTA ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por:

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota:30

Fecha y Hora:31/03/20, 09:34 PM

Tipo de nota:

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Contenido

EL DÍA 17/03/2020 OCURRIERON LOS SIGUIENTES HECHOS:
QUE CON FECHA 17,18,19 DE MARZO DEL 2020 SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA REGIÓN, CON PRECIPITACIONES CONSIDERABLES, IMPOSIBILITANDO LOS TRABAJOS.
MISMOS QUE DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (RLOPSRM) SE CONSIDERAN COMO CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
POR TAL MOTIVO SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL RLOPSRM.

Archivos adjuntos

18-03-2020.JPG
17-03-2020.JPG

19-03-2020.JPG

19-03-2020.JPG

18-03-2020.JPG

17-03-2020.JPG

Nota creada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE)

LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 24/05/20, 01:58 AM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 16/12/2019, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. S/N, CONSISTE ENCONSIDERANDO LAS INCONSISTENCIAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES SE PROCEDE A REALIZAR EL NUEVO PROYECTO ESTRUCTURAL EN TODOS LOS CUERPOS DEL CONTRATO ESTE TRABAJO SERA CONSIDERADO COMO EXTRAORDINARIO O CANTIDADES NO CONTRATADAS ESTA REVISION DEL PROYECTO QUE INCLUYE CALCULO Y DIBUJO TIENE UN COSTO ADICIONAL POR LA PARTIDA REVISIÓN DE PROYECTO CON UN IMPORTE DE \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOSM.N.) MISMOS QUE SE DEBERAN CONSIDERAR COMO INCREMENTO AL MONTO CONTRATADO , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Complemento

ADJUNTAMOS LAS COMUNICACIONES CURSADAS Y LOS NUEVOS PLANOS EJECUTIVOS

Archivos adjuntos

CARTA_SEDATU.PDF

NUEVOPROY1 (3).PDF

CPO3.PDF

MCANC_OPT.PDF

CPO1.PDF

CPO2.PDF

NUEVOPROY1 (1).PDF

CARTA_SEDATU.PDF

CPO3.PDF

CPO1.PDF

NUEVOPROY1 (1).PDF

CPO2.PDF

NUEVOPROY1 (3).PDF

MCANC_OPT.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 24/05/20, 02:46 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS CONSIDERANDO EL NUEVO PROYECTO ESTRUCTURAL MISMO QUE SE EJECUTO DE ACUERDO AL NUEVO CALCULO SE MODIFICARON LOS PERFILES Y EN GENERAL TODA LA ESTRUCTURA DE ESTAS PARTIDAS QUE ORIGINALMENTE TENIA UN VALOR EN EL DOCUMENTO E-1 DE :\$11'371,703.36 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 36/100 M.N.) CON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS Y EJECUTADAS SE TIENE UN NUEVO MONTO REVISADO Y APROBADO CON IMPORTE DE : \$12'962,424.00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) LO QUE NOS MUESTRA UN INCREMENTO EN ESTAS PARTIDAS CON IMPORTE DE :\$ 1'590,720.64(UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 64/100.M.N) MISMO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE ,TODA VEZ QUE HASTA ESTA FECHA SE NOS INDICO EL IMPORTE APROBADO .

LO ANTERIOR DERIVADO DE LOS PLANOS ORIGINALES DE PROYECTO MOSTRARON INCONGRUENCIAS TÉCNICAS Y SE APROBÓ EL CAMBIO DE TODOS LOS PERFILES ESTRUCTURALES , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Complemento

SE ADJUNTAN LOS PLANOS ORIGINALES Y EL DOCUMENTO E-1 Y LOS PLANOS MODIFICADOS CON SUS MEMORIAS DE CALCULO

Archivos adjuntos

CPO1.PDF
85_2_1.PDF
CPO2.PDF
CARTA_SEDATU.PDF
85_2_2.PDF
NUEVOPROY1 (3).PDF
MCANC_OPT.PDF
NUEVOPROY1 (1).PDF
CPO3.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 24/05/20, 03:33 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS EN LA PARTIDA A.5# CUERPO B (CANCHA) DEL DOCUMENTO E-1 CON IMPORTE DE: \$4'536,945.57 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) SE ORDENARON CAMBIOS EN DICHO CUERPO CONSISTENTES EN INCREMENTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE PROYECTO LAS INDICADAS EN LOS PLANOS EJECUTIVOS SON DE 12 W. SE PIDIO CAMBIO A LUMINARIAS ADECUADAS AL TIPO DE USO , ESTOS CAMBIOS SE SUMAN AL CAMBIO DE ESTRUCTURA CON UN IMPORTE DE \$466,698.75(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) .

LO ANTERIOR DERIVADO DE CAMBIOS EN EL ESPESOR DE PAVIMENTO DE CANCHA CAMBIO DE LUMINARIAS DE 12 WATTS POR REFLECTORES LED , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCTENTE.

Complemento

PLANO DE ILUMINACIÓN CANCHA

Archivos adjuntos

LUMINCANCHA.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 24/05/20, 04:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/01/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ORDENA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO : PARTIDA A.5#CUERPO B (CANCHA) SE ORDENA EL CAMBIO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE 10 A 12 CMS ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA,SE ORDENA CONSTRUIR LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN COLINDANCIA ORIENTE PARA PROTEGER EL PROYECTO ,SE ORDENA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLINDANCIA SUR CON CALLE CAMPECHE POR CAMBIO DE NIVELES NO CONSIDERADOS EN PROYECTO ORIGINAL PUES ESTE CONSIDERABA NIVELES IGUALES A COTAS DE CALLE , SE ORDENA PINTURA DE LINEAS EN CANCHA CON ESPESORES DE 10 CMS SIN RELLENO ACTIVIDAD NO CONSIDERADA EN PROYECTO , SE ORDENA CAMBIAR LAS LUMINARIAS DE 12 W POR REFLECTORES LED ADECUADOS PARA ESTA ÁREA,PARTIDA A.9# ÁREAS EXTERIORES .- SE ORDENA CAMBIAR AL ACABADO DE ANDADORES Y RAMPAS POR ACABADO ESCOBILLADO, SE ORDENA CAMBIAR PENDIENTES DE RAMPAS LAS PROYECTADAS CONTEMPLAN 20 % NO ADECUADAS PARA CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES , SE ORDENA EJECUTAR LA PROTECCIÓN AL TALUD COLINDANTE EN LIMITE NORTE CON NÚCLEO DE VIVIENDAS CON CONCRETO ARMADO , SE ORDENA CONSTRUIR PROTECCIÓN A CIMENTACIÓN DE EDIFICACIÓN VECINA EN LIMITE ORIENTE POR DEJAR DESCUBIERTOS LOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL TENER DIFERENCIAS DE NIVELES NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO, SE ORDENA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LIMITE SUR CON CALLE CAMPECHE POR CAMBIO DE NIVELES EL PROYECTO CONSIDERA LOS MISMOS NIVELES DE LA CALLE CAMPECHE ERRÓNEAMENTE, PARTIDA A.10#.- SE ORDENA MODIFICAR Y MOVER LOS JUEGOS INFANTILES Y EL GIMNASIO A ZONAS DIFERENTES POR ERROR EN DIMENSIONES DE PROYECTO SE INCLUYE DESARMADO Y ARMADO EN NUEVAS ÁREAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, PARTIDA A.18# CUARTO DE VIGILANCIA SE ORDENA EJECUTAR LA CIMENTACIÓN,ESTRUCTURA,CUBIERTA Y ACABADOS CON LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS PAR SU TERMINACIÓN INCREMENTANDO LOS IMPORTES QUE PROCEDAN , EN LOS MUROS DE TABIQUE ROJO SE ORDENA APLICAR PINTURA DE COLOR ROJO A TODAS LAS ÁREAS GENERANDO TRABAJO EXTRA QUE SE DEBE INCLUIR EN EL CONVENIO MODIFICATORIO O EN EL FINIQUITO, SE RATIFICA QUE TODOS LOS TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO QUE INCLUYE ESTE TIPO DE CONTRATO A PRECIO ALZADO EN SUS CLAUSULAS PRIMERA Y SEGUNDA SE DEBEN MODIFICAR SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CITADO CONTRATO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 24/05/20, 04:59 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES ORDENADAS AL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO SE NOTIFICA QUE EL IMPORTE DE TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN COLINDANCIA ORIENTE PARA PROTEGER EL PROYECTO , LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLINDANCIA SUR CON CALLE CAMPECHE POR CAMBIO DE NIVELES NO CONSIDERADOS EN PROYECTO ORIGINAL PUES ESTE CONSIDERABA NIVELES IGUALES A COTAS DE CALLE Y PINTURA DE LINEAS EN CANCHA CON ESPESORES DE 10 CMS SIN RELLENO TIENE UN IMPORTE DE \$455,658.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) MISMO QUE SOLICITAMOS SE INTEGRE AL CONVENIO MODIFICATORIO CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA VIGESIMA O EN EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE.
LO ANTERIOR DERIVADO DE CAMBIO DE PROYECTO EJECUTIVO , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 24/05/20, 05:13 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS CAMBIO DE PROYECTO EJECUTIVO POR NO TENER ERROR EN LAS DIMENSIONES DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO .
LO ANTERIOR DERIVADO DE CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES ORDENADAS AL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO SUSCRITO SE NOTIFICA QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO POR CONCEPTO DE : MODIFICAR Y MOVER LOS JUEGOS INFANTILES Y EL GIMNASIO A ZONAS DIFERENTES POR ERROR EN DIMENSIONES DE PROYECTO SE INCLUYE DESARMADO Y ARMADO EN NUEVAS ÁREAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, IENE UN IMPORTE DE : \$198,875.23 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)MISMO QUE SOLICITAMOS SE INTEGRE AL CONVENIO MODIFICATORIO CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA VIGESIMA O EN EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE.LO ANTERIOR DERIVADO DE CAMBIO DE PROYECTO EJECUTIVO , , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CONCURSO SANOVIV MEDICAL INSTITUTE

RFC: INI-210116-GZ9

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 24/05/20, 05:29 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DENTRO DEL PROYECTO EJECUTIVO EN LA PARTIDA A.18# NO SE CONSIDERO LA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE ESTA PARTIDA .
LO ANTERIOR DERIVADO DE EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS QUE SE INDICARON PARA LAS MODIFICACIONES ORDENADAS AL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO EN LA PARTIDA A.18# SE NOTIFICA QUE EL IMPORTE DE TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA CIMENTACIÓN,ESTRUCTURA,CUBIERTA Y ACABADOS CON LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU TERMINACIÓN TIENE UN IMPORTE DE \$190,502.41 (CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS 41/100 M.N.) MISMO QUE SOLICITAMOS
SE INTEGRE AL CONVENIO MODIFICATORIO CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA O EN EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE., POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 24/05/20, 05:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/05/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A: SE ORDENA CAMBIAR ACABADO EN PISOS DE ANDADORES Y ACABADO EN MUROS DE TABIQUE , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN VISITA DE OBRA POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y OTROS DIRECTIVOS SE NOS ORDENA CAMBIAR EL ACABADO DE LOS PISOS EN ANDADORES POR MARTELINADO Y SE ORDENA APLICAR PINTURA A LOS MUROS DE TABIQUE ROJO EN TODAS LAS ÁREAS GENERANDO TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 07/08/20

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 24/05/20, 06:11 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS CAMBIO EN ACABADO DE MUROS DE TABIQUE ROJO APARENTE Y CAMBIO EN ACABADO DE PISOS DE ANDADORES Y RAMPAS EXTERIORES.
LO ANTERIOR DERIVADO DE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS SE NOS ORDENA CAMBIAR EL ACABADO DE LOS PISOS EXTERIORES Y SE ORDENA APLICAR PINTURA EN MUROS DE TABIQUE APARENTE DE TODA EL ÁREA SE NOTIFICA QUE ESTOS CAMBIOS TIENEN UN IMPORTE DE \$215,325.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M,N.) , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Impreso por : LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ

Fecha : 01 sep 2020, 1:47 PM

Folio : 17

FOLIO 000544

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 26/05/20

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 24/05/20, 06:25 AM

Tipo de nota: CONTROVERSIA DEL CONTRATISTA.

Contenido

EL 11/02/2020, SE INFORMA DE LA CONTROVERSIA PRESENTADA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE DOCUMENTO N°. s/n, CONSISTE ENDE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO SE SOLICITA CONVENIO DE MODIFICACIÓN EN MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN POR LOS IMPORTES GENERADOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO EL IMPORTE SOLICITADO DE INCREMENTO AL MONTO CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE : \$3'317,780.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN) QUE REPRESENTAN UN 15.907 % Y SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN PROPORCIONAL AL MONTO INCREMENTADO POR UN PERIODO DE 24 DIAS NATURALES TODOS LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERON EJECUTADOS SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA , LO QUE IMPLICA CAMBIO EN MONTO Y PLAZO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 24/05/20, 09:30 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 21/03/2020 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 10 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2020 AL 15/03/2020, POR UN MONTO DE 4,836,498.65 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 65/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: CARATULA,RESUMEN DE PARTIDAS Y RESUMEN DE CONCEPTOS .

Archivos adjuntos

EST 10_OPT_OPT_1.PDF
EST 10_OPT_OPT_2.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 24/05/20, 10:35 PM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. S/N DE FECHA 27/02/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE MONTO EJERCIDO, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Archivos adjuntos

CREDITOS A FAVOR.PDF
CREDITOS A FAVOR.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 07/06/20, 02:26 AM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. acta 96 DE FECHA 27/02/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE MONTO EJERCIDO.
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Complemento

EN RELACIÓN A LA NOTIFICACIÓN INDICADA EN LA NOTA 42 ADJUNTAMOS A LA PRESENTE NOTA EL TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA 96 VOLUMEN 2 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020 SUSCRITA POR LA NOTARIA 32 DE LA CD. DE TIJUANA QUE CONTIENE LA FE DE HECHOS DONDE SE MUESTRA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NOTIFICADOS COMO TERMINADOS SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ORDENA EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO APLICABLE , PARA LOS FINES LEGALES QUE LE SON INHERENTES

Archivos adjuntos

FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_7.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_9.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_1.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_3.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_6.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_2.PDF
CREDITOS A FAVOR.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_5.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_1_1.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_2.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_1_2.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_4.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_3.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_8.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_10.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_7.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_5.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_8.PDF
CREDITOS A FAVOR.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_1.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_1_2.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_4.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_6.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_3.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_2.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_1_1.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO ANT_2.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_10.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_9.PDF
FE DE HECHOS C DE SALUD EL DORADO (1)_3.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 07/06/20, 02:34 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO OFICIO SEDATU/85/01/TEC/2019 RECIBIDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA ING. GABRIELA TELLO J. DE LA CONTRATISTA SUPERVISORA SERVICIOS INTEGRADOS RUBE SA DE CV PRESENTADO CON N°. SEDATU/85/01/TEC/2019, DE FECHA 29/11/2019 RELATIVO A CON REFERENCIA AL CAMBIO ORDENADO EN LA NOTA 31 Y LO SOLICITADO EN LA NOTA 32 DE LA PRESENTE BITÁCORA SE ADJUNTA EL OFICIO SEDATU/85/01/TEC/2019 RECIBIDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA ING. GABRIELA TELLO J. DE LA CONTRATISTA SUPERVISORA SERVICIOS INTEGRADOS RUBE SA DE CV EN ESTE DOCUMENTO SOLICITADO POR LA SUPERVISIÓN SE DESGLOSA LA SUSTITUCIÓN DE LOS PERFILES QUE FORMAN LA ESTRUCTURA O ESTRUCTURAS PRINCIPALES CONTENIDAS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ORIGINAL SEGÚN LOS PLANOS : EP-11-PLANO-17,19,19,20 Y EP-

11-PLANO-11,1,13,14,15,16 DICHOS PLANOS FUERON SUSTITUIDOS POR LOS QUE SE ADJUNTARON EN LA NOTA 31 Y QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE PARA REFERENCIA , QUE SON LOS PLANOS NOMBRADOS : PLANOS NUEVO _PROY_ESTRUCT (1) AL (11) ESTO REFUERZA LA INSTRUCCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO Y LA NECESIDAD DE GENERAR LOS PAGOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS..

Archivos adjuntos

- PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (3).PDF
EP-11-PLANO-19.PDF
SEDATU8501TEC2019.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (7).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (6).PDF
EP-11-PLANO-17.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (1).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_4.PDF
EP-11-PLANO-11.PDF
EP-11-PLANO-16.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_1_4.PDF
EP-11-PLANO-13.PDF
EP-11-PLANO-15.PDF
EP-11-PLANO-12.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (8).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (4).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_1_1.PDF
EP-11-PLANO-18.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (10).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_2.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (5).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_1_2.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_3.PDF
EP-11-PLANO-14.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (2)_1_3.PDF
EP-11-PLANO-20.PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (11).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (9).PDF
PLANOS_NUEVO _PROY_ESTRUCT (1).PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 07/06/20, 02:56 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO COMO ANTECEDENTE DE LA REVISIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO Y AL ENCONTRAR IMPRECISIONES Y FALLAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO PRESENTADO CON N°. SEDATU8502TEC2019, DE FECHA 13/11/2019 RELATIVO A EN RELACIÓN A LAS NOTAS 31 A LA 40 SE ADJUNTA EL OFICIO SEDATU8502TEC2019 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 RECIBIDO LA CONTRATISTA SUPERVISORA SERVICIOS INTEGRADOS RUBE SA DE CV COMO ANTECEDENTE DE LA REVISIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO Y AL ENCONTRAR IMPRECISIONES Y FALLAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO SE LE NOTIFICO EN EL MOMENTO ADECUADO PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES MISMAS QUE SE EJECUTARON EN FECHAS POSTERIORES ANTE ESTOS CAMBIOS CAMBIA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO' NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; SITUACIÓN QUE NOS LLEVA A MODIFICAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO .

Archivos adjuntos

- SEDATU8502TEC2019.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 07/06/20, 03:08 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO MINUTA PRESENTADO CON N°. 210120, DE FECHA 21/01/2020 RELATIVO A ORDEN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .

Complemento

CON REFERENCIA AL CAMBIO ORDENADO EN LA NOTA 34 DE LA PRESENTE BITÁCORA SE ADJUNTA MINUTA 210120 DONDE CONSTA LA INSTRUCCIÓN DE CONSTRUIR PROTECCIÓN A CIMENTACIÓN DE EDIFICACIÓN VECINA EN LIMITE ORIENTE POR DEJAR DESCUBIERTOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL TENER DIFERENCIAS DE NIVELES NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO, SE ORDENA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LIMITE SUR ANTE ESTOS CAMBIOS SE MODIFICA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; SITUACIÓN QUE NOS LLEVA A MODIFICAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO

Archivos adjuntos

MINUTA 210120.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)
CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 47
Fecha y Hora: 07/06/20, 03:20 AM
Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO MINUTA PRESENTADO CON N°. 150120, DE FECHA 15/01/2020 RELATIVO A CAMBIOS EN MUROS COLINDANTES CON VIVIENDAS .

Complemento

CON REFERENCIA AL CAMBIO ORDENADO EN LA NOTA 34 DE LA PRESENTE BITÁCORA SE ADJUNTA MINUTA150120 DONDE CONSTA LA INSTRUCCIÓN DE EJECUTAR LA PROTECCIÓN AL TALUD COLINDANTE EN LIMITE NORTE CON NÚCLEO DE VIVIENDAS CON CONCRETO ARMADO ANTE ESTOS CAMBIOS SE MODIFICA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; SITUACIÓN QUE NOS LLEVA A MODIFICAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO

Archivos adjuntos

MINUTA150120.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)
CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"
Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 48
Fecha y Hora: 07/06/20, 03:26 AM
Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO MINUTA PRESENTADO CON N°. 3100120, DE FECHA 31/01/2020 RELATIVO A TRABAJOS EXTRAS EN FACHADA PRINCIPAL CON CALLE CAMPECHE .

Complemento

CON REFERENCIA AL CAMBIO ORDENADO EN LA NOTA 34 DE LA PRESENTE BITÁCORA SE ADJUNTA MINUTA 310120 DONDE CONSTA LA INSTRUCCIÓN DE PROCEDER CON LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LIMITE SUR CON CALLE CAMPECHE POR CAMBIO DE NIVELES EL PROYECTO CONSIDERA LOS MISMOS NIVELES DE LA CALLE CAMPECHE ERRÓNEAMENTE, ANTE ESTOS CAMBIOS SE MODIFICA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO" NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; SITUACIÓN QUE NOS LLEVA A MODIFICAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO

Archivos adjuntos

MINUTA 310120.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 07/06/20, 03:32 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO MALA CALIDAD DE TABIQUE ESPECIFICADO PRESENTADO CON N°. 0030120, DE FECHA 11/02/2020 RELATIVO A EN RELACIÓN CON LA NOTA 38 SE ADJUNTA EL DOCUMENTO NÚMERO TJDORADO0030120 SE NOTIFICO LA MALA CALIDAD DEL TABIQUE ESPECIFICADO EN EL PROYECTO MISMO QUE OCASIONO POSTERIORMENTE LA PRESENCIA DE MANCHAS SALINAS QUE SOLO SE CORRIJEN CON LA INSTRUCCIÓN DE PINTAR LA SUPERFICIE DE LOS TABIQUES ANTE ESTOS CAMBIOS SE MODIFICA LA ESENCIA DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO SUSCRITO MISMO QUE AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO 'NO DEBE EXISTIR NINGUN CAMBIO' NI AJUSTES POR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, PUES CUALQUIER CAMBIO REPRESENTA INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA ,SEGUNDA ,DECIMA NOVENA Y VIGESIMA Y TAMBIÉN VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS: 228 APARTADOS II Y III,229,230 ; SITUACIÓN QUE NOS LLEVA A MODIFICAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y EN MONTO.

Archivos adjuntos

TJDORADO0030120.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 07/06/20, 04:02 AM

Tipo de nota: NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°, sin numero DE FECHA 04/06/2020 LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Complemento

EN RESPUESTA A LO SOLICITADO EN LA NOTA 42 EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBE VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EN PERSONA DEL ARQ. ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN , ACOMPAÑADO POR LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS : ARQ. FERNANDO SANCHEZ BERNAL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ,CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA ,ING. CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO RESIDENTE DE OBRA ,Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISORA : SERVICIOS INTEGRADOS RUBEN SA DE CV PARA LA VERIFICACIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO APLICABLE , PARA LOS FINES LEGALES QUE LE SON INHERENTE, DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO Y VERIFICAR QUE SE TIENE LOS TRABAJOS SEGÚN SUS INSTRUCCIONES Y CON LOS CAMBIOS INDICADOS YA PROBADOS SE INSTRUYE LO SIGUIENTE: 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS

Archivos adjuntos

CREDITOS A FAVOR.PDF

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 07/06/20, 04:18 AM


Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.
EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS


LO ANTERIOR DERIVADO DE EN RESPUESTA A LO SOLICITADO EN LA NOTA 42 EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBE VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EN PERSONA DEL ARQ. ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN , ACOMPAÑADO POR LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS : ARQ. FERNANDO SANCHEZ BERNAL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ,CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA ,ING. CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO RESIDENTE DE OBRA ,Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISORA : SERVICIOS INTEGRADOS RUBE SA DE CV PARA LA VERIFICACIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO APLICABLE , PARA LOS FINES LEGALES QUE LE SON INHERENTE, DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO Y VERIFICAR QUE SE TIENE LOS TRABAJOS SEGÚN SUS INSTRUCCIONES Y CON LOS CAMBIOS INDICADOS YA PROBADOS SE INSTRUYE LO SIGUIENTE: 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Archivos adjuntos




- IMG-20200605-WA0112.JPG
- IMG-20200605-WA0035.JPG
- IMG-20200605-WA0077.JPG
- IMG-20200605-WA0048.JPG
- IMG-20200605-WA0124.JPG
- IMG-20200605-WA0005.JPG
- IMG-20200605-WA0108.JPG
- IMG-20200605-WA0109.JPG
- IMG-20200605-WA0105.JPG
- IMG-20200605-WA0169.JPG
- IMG-20200605-WA0172.JPG
- IMG-20200605-WA0083.JPG
- IMG-20200605-WA0195.JPG
- IMG-20200605-WA0082.JPG
- IMG-20200605-WA0103.JPG
- IMG-20200605-WA0023.JPG
- IMG-20200605-WA0132.JPG
- IMG-20200605-WA0130.JPG
- IMG-20200605-WA0147.JPG
- IMG-20200605-WA0053.JPG
- IMG-20200605-WA0184.JPG
- IMG-20200605-WA0162.JPG
- IMG-20200605-WA0148.JPG
- IMG-20200605-WA0174.JPG
- IMG-20200605-WA0170.JPG
- IMG-20200605-WA0118.JPG
- IMG-20200605-WA0010.JPG
- IMG-20200605-WA0143.JPG
- IMG-20200605-WA0020.JPG
- IMG-20200605-WA0024.JPG

IMG-20200605-WA0052.JPG
IMG-20200605-WA0046.JPG
IMG-20200605-WA0190.JPG
IMG-20200605-WA0096.JPG
IMG-20200605-WA0144.JPG
IMG-20200605-WA0127.JPG
IMG-20200605-WA0002.JPG
IMG-20200605-WA0186.JPG
IMG-20200605-WA0177.JPG
IMG-20200605-WA0080.JPG
IMG-20200605-WA0119.JPG
IMG-20200605-WA0039.JPG
IMG-20200605-WA0139.JPG
IMG-20200605-WA0074.JPG
IMG-20200605-WA0088.JPG
IMG-20200605-WA0076.JPG
IMG-20200605-WA0175.JPG
IMG-20200605-WA0167.JPG
IMG-20200605-WA0106.JPG
IMG-20200605-WA0165.JPG
IMG-20200605-WA0026.JPG
IMG-20200605-WA0168.JPG
IMG-20200605-WA0066.JPG
IMG-20200605-WA0068.JPG
IMG-20200605-WA0187.JPG
IMG-20200605-WA0179.JPG
IMG-20200605-WA0001.JPG
IMG-20200605-WA0061.JPG
IMG-20200605-WA0044.JPG
IMG-20200605-WA0047.JPG
IMG-20200605-WA0125.JPG
IMG-20200605-WA0156.JPG
IMG-20200605-WA0164.JPG
IMG-20200605-WA0141.JPG
IMG-20200605-WA0131.JPG
IMG-20200605-WA0040.JPG
IMG-20200605-WA0146.JPG
IMG-20200605-WA0084.JPG
IMG-20200605-WA0062.JPG
IMG-20200605-WA0160.JPG
IMG-20200605-WA0161.JPG
IMG-20200605-WA0090.JPG
IMG-20200605-WA0180.JPG
IMG-20200605-WA0015.JPG
IMG-20200605-WA0043.JPG
IMG-20200605-WA0033.JPG
IMG-20200605-WA0057.JPG
IMG-20200605-WA0089.JPG
IMG-20200605-WA0166.JPG
IMG-20200605-WA0111.JPG
IMG-20200605-WA0145.JPG
IMG-20200605-WA0059.JPG
IMG-20200605-WA0003.JPG
IMG-20200605-WA0054.JPG
IMG-20200605-WA0070.JPG
IMG-20200605-WA0117.JPG
IMG-20200605-WA0181.JPG
IMG-20200605-WA0071.JPG
IMG-20200605-WA0128.JPG
IMG-20200605-WA0058.JPG
IMG-20200605-WA0091.JPG
IMG-20200605-WA0099.JPG
IMG-20200605-WA0095.JPG
IMG-20200605-WA0051.JPG
IMG-20200605-WA0038.JPG
IMG-20200605-WA0025.JPG
IMG-20200605-WA0008.JPG
IMG-20200605-WA0140.JPG
IMG-20200605-WA0073.JPG
IMG-20200605-WA0123.JPG
IMG-20200605-WA0194.JPG
IMG-20200605-WA0009.JPG
IMG-20200605-WA0171.JPG
IMG-20200605-WA0021.JPG
IMG-20200605-WA0004.JPG
IMG-20200605-WA0107.JPG
IMG-20200605-WA0045.JPG
IMG-20200605-WA0163.JPG
IMG-20200605-WA0029.JPG
IMG-20200605-WA0027.JPG



IMG-20200605-WA0155.JPG
IMG-20200605-WA0064.JPG
IMG-20200605-WA0065.JPG
IMG-20200605-WA0134.JPG
IMG-20200605-WA0133.JPG
IMG-20200605-WA0069.JPG
IMG-20200605-WA0036.JPG
IMG-20200605-WA0034.JPG
IMG-20200605-WA0121.JPG
IMG-20200605-WA0135.JPG
IMG-20200605-WA0151.JPG
IMG-20200605-WA0136.JPG
IMG-20200605-WA0028.JPG
IMG-20200605-WA0191.JPG
IMG-20200605-WA0078.JPG
IMG-20200605-WA0006.JPG
IMG-20200605-WA0037.JPG
IMG-20200605-WA0149.JPG
IMG-20200605-WA0018.JPG
IMG-20200605-WA0116.JPG
IMG-20200605-WA0115.JPG
IMG-20200605-WA0150.JPG
IMG-20200605-WA0159.JPG
IMG-20200605-WA0017.JPG
IMG-20200605-WA0032.JPG
IMG-20200605-WA0060.JPG
IMG-20200605-WA0011.JPG
IMG-20200605-WA0049.JPG
IMG-20200605-WA0094.JPG
IMG-20200605-WA0129.JPG
IMG-20200605-WA0019.JPG
IMG-20200605-WA0075.JPG
IMG-20200605-WA0189.JPG
IMG-20200605-WA0055.JPG
IMG-20200605-WA0067.JPG
IMG-20200605-WA0185.JPG
IMG-20200605-WA0072.JPG
IMG-20200605-WA0154.JPG
IMG-20200605-WA0192.JPG
IMG-20200605-WA0104.JPG
IMG-20200605-WA0152.JPG
IMG-20200605-WA0079.JPG
IMG-20200605-WA0120.JPG
IMG-20200605-WA0022.JPG
IMG-20200605-WA0087.JPG
IMG-20200605-WA0063.JPG
IMG-20200605-WA0007.JPG
IMG-20200605-WA0041.JPG
IMG-20200605-WA0193.JPG
IMG-20200605-WA0042.JPG
IMG-20200605-WA0126.JPG
IMG-20200605-WA0142.JPG
IMG-20200605-WA0014.JPG
IMG-20200605-WA0013.JPG
IMG-20200605-WA0093.JPG
IMG-20200605-WA0030.JPG
IMG-20200605-WA0183.JPG
IMG-20200605-WA0122.JPG
IMG-20200605-WA0050.JPG
IMG-20200605-WA0176.JPG
IMG-20200605-WA0085.JPG
IMG-20200605-WA0114.JPG
IMG-20200605-WA0110.JPG
IMG-20200605-WA0188.JPG
IMG-20200605-WA0138.JPG
IMG-20200605-WA0086.JPG
IMG-20200605-WA0153.JPG
IMG-20200605-WA0100.JPG
IMG-20200605-WA0173.JPG
IMG-20200605-WA0101.JPG
IMG-20200605-WA0097.JPG
IMG-20200605-WA0113.JPG
IMG-20200605-WA0137.JPG
IMG-20200605-WA0178.JPG
IMG-20200605-WA0196.JPG
IMG-20200605-WA0056.JPG
IMG-20200605-WA0098.JPG
IMG-20200605-WA0031.JPG
IMG-20200605-WA0157.JPG
IMG-20200605-WA0092.JPG



IMG-20200605-WA0016.JPG
IMG-20200605-WA0182.JPG
IMG-20200605-WA0081.JPG
IMG-20200605-WA0158.JPG
IMG-20200605-WA0012.JPG
IMG-20200605-WA0102.JPG

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 07/06/20

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 07/06/20, 04:23 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.


Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS SE ADJUNTA EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA .

LO ANTERIOR DERIVADO DE EN RESPUESTA A LO SOLICITADO EN LA NOTA 42 EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2020 SE RECIBE VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EN PERSONA DEL ARQ. ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN , ACOMPAÑADO POR LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS : ARQ. FERNANDO SANCHEZ BERNAL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ,CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA ,ING. CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO RESIDENTE DE OBRA ,Y LA EMPRESA CONTRATISTA SUPERVISORA : SERVICIOS INTEGRADOS RUBE SA DE CV PARA LA VERIFICACIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO APLICABLE , PARA LOS FINES LEGALES QUE LE SON INHERENTE, DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO Y VERIFICAR QUE SE TIENE LOS TRABAJOS SEGÚN SUS INSTRUCCIONES Y CON LOS CAMBIOS INDICADOS YA PROBADOS SE INSTRUYE LO SIGUIENTE: 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS SE ADJUNTA EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA , POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCENTE.

Archivos adjuntos



WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57 (4).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57 (3).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.54.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.56 (3).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.56 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.56.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.53 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.57 (5).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.54 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.53 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.56 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.54 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.55.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.56 (4).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.53 (3).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.55 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-06 AT 10.40.53.JPEG

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 07/06/20

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 08/06/20, 01:07 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS 1.- SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS, 2.- SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, 3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LÁMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTE EN LAS ZONAS DE JARDINERÍA, 5.- SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES, EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARÁN MÁS CAMBIOS.

LO ANTERIOR DERIVADO DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DICHS TRABAJOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO TODA VEZ QUE SE NOS ORDENARON LOS SIGUIENTES CAMBIOS : 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCERERIA DE LOS CUERPOS POR CANCERERIA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS,2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO ,3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERIA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES , EN LOS SIGUIENTES DÍAS SE VERIFICARAN MAS CAMBIOS SE ADJUNTA EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA ., POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUCTENTE.

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.41.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.37 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.49 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.47.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.40.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.49.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.37 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.37.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.35.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.46 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.46 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.45.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.35 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.34.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.46.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.36.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.40 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.40 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.38 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.38.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-07	AT	20.55.49 (2).JPEG

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 08/06/20

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 09/06/20, 03:13 AM

Tipo de nota: NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Contenido

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO REFERENTES A: PROYECTO EJECUTIVO.

EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS 1. SE ORDENA SUSTITUIR TODA LA CANCELERÍA DE LOS CUERPOS POR CANCELERÍA DE ALUMINIO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADOS DE COLOR NEGRO Y LÍNEA DE 2 Y 3 PULGADAS, 2.-SE ORDENA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL ACABADO QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL CONTRATADO SE ESPECIFICA "TIERRA APISONADA" POR CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO , 3.- SE ORDENA SUSTITUIR LAS MAMPARAS DE LOS SANITARIOS QUE SE TIENEN EN EL PROYECTO CONTRATADO CON SUPERFICIE DE LAMINA POR PANEL DE AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA Y SUSTITUIR LOS PERFILES POR TUBO DE ALUMINIO CON CANAL DE ALUMINIO, 4.- SE ORDENA COLOCAR VEGETACIÓN DISTINTA A LA DE PROYECTO Y COLOCAR TEZONTLE EN LAS ZONAS DE JARDINERÍA , 5.-SE ORDENA LA REVISIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO PUES TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS ALIMENTADORES.

LO ANTERIOR DERIVADO DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DICHS TRABAJOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO, POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA PARA REALIZAR LO CONDUENTE.

Archivos adjuntos

```

WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.49 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.51 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.48 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.53.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.48.JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.52 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE 2020-06-08 AT 10.47.46 (2).JPEG

```

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE) 03/08/20

Número de Nota: 55

Fecha y Hora: 09/06/20, 03:19 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/06/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DICHS TRABAJOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , LA RELACIÓN DE LOS MISMOS SE DESCRIBE EN NOTAS ANTERIORES PARA SU SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 56

Fecha y Hora: 09/06/20, 11:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/06/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DICHS TRABAJOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERÁN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , LA RELACIÓN DE LOS MISMOS SE DESCRIBE EN NOTAS ANTERIORES PARA SU SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.49.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.50.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.51 (1).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.50 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.51.JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.51 (3).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.51 (2).JPEG
WHATSAPP IMAGE	2020-06-09 AT	17.42.49 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-09 AT 17.42.50 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-09 AT 17.42.48.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-09 AT 17.42.49 (2).JPEG

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 57

Fecha y Hora: 11/06/20, 07:31 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/06/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ,SE RESALTA QUE SE ORDENA CAMBIAR LA PARTIDA DE PINTURA EN CANCHA ADICIONANDO PINTURA ESPECIAL CON RELLENO EN COLORES BÁSICOS SELECCIONADOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ,SE RESALTA QUE SE ORDENA CAMBIAR LA PARTIDA DE PINTURA EN CANCHA ADICIONANDO PINTURA ESPECIAL CON RELLENO EN COLORES BÁSICOS SELECCIONADOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERÁN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , LA RELACIÓN DE LOS MISMOS SE DESCRIBE EN NOTAS ANTERIORES PARA SU SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN.

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.00 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.01.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.43.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.44.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.00.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.04.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.55.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.54.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.02.57.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.03.08.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 01.02.59.JPEG

Nota creada por: LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ (SUPERINTENDENTE)

CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: VICTOR CORDERO ZUBIETA (SUPERVISOR) 10/08/20

Número de Nota: 58

Fecha y Hora: 13/06/20, 02:32 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/06/2020 LUIS EDUARDO DEL MONTE NUÑEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ,SE RESALTA QUE SE ORDENA CAMBIAR LA PARTIDA DE PINTURA EN CANCHA ADICIONANDO PINTURA ESPECIAL CON RELLENO EN COLORES BÁSICOS SELECCIONADOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ,SE RESALTA QUE SE ORDENA CAMBIAR LA PARTIDA DE PINTURA EN CANCHA ADICIONANDO PINTURA ESPECIAL CON RELLENO EN COLORES BÁSICOS SELECCIONADOS ESTOS SON CONSIDERADOS COMO EXTRAORDINARIOS QUE SERAN PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA DEL CONTRATO , LA RELACIÓN DE LOS MISMOS SE DESCRIBE EN NOTAS ANTERIORES PARA SU SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN.

Archivos adjuntos

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.13.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.03 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.07.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.03.JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.06 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.48.49 (1).JPEG

WHATSAPP IMAGE 2020-06-11 AT 09.47.05 (1).JPEG